

B priedas, Darbų vykdymo grafikas (po to, kai jis yra parengiamas Sutartyje nustatyta tvarka)
499.98 kWp SAULĖS ELEKTRINĖS ANT UAB KAUNO ARENA PASTATO STOGO ĮRENGIMO
DARBŲ GRĄŽIKAS

Darbų paraišymas	Atlikimo terminas	2021 metai												2022 metai														
		Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėlis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėlis	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė		
Pastabas		21-24 SAV	25-26 SAV	27-28 SAV	29-31 SAV	01-03 SAV	04-06 SAV	07-09 SAV	10-12 SAV	13-15 SAV	16-18 SAV	19-20 SAV	21-24 SAV	25-26 SAV	27-28 SAV	29-31 SAV	01-03 SAV	04-06 SAV	07-09 SAV	10-12 SAV	13-15 SAV	16-18 SAV	19-20 SAV	21-24 SAV	25-26 SAV	27-28 SAV	29-31 SAV	
Parengiamieji darbai, nužymėjimai, saugaus darbo užtikrinimo darbai, kompleksavimas, matavimai	2021-05-27-2021-09-31																											
Saulės elektrinės montavimo konstrukcijų pristatymas į objektą	2021-08-01-2021-11-15																											
Saulės elektrinės montavimo konstrukcijų montavimo ant stogo darbai	2021-08-01-2021-11-15																											
Saulės elektrinės modulių (50%) pristatymas į objektą ir montavimo darbai	2021-11-16-2022-02-28																											
Saulės elektrinės modulių (50%) pristatymas į objektą ir montavimo darbai	2021-11-16-2022-02-28																											
Saulės modulių jungimas į grupes, elektrotechniniai prijungimo prie tinklo darbai	2022-01-21-2022-02-28																											
Saulės elektrinės paleidimo derinimo darbai	2022-03-01-2022-03-31																											
Pridavimas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai	2022-04-01-2022-04-31																											
Leidimas gaminti elektros energiją	2022-05-01-2022-05-31																											

ŠALIŲ PARAIŠAI
Rangovas
UAB „EST LT“
Rinkodaros direktorius
Nerijus Paklonskas

Užsakovas
UAB "KAUNO ARENA"
Direktorius
Paulius Metelėjimas



(Handwritten signature)

A.V.

A.V.