

ID	Task Moc	Task Name	Duration	Start	Finish	Prede	<div> <div>Feb</div> <div>Mar</div> <div>2019 Qtr 2</div> <div>Apr</div> <div>May</div> <div>Jun</div> <div>2019 Qtr 3</div> <div>Jul</div> </div>					
1		Naujai pastatyty/rekonstruotų įrenginių (dalies įrenginių), kuriuos planuojama įjungti į perdavimo tinklą, statyba. Visos būtinos dokumentacijos parengiamasis etapas(Rangovas)	0 days	Tue 19-03-12	Tue 19-03-12							
2		Įrenginių testavimas bandymai objekte ir/ar tarp skirtingų objektų (1-3d.d.)	3 days	Tue 19-03-12	Thu 19-03-14	1						
3		SCADA parengiamieji darbai kompleksiniams bandymams (DVS realaus laiko displėjų parengimas (3-5 d.d.))	5 days	Fri 19-03-15	Thu 19-03-21	2						
4		Įrenginių kompleksiniai bandymai su PSO SCADA (3 d.d.)	3 days	Fri 19-03-22	Tue 19-03-26	3						
5		Įrenginių kompleksiniai bandymai atlikti	0 days	Tue 19-03-26	Tue 19-03-26	4						
6		Visos būtinos dokumentacijos įrenginių įjungimui pateikimas PSO suderinimui (1 d.d.)	1 day	Wed 19-03-27	Wed 19-03-27	5						
13		Visos būtinos dokumentacijos įrenginių įjungimui suderinimas. Iteracija 1 (punktai vykdomi lygiagrečiai, per 5-10 d.d.)	10 days	Thu 19-03-28	Wed 19-04-10	6						
20		Visos būtinos dokumentacijos įrenginių įjungimui koregavimas (rangovas)	5 days	Thu 19-04-11	Wed 19-04-17	13						
21		Visos būtinos dokumentacijos įrenginių įjungimui suderinimas. Iteracija 2 (punktai vykdomi lygiagrečiai, per 3-5 d.d.)	5 days	Thu 19-04-18	Wed 19-04-24	20						
28		Visos būtinos dokumentacijos įrenginių įjungimui patvirtinimas/vizavimas (1-2 d.d.)	2 days	Thu 19-04-25	Fri 19-04-26	21						
29		Visa būtina dokumentacija pateikta	0 days	Fri 19-04-26	Fri 19-04-26	28						
30		SCADA parengiamieji darbai (punktai vykdomi lygiagrečiai, per 5-7 d.d.)	7 days	Mon 19-04-29	Wed 19-05-08	29						
35		Įjungimo programos parengimas (atsakingas Rangovas)	5 days	Thu 19-04-25	Thu 19-05-02	21						

ID	Task Moc	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Feb	Mar	2019 Qtr 2 Apr	May	Jun	2019 Qtr 3 Jul
36		Ijungimo programos derinimas su PSO RAA bei SVC atstovais, jei reikia – ir su AB ESO atstovais (5-10 d.d.)	10 days	Fri 19-05-03	Thu 19-05-16	35						
37		Ijungimo programos patvirtinimas (1-2 d.d.)	2 days	Fri 19-05-17	Mon 19-05-20	36						
38		Ijungimo programa parengta	0 days	Mon 19-05-20	Mon 19-05-20	37						
39		Operatyvinio personalo mokymai (1 d.d.)	1 day	Tue 19-05-21	Tue 19-05-21	38						
40		Techninė įvertinimo komisija (1 d.d.)	1 day	Wed 19-05-22	Wed 19-05-22	39						
41		Trūkumų šalinimas po TJK (Rangovas)	5 days	Thu 19-05-23	Wed 19-05-29	40						
42		Įrenginių įjungimas pagal patvirtintą įjungimo programą (tik darbo dieną darbo laiku) (1-2 d.d.)	2 days	Thu 19-05-30	Fri 19-05-31	30FF						
43		Bandomoji eksploatacija (24 val. linijoms, 72 val. pastotės įrenginiams)	3 days	Mon 19-06-03	Wed 19-06-05	42						
44		Projekto tarpinis etapas baigtas	0 days	Wed 19-06-05	Wed 19-06-05	43						
45		Sekančio etapo rangos darbai	1 day	Thu 19-06-06	Thu 19-06-06	44						

