

Kauno šv. Kazimiero progimnazija

Darbų pradžia: 7/19/2021

Darbų pabaiga: 9/29/2021

PROJEKTO VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atsakingas šalis	Pradžios data	Trukmė k.d.	Užbaigimo data
-------------	-------------------	------------------	---------------	-------------	----------------

LEIDIMAI DERINIMAI

1	Sutarties įsigaliojimas ir darbų grafiko suderinimas	Rangovas ir užsakovas	2021-07-19	5	2021-07-24
2	Įgaliojimo išrašymas Rangovui	Rangovas ir užsakovas	2021-07-24	1	2021-07-25
4	Elektrotechninio ir darbo projekto ruošimas, Stogo konstrukcijų vertinimas	Rangovas	2021-07-25	42	2021-09-05
5	Užsakovo pritarimas parengtam projektui	Užsakovas	2021-09-05	1	2021-09-06
6	Elektrotechninio projekto suderinimas su ESO	ESO	2021-09-06	1	2021-09-07
7	Medžiagų užsakymas ir pristatymas	Rangovas	2021-09-07	1	2021-09-08
8	Montavimo darbai	Rangovas	2021-09-08	17	2021-09-25
9	Bandomoji eksploatacija	Rangovas	2021-09-25	1	2021-09-26
10	Pridavimas VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba)	VERT	2021-09-26	1	2021-09-27
11	Leidimo gaminti gavimas	VERT	2021-09-27	1	2021-09-28
12	Projekto užbaigimas, galutinės dokumentacijos perdavimas ir suderinimas su Užsakovu	Rangovas ir užsakovas	2021-09-28	1	2021-09-29

Tomas Levinskas

