




























































ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
0	0			TP rekonstravimo darbų atlikimo grafikas	683 days			2020-09-28	2023-06-08
1	1			Pasirašyta sutartis	0 days		2;5	2020-09-28	2020-09-28
2	2			Prašymas pateikti reikalingą dokumentaciją/informaciją projektavimo darbams	5 days	1	3	2020-09-28	2020-10-05
3	3			Pateikta reikalinga dokumentacija/informacija projektavimo darbams	15 days	2	8	2020-10-05	2020-10-26
4	4			I ETAPAS. PROJEKTAVIMAS	162 days			2020-09-28	2021-05-19
5	4.1			Pateikti geologinių tyrinėjimų vietas susiderinimui	5 days	1	6	2020-09-28	2020-10-05
6	4.2			Atlikti inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai ir pateikti įregistravimo pažymą	20 days	5	8;9	2020-10-05	2020-11-02
7	4.3			Techninis projektas	137 days			2020-11-02	2021-05-19
8	4.3.1			Techninio projekto rengimas (įskaitant statybos kainos skaičiuojamąją dalį)	30 days	6;3	9	2020-11-02	2020-12-14
9	4.3.2			Pakoreguoti ir pateikti techninį projektą 1 peržiūrai	0 days	6;8	10	2020-12-14	2020-12-14
10	4.3.3			Pateikti pastabas po 1 peržiūros	20 days	9	11	2020-12-14	2021-01-13
11	4.3.4			Pakoreguoti ir pateikti techninį projektą 2 peržiūrai	10 days	10	12	2021-01-13	2021-01-27
12	4.3.5			Pateikti pastabas po 2 peržiūros	10 days	11	13	2021-01-27	2021-02-10
13	4.3.6			Pakoreguoti ir pateikti techninį projektą 3 peržiūrai	9 days	12	14	2021-02-10	2021-02-24
14	4.3.7			Pateikti pastabas/suderinti po 3 peržiūros	10 days	13	15	2021-02-24	2021-03-10
15	4.3.8			Techninis projektas suderintas	0 days	14	17	2021-03-10	2021-03-10
16	4.3.9			Techninio projekto bendroji ekspertizė	21 days			2021-03-10	2021-04-12
17	4.3.9.1			Techninio projekto bendroji ekspertizė	20 days	15	18	2021-03-10	2021-04-09
18	4.3.9.2			Pateikta ekspertizės teigiama išvada projektui	1 day	17	19	2021-04-09	2021-04-12
























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
19	4.3.9.3			Pateiktas aktas apie projekto patvirtinimą	0 days	18	21	2021-04-12	2021-04-12
20	4.3.10			Statybą leidžiantis dokumentas	27 days			2021-04-12	2021-05-19
21	4.3.10.1			Techninis projektas pateiktas į Infostatybą su visais reikiama dokumentais	1 day	19	22	2021-04-12	2021-04-13
22	4.3.10.2			Patikrinta pateiktos dokumentacijos sudėtis	3 days	21	23	2021-04-13	2021-04-16
23	4.3.10.3			Suinteresuotos organizacijos patikrino pateiktą dokumentaciją	20 days	22	24	2021-04-16	2021-05-14
24	4.3.10.4			Išduotas statybos leidimas	3 days	23	25	2021-05-14	2021-05-19
25	4.3.10.5			Gautas statybą leidžiantis dokumentas	0 days	24	156;29	2021-05-19	2021-05-19
26	5			II ETAPAS. RANGOS DARBAI	470 days			2021-05-19	2023-03-27
27	5.1			Pagrindinės įrangos parinkimas ir suderinimas	55 days			2021-05-19	2021-08-06
28	5.1.1			Elektrotechnika [E]	55 days			2021-05-19	2021-08-06
29	5.1.1.1			Parinkta elektrotechnikos dalies įranga ir pateikti 1 peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	30	2021-05-19	2021-07-01
30	5.1.1.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	29	31	2021-07-01	2021-07-16
31	5.1.1.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti 2 peržiūrai Litgrid AB	5 days	30	32	2021-07-19	2021-07-23
32	5.1.1.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	31	90	2021-07-26	2021-08-06
33	5.1.2			Elektrotechnika (EL)	55 days			2021-05-19	2021-08-06

























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
34	5.1.2.1			Parinktos EL dalies medžiagos ir pateikti 1 peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	35	2021-05-19	2021-07-01
35	5.1.2.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	34	36	2021-07-01	2021-07-16
36	5.1.2.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti 2 peržiūrai Litgrid AB	5 days	35	37	2021-07-19	2021-07-23
37	5.1.2.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	36	106	2021-07-26	2021-08-06
38	5.1.3			Procesų valdymas ir automatizacija (RAA)	55 days			2021-05-19	2021-08-06
39	5.1.3.1			Parinkta RAA dalies įranga ir pateikti 1 peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	40	2021-05-19	2021-07-01
40	5.1.3.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	39	41	2021-07-01	2021-07-16
41	5.1.3.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti 2 peržiūrai Litgrid AB	5 days	40	42	2021-07-19	2021-07-23
42	5.1.3.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	41	112;69	2021-07-26	2021-08-06
43	5.1.4			Procesų valdymas ir automatizacija (TSPĮ)	55 days			2021-05-19	2021-08-06
44	5.1.4.1			Parinkta TSPĮ dalies įranga ir pateikti 1 peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	45	2021-05-19	2021-07-01
45	5.1.4.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	44	46	2021-07-01	2021-07-16
























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
46	5.1.4.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti 2 peržiūrai Litgrid AB	5 days	45	47	2021-07-19	2021-07-23
47	5.1.4.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	46	118	2021-07-26	2021-08-06
48	5.1.5			Procesų valdymas ir automatizacija (EEA)	55 days			2021-05-19	2021-08-06
49	5.1.5.1			Parinkta EEA dalies įranga ir pateikti 1 peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	50	2021-05-19	2021-07-01
50	5.1.5.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	49	51	2021-07-01	2021-07-16
51	5.1.5.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti 2 peržiūrai Litgrid AB	5 days	50	52	2021-07-19	2021-07-23
52	5.1.5.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	51	124	2021-07-26	2021-08-06
53	5.1.6			Telekomunikacijos (TK)	55 days			2021-05-19	2021-08-06
54	5.1.6.1			Parinkta telekomunikacijos dalies įranga ir pateikti 1 peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	55	2021-05-19	2021-07-01
55	5.1.6.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	54	56	2021-07-01	2021-07-16
56	5.1.6.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti pakartotinei peržiūrai Litgrid AB	5 days	55	57	2021-07-19	2021-07-23
57	5.1.6.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	56	130	2021-07-26	2021-08-06
58	5.1.7			Apsauginė-gaisrinė signalizacija (AGS)	55 days			2021-05-19	2021-08-06






























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
59	5.1.7.1			Parinkta AGS dalies įranga ir pateikti peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	60	2021-05-19	2021-07-01
60	5.1.7.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	59	61	2021-07-01	2021-07-16
61	5.1.7.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti pakartotinei peržiūrai Litgrid AB	5 days	60	62	2021-07-19	2021-07-23
62	5.1.7.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	61	136	2021-07-26	2021-08-06
63	5.1.8			Statybinės konstrukcijos (SK)	55 days			2021-05-19	2021-08-06
64	5.1.8.1			Parinktos SK dalies medžiagos ir pateikti peržiūrai užpildyti techninių specifikacijų atitikimai LITGRID AB	30 days	25	65	2021-05-19	2021-07-01
65	5.1.8.2			Pateiktos pastabos užpildytoms techninėms specifikacijoms	10 days	64	66	2021-07-01	2021-07-16
66	5.1.8.3			Patikslinti techninių specifikacijų atitikimai ir pateikti pakartotinei peržiūrai Litgrid AB	5 days	65	67	2021-07-19	2021-07-23
67	5.1.8.4			Patvirtinti techninių specifikacijų atitikimai - įranga suderinta	10 days	66	96	2021-07-26	2021-08-06
68	5.2			RAA nuostatų pateikimas I statybos etapui	68 days			2021-08-09	2021-11-11
69	5.2.1			OL RAA nuostatų I rekonstrukcijos etapui skaičiavimas	21 days	42	70	2021-08-09	2021-09-06
70	5.2.2			OL RAA nuostatų I rekonstrukcijos etapo užduočių rengimas	13 days	69	71	2021-09-06	2021-09-23


































Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
71	5.2.3			Šynų, prijunginių jungtuvų RAA nuostatų I rekonstrukcijos etapui skaičiavimas ir užduočių rengimas	13 days	70	72	2021-09-23	2021-10-12
72	5.2.4			Galios transformatorių įvadų TS- 100 RAA nuostatų skaičiavimas 15 dienų	15 days	71	73	2021-10-12	2021-11-03
73	5.2.5			I rekonstrukcijos etapo užduočių rengimas	5 days	72	74	2021-11-03	2021-11-10
74	5.2.6			Užduočių pateikimas	1 day	73	76	2021-11-10	2021-11-11
75	5.3			I darbų etapo signalų sąrašai	50 days			2021-11-11	2022-01-21
76	5.3.1			Suprojektuoti ir pateikti 1 peržiūrai ir derinimui XX TP, bei kitų su XX TP rekonstrukcija susijusių objektų (pagal poreikį), signalų sąrašai Litgrid AB ir ESO	10 days	74	77	2021-11-11	2021-11-25
77	5.3.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	76	78	2021-11-25	2021-12-16
78	5.3.3			Pakoreguoti pagal pastabas ir pateikti 2 peržiūrai ir derinimui signalų sąrašai Litgrid AB ir ESO	5 days	77	79	2021-12-16	2021-12-23
79	5.3.4			Pateiktos pastabos po 2 peržiūros	10 days	78	80	2021-12-23	2022-01-07
80	5.3.5			Pakoreguoti pagal pastabas ir pateikti III peržiūrai ir derinimui signalų sąrašai Litgrid AB ir ESO	5 days	79	81	2022-01-07	2022-01-14
81	5.3.6			I darbų etapo signalų sąrašai suderinti	5 days	80	161;17	2022-01-14	2022-01-21
82	5.4			Darbo projektas	90 days			2021-08-09	2021-12-13
83	5.4.1			Sklypo planas (SP)	40 days			2021-10-04	2021-11-29
84	5.4.1.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	10 days	93;99	85;142	2021-10-04	2021-10-15
85	5.4.1.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	84	86	2021-10-18	2021-11-08
86	5.4.1.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	85	87	2021-11-09	2021-11-15
87	5.4.1.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	86	88;156	2021-11-16	2021-11-22







































Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
88	5.4.1.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	87		2021-11-23	2021-11-29
89	5.4.2			Elektrotechnika [E]	45 days			2021-08-09	2021-10-08
90	5.4.2.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	15 days	32	91	2021-08-09	2021-08-27
91	5.4.2.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	90	92	2021-08-30	2021-09-17
92	5.4.2.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	91	93	2021-09-20	2021-09-24
93	5.4.2.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	92	84;94	2021-09-27	2021-10-01
94	5.4.2.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	93		2021-10-04	2021-10-08
95	5.4.3			Konstrukcijos (SK)	66 days			2021-08-09	2021-11-09
96	5.4.3.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	10 days	67	97	2021-08-09	2021-08-20
97	5.4.3.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	96	98	2021-08-23	2021-09-10
98	5.4.3.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	97	99	2021-09-13	2021-09-17
99	5.4.3.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	98	100;84	2021-09-20	2021-09-24
100	5.4.3.5			Pateikta SK darbo projekto dalis ekspertizei	1 day	99	101	2021-09-27	2021-09-27
101	5.4.3.6			Pateiktos ekspertizės pastabos	15 days	100	102	2021-09-27	2021-10-18
102	5.4.3.7			Pateikta pakoreguota SK darbo projekto dalis ekspertizei	5 days	101	103	2021-10-18	2021-10-25
103	5.4.3.8			Gautos teigiamos ekspertizės išvados	5 days	102	104;15	2021-10-25	2021-11-02
104	5.4.3.9			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	103		2021-11-02	2021-11-09
105	5.4.4			Elektrotechnika (EL)	40 days			2021-08-09	2021-10-01
106	5.4.4.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	10 days	37	107	2021-08-09	2021-08-20



































Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
107	5.4.4.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	106	108	2021-08-23	2021-09-10
108	5.4.4.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	107	109	2021-09-13	2021-09-17
109	5.4.4.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	108	110	2021-09-20	2021-09-24
110	5.4.4.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	109		2021-09-27	2021-10-01
111	5.4.5			Procesų valdymas ir automatizacija (RAA)	50 days			2021-08-09	2021-10-15
112	5.4.5.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	20 days	42	113	2021-08-09	2021-09-03
113	5.4.5.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	112	114	2021-09-06	2021-09-24
114	5.4.5.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	113	115	2021-09-27	2021-10-01
115	5.4.5.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	114	116;14	2021-10-04	2021-10-08
116	5.4.5.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	115		2021-10-11	2021-10-15
117	5.4.6			Procesų valdymas ir automatizacija (TSPJ)	40 days			2021-08-09	2021-10-01
118	5.4.6.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	10 days	47	119	2021-08-09	2021-08-20
119	5.4.6.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	118	120	2021-08-23	2021-09-10
120	5.4.6.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	119	121	2021-09-13	2021-09-17
121	5.4.6.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	120	122	2021-09-20	2021-09-24
122	5.4.6.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	121		2021-09-27	2021-10-01
123	5.4.7			Procesų valdymas ir automatizacija (EEA)	40 days			2021-08-09	2021-10-01
124	5.4.7.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	10 days	52	125	2021-08-09	2021-08-20
125	5.4.7.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	124	126	2021-08-23	2021-09-10
126	5.4.7.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	125	127	2021-09-13	2021-09-17






























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
127	5.4.7.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	126	128	2021-09-20	2021-09-24
128	5.4.7.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	127		2021-09-27	2021-10-01
129	5.4.8			Telekomunikacijos (TK)	45 days			2021-08-09	2021-10-08
130	5.4.8.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	15 days	57	131	2021-08-09	2021-08-27
131	5.4.8.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	130	132	2021-08-30	2021-09-17
132	5.4.8.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	131	133	2021-09-20	2021-09-24
133	5.4.8.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	132	134	2021-09-27	2021-10-01
134	5.4.8.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	133		2021-10-04	2021-10-08
135	5.4.9			Apsauginės-gaisrinės signalizacija (AGS)	40 days			2021-08-09	2021-10-01
136	5.4.9.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	10 days	62	137	2021-08-09	2021-08-20
137	5.4.9.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	136	138	2021-08-23	2021-09-10
138	5.4.9.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	137	139	2021-09-13	2021-09-17
139	5.4.9.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	138	140	2021-09-20	2021-09-24
140	5.4.9.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	139		2021-09-27	2021-10-01
141	5.4.10			Vandentiekio ir nuotekų dalis (VN)	40 days			2021-10-18	2021-12-13
142	5.4.10.1			Suprojektuota ir pateikta 1 peržiūrai	10 days	84	143	2021-10-18	2021-10-29
143	5.4.10.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	142	144	2021-11-02	2021-11-22
144	5.4.10.3			Pakoreguota pagal pastabas ir pateikta 2 peržiūrai	5 days	143	145	2021-11-23	2021-11-29
145	5.4.10.4			Darbo projekto dalis suderinta	5 days	144	146	2021-11-30	2021-12-06

























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
146	5.4.10.5			Darbo projekto pateikimas Statytojui su žyma "Pritariu statyti"	5 days	145		2021-12-07	2021-12-13
147	5.4.11			Rangovas pateikia prašymą dėl IP dresų suteikimo	1 day	115	148	2021-10-11	2021-10-11
148	5.4.12			IP adresų suteikimas TSPĮ,MDV,GPS,RAA įrenginiams	10 days	147		2021-10-11	2021-10-25
149	5.5			Darbų-atjungimų grafikas	54 days			2021-07-19	2021-09-30
150	5.5.1			Pateiktas darbų-atjungimų grafikas 1 periūrai	0 days	158SS-9C	151	2021-07-19	2021-07-19
151	5.5.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	15 days	150	152	2021-07-19	2021-08-06
152	5.5.3			Pateiktas darbų-atjungimų grafikas 2 peržiūrai	7 days	151	153	2021-08-09	2021-08-17
153	5.5.4			Pateiktos pastabos po 2 peržiūros	15 days	152	154	2021-08-17	2021-09-07
154	5.5.5			Pateiktas darbų-atjungimų grafikas 3 peržiūrai	7 days	153	155	2021-09-07	2021-09-16
155	5.5.6			Suderintas darbų-atjungimų grafikas	10 days	154;158S		2021-09-16	2021-09-30
156	5.6			Statybos aikštelės perdavimas rangovui	3 days	103;87;2		2021-11-23	2021-11-25
157	5.7			I etapo statybos darbai	178 days			2021-11-23	2022-08-05
158	5.7.1			Rangovas detalizuoja darbus	90 days	103;87	150SS-	2021-11-23	2022-03-31
159	5.7.2			Principinės objekto schemos pateikimas (OL permaitinimai ir kt. Pagal suderintą atjungimų grafiką)	3 days	158SS	160	2021-11-23	2021-11-25
160	5.7.3			TSM modelio keitimas (dėl I etapo išmontuojamos dalies)	3 days	159		2021-11-25	2021-11-30
161	5.7.4			RAA derinimo darbai	15 days	158;81	162	2022-03-31	2022-04-22
162	5.7.5			TSPĮ įrangos derinimo darbai	15 days	161	163;16	2022-04-22	2022-05-13
163	5.7.6			Teleinformacijos testavimai tarp RAA terminalų (valdiklių) ir TSPĮ	1 day	162	173	2022-05-13	2022-05-16






























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
164	5.7.7			Ryšių, įrangos derinimo darbai	15 days	162SS	165;16	2022-04-22	2022-05-13
165	5.7.8			Užsakymo pateikimas duomenų telekomunikacijų įrangos prijungimui į Litgrid AB TDPT	1 day	164	166	2022-05-13	2022-05-16
166	5.7.9			Litgrid AB TDPT įrangos parengimas/konfigūravimas naujos telekomunikacijų įrangos (IP, SDH, RRL, Šviesolaidis) prijungimui	4 days	165	175	2022-05-16	2022-05-20
167	5.7.10			RAA OJB rengimas/tvirtinimas	10 days	162;164	168	2022-05-13	2022-05-27
168	5.7.11			Tipinių perjungimo lapelių ruošimas/tvirtinimas	10 days	167		2022-05-27	2022-06-10
169	5.7.12			DVS (SCADA/EMS) parengiamieji darbai kompleksiniams bandymams (DVS realaus laiko displėjų parengimas, DVS vystymo sistemos konfigūravimas)	11 days			2022-01-21	2022-02-07
170	5.7.12.1			DVS vystymo sistemos konfigūravimas pagal paskutinį suderintą signalų sąrašą	3 days	81	171;17	2022-01-21	2022-01-26
171	5.7.12.2			Principinės objekto schemos pateikimas, linijų, transformatorių parametrų pateikimas	3 days	170	172;18	2022-01-26	2022-01-31
172	5.7.12.3			DVS realaus laiko displėjų parengimas	5 days	170;171	176	2022-01-31	2022-02-07
173	5.7.13			TSPĮ konfigūracijos pateikimas	1 day	163	174	2022-05-16	2022-05-17
174	5.7.14			TSPĮ konfigūracijos derinimas su užsakovu	5 days	173		2022-05-17	2022-05-24
175	5.7.15			Įrenginių testavimas bandymai objekte ir/ar tarp skirtingų objektų (pasiruošimas kompleksiniams bandymams)	10 days	166	176	2022-05-20	2022-06-03
176	5.7.16			Įrenginių kompleksiniai bandymai su PSO SCADA	7 days	172;175	178	2022-06-03	2022-06-14
177	5.7.17			DVS (SCADA/EMS) baigiamieji etapo darbai	11 days			2022-06-14	2022-06-30

























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
178	5.7.17.1			Konfigūracijos perkėlimas iš vystymo DVS į darbinę DVS	1 day	176	179	2022-06-14	2022-06-15
179	5.7.17.2			Skaičiuojamųjų matavimų sukonfigūravimas DVS	3 days	178	180;181	2022-06-15	2022-06-20
180	5.7.17.3			DVS realaus laiko displėjų parengimo užbaigimas	7 days	179		2022-06-20	2022-06-30
181	5.7.17.4			DVS teisių koregavimas (jeigu įtraukiamas naujas objektas)	1 day	179	182	2022-06-20	2022-06-21
182	5.7.17.5			TSM modelio keitimas (dėl I etapo)	2 days	181;171	183	2022-06-21	2022-06-23
183	5.7.17.6			TDPT naujos įrangos įvedimas į monitoringo ir valdymo sistemas	1 day	182	185	2022-06-23	2022-06-27
184	5.7.18			Techninio įvertinimo komisija (I etapo)	28 days			2022-06-27	2022-08-05
185	5.7.18.1			Techninės dokumentacijos pateikimas Užsakovui	5 days	183	186	2022-06-27	2022-07-04
186	5.7.18.2			Tech. priežiūra derina/pateikia pastabas dokumentacijai	7 days	185	187	2022-07-04	2022-07-14
187	5.7.18.3			Operatyvinio personalo mokymai	1 day	186	188	2022-07-14	2022-07-15
188	5.7.18.4			Rangovas pateikia raštą dėl TJK organizavimo (su tech. priežiūros vadovo parašu)	1 day	187	189	2022-07-15	2022-07-18
189	5.7.18.5			TJK organizavimas	7 days	188	190	2022-07-18	2022-07-27
190	5.7.18.6			Techninio įvertinimo komisija	0 days	189	191	2022-07-27	2022-07-27
191	5.7.18.7			TJK pastabų šalinimas	5 days	190	192	2022-07-27	2022-08-03
192	5.7.18.8			TP įjungimas, bandomoji eksploatacija	2 days	191	193	2022-08-03	2022-08-05
193	5.7.18.9			TP įjungta	0 days	192	195	2022-08-05	2022-08-05
194	5.8			II etapo statybos darbai	162 days			2022-08-05	2023-03-27
195	5.8.1			Rangovas detalizuoja darbus	70 days	193	213;194	2022-08-05	2022-11-15























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
196	5.8.2			RAA nuostatų pateikimas II statybos etapui	35 days			2022-08-05	2022-09-26
197	5.8.2.1			OL RAA nuostatų II rekonstrukcijos etapui skaičiavimas	21 days	195SS	198	2022-08-05	2022-09-06
198	5.8.2.2			OL RAA nuostatų II rekonstrukcijos etapo užduočių rengimas	13 days	197	199	2022-09-06	2022-09-23
199	5.8.2.3			Užduočių pateikimas	1 day	198	201;20	2022-09-23	2022-09-26
200	5.8.3			Gretimų TP RAA nuostatų pateikimas	31 days			2022-09-26	2022-11-09
201	5.8.3.1			OL RAA nuostatų gretimose TP skaičiavimas	20 days	199	202	2022-09-26	2022-10-24
202	5.8.3.2			OL RAA nuostatų gretimose TP užduočių rengimas	10 days	201	203	2022-10-24	2022-11-08
203	5.8.3.3			Užduočių pateikimas	1 day	202	248	2022-11-08	2022-11-09
204	5.8.4			II darbų etapo signalų sąrašai	40 days			2022-09-26	2022-11-22
205	5.8.4.1			Suprojektuoti ir pateikti 1 peržiūrą ir derinimui XX TP, bei kitų su XX TP rekonstrukcija susijusių objektų (pagal poreikį), signalų sąrašai Litgrid AB ir ESO	10 days	199	206	2022-09-26	2022-10-10
206	5.8.4.2			Pateiktos pastabos po 1 peržiūros	10 days	205	207	2022-10-10	2022-10-24
207	5.8.4.3			Pakoreguoti pagal pastabas ir pateikti 2 peržiūrai ir derinimui signalų sąrašai Litgrid AB ir ESO	5 days	206	208	2022-10-24	2022-10-31
208	5.8.4.4			Pateiktos pastabos po 2 peržiūros	5 days	207	209	2022-10-31	2022-11-08
209	5.8.4.5			Pakoreguoti pagal pastabas ir pateikti III peržiūrai ir derinimui signalų sąrašai Litgrid AB ir ESO	5 days	208	210	2022-11-08	2022-11-15
210	5.8.4.6			II darbų etapo signalų sąrašai suderinti	5 days	209	223	2022-11-15	2022-11-22

























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
211	5.8.5			Principinės objekto schemas pateikimas (OL permaitinimai ir kt. Pagal suderintą atjungimų grafiką)	3 days	195SS	212	2022-08-05	2022-08-10
212	5.8.6			TSM modelio keitimas (dėl II etapo išmontuojamos dalies)	3 days	211		2022-08-10	2022-08-16
213	5.8.7			RAA derinimo darbai	15 days	195	214	2022-11-15	2022-12-06
214	5.8.8			TSPĮ įrangos derinimo darbai	15 days	213	217SS;	2022-12-06	2022-12-28
215	5.8.9			Pastotės RAA terminalų, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių (TSPĮ), ryšių įrangos, informacijos saugumo reikalavimų išpildymo tikrinimas su LITGRID AB.	1 day	214FF		2022-12-27	2022-12-28
216	5.8.10			Teleinformacijos testavimai tarp RAA terminalų (valdiklių) ir TSPĮ	1 day	214	226	2022-12-28	2022-12-29
217	5.8.11			Ryšių, įrangos derinimo darbai	15 days	214SS	220;21	2022-12-06	2022-12-28
218	5.8.12			Užsakymo pateikimas duomenų telekomunikacijų įrangos prijungimui į Litgrid AB TDPT	1 day	217	219	2022-12-28	2022-12-29
219	5.8.13			Litgrid AB TDPT įrangos parengimas/konfigūravimas naujos telekomunikacijų įrangos (IP, SDH, RRL, Šviesolaidis) prijungimui (Litgrid AB)	4 days	218	228	2022-12-29	2023-01-04
220	5.8.14			RAA OJB rengimas/tvirtinimas	10 days	214;217	221	2022-12-28	2023-01-11
221	5.8.15			Tipinių perjungimo lapelių ruošimas/tvirtinimas	10 days	220		2023-01-11	2023-01-25
222	5.8.16			DVS (SCADA/EMS) parengiamieji darbai kompleksiniams bandymams (DVS realaus laiko displėjų parengimas, DVS pagrindinio/rezervinio centro konfigūravimas)	11 days			2022-11-22	2022-12-07




























Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
223	5.8.16.1			DVS pagrindinio/rezervinio centro konfigūravimas atsižvelgiant į etapo pasikeitimus 3-5 d.d.	3 days	210	225;22	2022-11-22	2022-11-25
224	5.8.16.2			Principinės objekto schemos pateikimas, linijų, transformatorių parametrų pateikimas	3 days	223	225;23	2022-11-25	2022-11-30
225	5.8.16.3			DVS realaus laiko displėjų parengimas 3-5 d.d. (SVD darbai)	5 days	223;224	229	2022-11-30	2022-12-07
226	5.8.17			TSPĮ konfigūracijos pateikimas	1 day	216	227	2022-12-29	2022-12-30
227	5.8.18			TSPĮ konfigūracijos derinimas su užsakovu (Litgrid AB)	5 days	226		2022-12-30	2023-01-06
228	5.8.19			II etapo įrenginių testavimas bandymai objekte ir/ar tarp skirtingų objektų (pasiruošimas kompleksiniams bandymams)	10 days	219	229	2023-01-04	2023-01-18
229	5.8.20			II etapo įrenginių kompleksiniai bandymai su PSO SCADA	7 days	225;228	231;24	2023-01-18	2023-01-27
230	5.8.21			DVS (SCADA/EMS) baigiamojo etapo darbai)	56 days			2022-11-30	2023-02-20
231	5.8.21.1			Skaičiuojamųjų matavimų koregavimas DVS	3 days	229	232	2023-01-27	2023-02-01
232	5.8.21.2			DVS realaus laiko displėjų parengimo užbaigimas	7 days	231	233	2023-02-01	2023-02-10
233	5.8.21.3			Pateikiama rekonstrukcijos II etapo schema ir parametrai	5 days	232		2023-02-10	2023-02-20
234	5.8.21.4			TSM modelio keitimas (dėl II etapo)	2 days	224	235	2022-11-30	2022-12-02
235	5.8.21.5			Visos būtinos dokumentacijos įrenginių įjungimui patvirtinimas/vizavimas; Pateiktas galutinis TPL sąrašas suvedimui į DVS	2 days	234	236	2022-12-02	2022-12-06






Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



















ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecessor	Success	Start	Finish
236	5.8.21.6			Automatinių tipinių perjungimo lapelių suvedimas į PSO DVS	20 days	235	237	2022-12-06	2023-01-04
237	5.8.21.7			Automatinių tipinių perjungimo lapelių testavimas realiomis sąlygomis	10 days	236	238	2023-01-04	2023-01-18
238	5.8.21.8			TDPT naujos įrangos įvedimas į monitoringo ir valdymo sistemas	2 days	237		2023-01-18	2023-01-20
239	5.8.22			Techninio įvertinimo komisija (II etapo)	20 days			2023-01-27	2023-02-27
240	5.8.22.1			Techninės dokumentacijos pateikimas Užsakovui pagal PU 5 priedą	1 day	229	241	2023-01-27	2023-01-30
241	5.8.22.2			Techninės dokumentacijos pateikimas ir derinimas su Užsakovu pagal PU 5 priedą	5 days	240	242	2023-01-30	2023-02-06
242	5.8.22.3			Operatyvinio personalo mokymai	1 day	241	243	2023-02-06	2023-02-07
243	5.8.22.4			Įjungimo programos rengimas ir derinimas	5 days	242	244	2023-02-07	2023-02-14
244	5.8.22.5			Techninio įvertinimo komisija (II etapo)	1 day	243	245	2023-02-14	2023-02-15
245	5.8.22.6			Techninio įvertinimo komisijos (II etapo) pastabų šalinimas	5 days	244	246	2023-02-15	2023-02-23
246	5.8.22.7			TP įjungimas, bandomoji eksploatacija	2 days	245	247	2023-02-23	2023-02-27
247	5.8.22.8			TP įjungta	0 days	246	248	2023-02-27	2023-02-27
248	5.8.23			RAA nuostatų keitimas gretimose TP	20 days	247;203	249	2023-02-27	2023-03-27
249	5.8.24			RANGOS DARBAI OBJEKTE BAIGTI	0 days	248	251	2023-03-27	2023-03-27
250	6			III ETAPAS. STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS	51 days			2023-03-27	2023-06-08
251	6.1			Išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas	20 days	249	253;25	2023-03-27	2023-04-25
252	6.2			Statinių kadastrinės bylos parengimas, suderinimas ir registrų centro išankstinė patikra	18 days			2023-04-25	2023-05-22

Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Predecess	Success	Start	Finish
253	6.2.1			Rangovas rengia statinių kadastrinė bylą	10 days	251	254	2023-04-25	2023-05-10
254	6.2.2			Statinių kadastrinės bylos derinimas	5 days	253	255	2023-05-10	2023-05-17
255	6.2.3			Statinių kadastrinės bylos išankstinis suderinimas su registru centru	3 days	254	261	2023-05-17	2023-05-22
256	6.3			Žemės sklypo kadastrinės bylos parengimas, suderinimas ir registru centro išankstinė patikra	18 days			2023-04-25	2023-05-22
257	6.3.1			Rangovas rengia žemės sklypo kadastrinė bylą	10 days	251	258	2023-04-25	2023-05-10
258	6.3.2			Žemės sklypo kadastrinės bylos derinimas	5 days	257	259	2023-05-10	2023-05-17
259	6.3.3			Žemės sklypo kadastrinės bylos išankstinis suderinimas su registru centru	3 days	258	261	2023-05-17	2023-05-22
260	6.4			Statybos užbaigimo procedūrų organizavimas	13 days			2023-05-22	2023-06-08
261	6.4.1			SUA prašymo dokumentų įkėlimas į IS Infostatyba	3 days	255;259	262	2023-05-22	2023-05-25
262	6.4.2			Preliminaraus SUA suderinimas su Litgrid AB (atspausdintas iš IS Infostatyba)	3 days	261	263	2023-05-25	2023-05-30
263	6.4.3			SUA prašymo pateikimas Infostatyboje	2 days	262	264	2023-05-30	2023-06-01
264	6.4.4			Dokumentų peržiūra	3 days	263	265	2023-06-01	2023-06-06
265	6.4.5			Galutinė statybos užbaigimo komisija	2 days	264	266	2023-06-06	2023-06-08
266	6.4.6			SUA gautas/Rangos sutarties pabaiga	0 days	265		2023-06-08	2023-06-08

Project: TP rekonstravimo darbų
Date: 2020-11-24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only	