

DĖL DARBŲ SUSTABDYMO PAGAL 2022 M. GEGUŽĖS 2 D. SUTARTĮ NR. VP-12

Informuojame, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ vis dar neatliko darbų, kuriuos, pagal AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2022 m. lapkričio 28 d. paaiškinimą, turėjo atlikti iki gruodžio pabaigos-sausio pradžios. Todėl, vadovaudamasis 2022 m. gegužės 2 d. sutarties Nr. VP-12 (toliau – Sutartis) 45 punktu bei Sutarties 46 punkte numatytais aplinkybėmis dėl kurių gali būti stabdomi darbai, t. y.

<...>46.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima įgyvendinti Sutarties;

<...>46.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietsės;

<...>46.4. trečiųjų šalių įtaka;

<...>46.11. uždelsimas ar trikdžiai dėl Pakeitimo, kurio trukmė ilgesnė kaip 10 dienų;

<...>46.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas,

nurodau dėl pasikeitusių objektyvių ir ne dėl rangovui UAB „HSC Baltic“ priskirtinų pagrįstų aplinkybių, visų (pilna apimtimi) pagal Sutartį darbų vykdymą sustabdyti nuo 2023 m. sausio 1 d. vienam mėnesiui iki 2023 m. vasario 1 d. arba iki AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atliktų darbų datos (jei tai įvyktų anksčiau nei iki 2023 m. vasario 1 d.).

VšĮ „Northtown Vilnius“ direktorius

Gediminas Pauliukevičius