

ATLIKŲ DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS Nr. 3

2022 m. gegužės 30 d.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2022-05-13 iki 2022-05-30

TIEKĖJAS: UAB "EST LT", Santaikos g. 10, LT-62123 Alytus, jm.k. 302673984, PVM kodas LT100007324512,
A.s. LT32723000008467928 UAB "Medicinos bankas"

UŽSAKOVAS: UAB „KAUNO ARENA“, Karaliaus Mindaugo pr. 50, LT-44334 Kaunas, jm k. 302505310,
PVM kodas: LT100005607510

Objektas: Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant UAB "KAUNO ARENA" pastato stogo Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas

Pagrindinės sutarties Nr.: CPO188171-23506

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties sąlygas. TIEKĖJAS atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurai

| Eil. Nr. | Nuolatinių Darbų/priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas | Sutartinė Darbo kaina, be PVM | Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį | | Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio | | Atlikta Darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį | |
|-----------------|--|--|---|------|---|------|--|------|
| | | | % | Suma | % | Suma | % | Suma |
| 1 | Fotovoltiniai saulės moduliai Energetica e.Classic M HC monokristaliniai | | | | | | | |
| 2 | Inverteris SUNGROW SG110CX | | | | | | | |
| 3 | SUNGROW Data Manager | | | | | | | |
| 4 | Tvirtinimo konstrukcijos ir konstruktyvai saulės modulių montavimui ant stogo | | | | | | | |
| 5 | Saulės kabelis 1x6mm ² | | | | | | | |
| 6 | Įvadinė spinta (GAS) | | | | | | | |
| 7 | Įžeminimas (viršįtampiai, įžeminimo strypai, kt. medžiagos) | | | | | | | |
| 8 | Elektrotechninės medžiagos: (SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), transformatorinė, filtrai, AC kabeliai, vamzd. term. sus. su klij., skydelis, automatiniai jungikliai, gofruotas el. inst. vamzdis, kaitis spiralinis, kabelis CYKY, šyna komutac., jungtis kryžmin.) | | | | | | | |
| 9 | Prijungimo projekto parengimo darbai, derinimas su ESO | | | | | | | |
| 10 | Saulės jėgainės montavimo, derinimo, paleidimo darbai | | | | | | | |
| 11 | Mechanizmų nuoma (kaina preliminarai) | | | | | | | |
| 12 | Techninė priežiūra (aptarnavimas penkeriems metams) | | | | | | | |
| Suma be PVM: | | | | | | | | |
| PVM 21.00 suma: | | | | | | | | |
| Suma su PVM: | | | | | | | | |

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovo atstovas:

UAB "KAUNO ARENA"

(pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

(parašas, data, A.V.)

Energetikas

Tiekėjo atstovas:

UAB "EST LT"

Rinkodaros direktorius

(pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir pareigos)

(parašas, data, A.V.)

(vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA
UAB EST LT Direktorius

