

Įkainotas veiklų sąrašas (Darbų vykdymo grafikas)

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės | | | | | | Kaina [Eur] be PVM |
|----------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| | | 1 mėnuo | 2 mėnuo | 3 mėnuo | 4 mėnuo | 5 mėnuo | 6 mėnuo | |
| 1 | Apsauginės signalizacijos įrengimas ir integravimas į esamą ligoninės apsaugos sistemą - 1 vnt; kiti tiesiogiai susiję darbai (skylių išskirtimas/užtaisymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir pan.). | 3092,30 | 3092,30 | 3092,30 | 2522,00 | 2500,00 | 2544,00 | 16.842,90 |
| 2 | Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas ir integravimas į esamą ligoninės gaisrinės signalizacijos sistemą - 1 vnt; kiti tiesiogiai susiję darbai (skylių išskirtimas/užtaisymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir pan.). | 3050,63 | 3050,63 | 1602,10 | 1702,00 | 489,60 | 400,00 | 10.294,96 |
| 3 | Telekomunikacijos tinklų įrengimas - 1 vnt; kiti tiesiogiai susiję darbai (skylių išskirtimas/užtaisymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir pan.). | 9503,43 | 6348,95 | 6348,95 | 4761,7 | 3174,5 | 1587,23 | 31.724,75 |
| | | | | | | | Suma be PVM: | 58.862,61 |

