

110/10 kV Gelgaudiškio TP rekonstravimo darbų grafikas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kalendorinės dienos	Nuo	Iki	Atsakingi vykdytojai	Pastabos
1	Sutarties pasirašymas	1	2018.05.04	2018.05.04	Rang. ESO	
3	Darbo projekto parengimas	241	2018.05.04	2018.12.31	Rang.	
4	Atliktų darbų (I) etapo aktavimas: 82500 EUR be PVM (Darbo projektas)	1	2018.12.30	2018.12.31	Rang. ESO	
5	II - as etapas	104	2019.05.01	2019.08.13		
6	Įrangos tiekimas	181	2018.11.01	2019.05.01	Rang.	
7	Gamykliniai bandymai (FAT)	7	2019.04.24	2019.05.01	Rang. ESO	
8		4	2019.05.01	2019.05.05	Rang.	Apimty bus patikslintos bei pagal poreikį pateiktas patikslintas atjungimų ir kabelių iškėlimo grafikas po darbo projekto parengimo
9	Paruošiamieji darbai T-2 atjungimui (įskaitant įrengimo ir kontrolinių kabelių iškėlimą pagal poreikį) T-2 atjungimas	1	2019.05.06	2019.05.06	DVS	Suderinus su LITGRID AB
10	T-2, aikštelės demontavimas	14	2019.05.06	2019.05.20	Rang.	SRT-2 demontavimas su 25 punktu
11	Naujos 10kV US skirstyklos, kabelinių kanalų, T-2 aikštelės, nuotekos įrenginių, SR ir KR įrenginių montavimas	40	2019.05.01	2019.06.10	Rang.	
12	Transformatoriaus T-2 atvežimas, sumontavimas, aprišimas	21	2019.06.11	2019.07.02	Rang.	
13	Kabelinių kanalų, įžeminimo ir žaibo saugos montavimas	62	2019.05.01	2019.07.02	Rang.	Bus tikslinama kai bus pateikta T-2 gavimo data
14	Kontrolinių, 0,4kV ir 10kV tarp T-2 ir naujos skirstyklos kabelių klojimas ir pajungimas	21	2019.06.10	2019.07.01	Rang.	
15	Kompleksiniai bandymai	5	2019.07.05	2019.07.10	Rang. PED	
16	Operatyvinio personalo instruktavimas ir apmokymas	1	2019.07.12	2019.07.13	Rang.	
17	Techninio įvertinimo komisija	1	2019.07.12	2019.07.12	Rang. ESO	
18	Techninio įvertinimo komisijos nustatytų trūkumų pašalinimas	5	2019.07.13	2019.07.18	Rang.	
19	Galios transformatoriaus T-2, naujai sumontuotų 10kV ir 0,4kV įrenginių įjungimas	1	2019.07.19	2019.07.19	Rang. PED, DVS	Suderinus su LITGRID AB
20	10kV kabelių klojimas iki naujai suprojektuotų galinių atramų	15	2019.07.19	2019.08.03	Rang. DVS	pagal atskirą, su AB ESO suderintą grafiką
21	10kV linijų perjungimai prie naujai sumontuotų US, naujų OL atramų montavimas, senų demontavimas	10	2019.08.03	2019.08.13	Rang. DVS	pagal atskirą, su AB ESO suderintą grafiką
22	Atliktų darbų (II) etapo aktavimas: 500781,50 EUR be PVM	1	2019.08.13	2019.08.13	Rang. ESO	
23	III - as etapas	42	2019.08.14	2019.09.25		
24	Galios transformatoriaus T-1 atjungimas	1	2019.08.16	2019.08.17	DVS	Suderinus su LITGRID AB
25	Galios transformatoriaus T-1, senos 10kV skirstyklos, SRT demontavimas, išvežimas.	12	2019.08.18	2019.08.30	Rang.	
26	Kabelinių kanalų, T-1 aikštelės, nuotekos įrenginių montavimas	20	2019.08.18	2019.09.07	Rang.	
27	Naujo T-1 transformatoriaus atvežimas, sumontavimas	20	2019.08.30	2019.09.19	Rang.	
28	Kontrolinių, 0,4kV ir 10kV tarp T-1 ir naujos skirstyklos kabelių klojimas ir pajungimas	32	2019.08.18	2019.09.19	Rang.	Bus tikslinama kai bus pateikta T-1 gavimo data
29	Tvoros montavimas, aplinkos tvarkymas	14	2019.08.30	2019.09.13	Rang.	
30	Techninio įvertinimo komisija	1	2019.09.19	2019.09.19	Rang. ESO	
31	Techninio įvertinimo komisijos nustatytų trūkumų pašalinimas	5	2019.09.19	2019.09.24	Rang.	
32	Gelgaudiškio TP galios transformatoriaus T-1 įjungimas	1	2019.09.24	2019.09.24	Rang. PED, DVS	Suderinus su LITGRID AB
33	Objekto užbaigimas, pasiruošimas aktavimui	4	2019.09.24	2019.09.28		
34	Atliktų darbų (III) etapo aktavimas: 500781,500 EUR be PVM	1	2019.09.24	2019.09.25	Rang. ESO	

Pastabos:

Darbų atjungimų grafikas bus tikslinamas atlikus projektavimo darbus, bet ne vėliau nei likus 90 kalendorinių dienų iki rangos darbų pradžios.

ESO

Rangovas: UAB "AXIS POWER"