

Panevėžio m. šilumos tinklų rekonstravimas Smėlynės, J.Basanavičiaus, Ukmergės, Ramygalos, Beržų, Nemuno, Kosmonautų, Žvaigždžių, Pramonės gatvių zonoje (II etapas)

Atlikimo terminai

Eil.nr.	Objekto pavadinimas	Objekto darbų pradžia ir pabaiga	Vamzdynų montavimo pradžia ir pabaiga	Vamzdynų atjungimo- etapų sujungimo montavimo darbų trukmė paromis	Pastabos
1.	Šilumos tinklų nuo ŠK-60-1 iki TŠK "A" rekonstravimas	2017.04.24÷ 2017.07.28	2017.05.17÷ 2017.06.23	Ne daugiau 5 kartus. Antradienį arba ketvirtadienį ne ilgiau po 8 valandas	Vartotojams karšto vandens tiekimas sprendžiamas laikinos trasos pagalba ir tinklus, montuojant etapais Rangovui būtina įvertinti projekto derinime nurodytus reikalavimus
2.	Šilumos tinklų nuo ŠK-23-22 iki Aldonos 5 rekonstravimas	2017.05.02÷ 2017.07.31	2017.05.17÷ 2017.07.05	10	Vartotojams karšto vandens tiekimas sprendžiamas tinklus, montuojant etapais
3.	Šilumos tinklų nuo 1ŠK-102-2 iki 1ŠK-102-2-12 rekonstravimas	2017.05.22÷ 2017.08.02	2017.05.31÷ 2017.07.12	Sąlygos nekeliamos	Pramonės g.14 įrengiamas el. boileris Pušaloto g.188 vasaros metu k.v. ruošia el. boileriu
4.	Šilumos tinklų nuo PT prie ŠK-29 iki ŠK-30 rekonstravimas	2017.05.03÷ 2017.08.18	2017.05.17÷ 2017.07.21	3	Vartotojai maitinami per žiedinius tinklus

PŠTR viršininkas

IVS viršininkas

Stasys Merkys

Artūras Juchnevičius