

PROJEKTAS:	Paviršinių nuotekų tinklą Vežėjų ir Bažnyčių g., ties Sausio 15-osios 17-19; ties Turgaus a. 15-13-11-9-7, Klaipėdos m. sav., statybos projektas
RANGOS SUTARTIS:	2017-03-23Papildomas susitarimas Nr.1 prie 2016-09-06 Darbų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2016/SUT.03-42
UŽSAKOVAS:	AB "Klaipėdos vanduo"
RANGOVAS:	UAB "Edrija"

KALENDOR

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2017-03-27

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pradžia	Pabaiga	Mato vnt.	Kiekis	2017																																																																									
						Kovas		Balandis					Gegužė					Birželis					Liepa					Rugpjūtis					Rugsėjis					Spalis					Lapkritis					Grudis																															
						12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																																		
						20	26	27	2	03	09	10	16	17	23	24	30	1	7	8	14	15	21	22	28	29	04	05	11	12	18	19	25	26	02	03	09	10	16	17	23	24	30	31	6	07	13	14	20	21	27	28	3	04	10	11	17	18	24	25	1	2	8	9	15	16	22	23	29	30	5	6	12	13	19	20	26	27	3
1	I- Baseinas. Paviršinių nuotekų tinklai Turgaus a. ties 7, 9 11 ir 15 namais	2017-03-23	2017-06-18	m	99,7																																																																										
1.1	Detalieji archeologiniai tyrinėjimai	2017-03-23	2017-05-21	kompl.	1																																																																										
1.2	PVC vamzdžių DN 250 klojimas	2017-03-23	2017-05-07	m	71,9																																																																										
1.3	PVC vamzdžių DN 200 klojimas	2017-05-08	2017-05-21	m	28,1																																																																										
1.4	G/B šulinių DN 1000 montavimas	2017-03-27	2017-05-07	vnt	3																																																																										
1.5	Vandens surinkimo grotelių DN 425 montavimas	2017-05-08	2017-05-21	vnt	4																																																																										
1.6	TV-diaagnostika	2017-05-22	2017-05-28	m	99,7																																																																										
1.7	Dangų atstatymas	2017-05-22	2017-06-04	m²	120																																																																										
1.8	Geodezinė nuotrauka	2017-05-22	2017-06-18																																																																												
2	II- Baseinas. Paviršinių nuotekų tinklai Vežėjų ir Bažnyčių gatvėse	2017-05-22	2017-09-24	m	179,2																																																																										
2.1	Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai	2017-05-22	2017-09-17	kompl.	1																																																																										
2.2	PVC vamzdžių DN 250 klojimas	2017-05-22	2017-08-10	m	120,5																																																																										
2.3	PVC vamzdžių DN 200 klojimas	2017-08-14	2017-09-10	m	58,7																																																																										
2.4	G/B šulinių DN 1000 montavimas	2017-06-05	2017-08-13	vnt	6																																																																										
2.5	Vandens surinkimo grotelių DN 425 montavimas	2017-08-14	2017-09-10	vnt	10																																																																										
2.6	TV-diaagnostika	2017-09-11	2017-09-17	m	179,2																																																																										
2.7	Dangų atstatymas	2017-06-05	2017-09-24	m²	270																																																																										
2.7	Geodezinė nuotrauka	2017-08-28	2017-09-24																																																																												
3	III- Baseinas. Paviršinių nuotekų tinklai Sausio 15-osios gatvėje ties 17 ir 19 namu	2017-04-10	2017-08-27	m	285,7																																																																										
3.1	Žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai	2017-04-10	2017-07-23	kompl.	1																																																																										
3.2	PVC vamzdžių DN 250 klojimas	2017-04-10	2017-07-02	m	181,6																																																																										
3.3	PVC vamzdžių DN 200 klojimas	2017-07-03	2017-07-23	m	104,1																																																																										
3.4	G/B šulinių DN 1000 montavimas	2017-04-17	2017-07-02	vnt	8																																																																										
3.5	Vandens surinkimo grotelių DN 425 montavimas	2017-07-03	2017-07-23	vnt	13																																																																										
3.6	TV-diaagnostika	2017-07-24	2017-07-30	m	285,7																																																																										
3.7	Dangų atstatymas	2017-07-31	2017-08-20	m²	429																																																																										
3.8	Geodezinė nuotrauka	2017-07-24	2017-08-27																																																																												
4	Kadastriniai matavimai	2017-09-25	2017-10-15																																																																												
5	Statybinės dokumentacijos ruošimas statybos užbaigimo akto pasirašymui	2017-10-16	2017-10-29																																																																												
6	Statybos užbaigimo akto procedūra	2017-10-30	2017-11-30																																																																												

Užsakovas
AB "Klaipėdos vanduo"

Tinklų departamentas
vadovas
Marius Martynaitis

(Vardas Pavardė, parašas, data)

Rangovas
UAB "Edriia"

Projektų vadovas
Nerijus Macijauskas

(Vardas Pavardė, parašas, data)