

UAB "Vilniaus vandenys"
Spaudos g. 8, LT-05131 Vilnius

2020-12-02, NR. SD-113

**RANGOS SUTARTIS NR. SUT20-P-126, R-2020/3 „KVARTALINIŲ NUOTEKŲ
TINKLŲ KAIMELIO G., JUZELIŪNO G., VILNIAUS M., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS
DARBAI“**

**TARPINĖ PRETENZIJA DĖL KOMERCINĖS ELEKTROS APSKAITOS SPINTOS
(KAS-1) ĮRENGIMO IR DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO**

Atsakydami į Jūsų š.m. lapkričio 25 d. raštą Nr. SD20-3962 *Dėl tarpinės pretenzijos įgyvendinant sutartį NR. SUT20-P-126*, informuojame kad atlikus siurblinės NS-0389 įrangos montavimo darbus, jos išbandymui su Užsakovu iš anksto suderinsime kilnojamo elektros generatoriaus pristatymą į objektą. Sumontuota siurblinės įranga liks Užsakovui saugojimui. Likusius geodezinius matavimus ir objekto užbaigimo procedūras atliksime įrengus komercinės apskaitos spintą KAS-1.

2020-11-18 d. raštu SD-205 informavome, kad nesumontavus komercinės elektros apskaitos spintos KAS-1, objekto užbaigimo procedūrų atlikti negalime. Vadovaujantis techninių specifikacijų 4.3. p. [Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai], 4.3.2. papunkčiu, tarpinės pretenzijas kartosime kas mėnesį, pasilikdami teisę, nespėjus įvykdyti sutartinių įsipareigojimų iki įvykdymo termino pabaigos t.y. 2021 m. sausio 08 d., prašyti pratęsti darbų baigimo laiką visam aukščiau minėtos problemos sprendimo laikotarpiui.

