

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS
(įm. kodas 111968437)
Direktoriui

2021-01-27 Nr.21 - 08
Kaunas


DĖL RANGOS DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ IR
INOVACIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMU

Dėl susidariusių oro sąlygų (neigiamos oro temperatūros, sniego) prašome nukelti lauko sienų šiltinimo darbų atlikimo terminą. Pridedame koreguotą veiklų sąrašą.

PRIDEDAMA.

1. Veiklų sąrašas, 2 lapai.

Direktorius




Audomas Sutkus

VEIKLŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupės (etapo) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais (nuo visos etapo kainos) pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Viso atliktų darbų proc.	Kaina, Eur be PVM				
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo			XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Lauko sienų šiltinimas	20		20	20	15		25										100	25318,25
1.1	Lauko sienų šiltinimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 3					100												100	-6166,48
1.2	Papildomi lauko sienų šiltinimo darbai pagal susitarimą Nr. 3					100												100	27835,42
2.	Cokolio šiltinimas					30					50							100	25780,84
2.1.	Cokolio šiltinimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2					30					50							100	-19772,55
3.	Rūsio lubų šiltinimas					30												100	17267,04
3.1	Rūsio lubų šiltinimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 3					30												100	-17267,04
4.	Vaikščiojimo takų įrengimas						100											100	2281,20
5.	Stogo šiltinimas ir dangos įrengimas	40	40	20														100	91371,79
5.1.	Stogo šiltinimas ir dangos įrengimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2		70	30														100	-33489,00
6.	Lauko durų įrengimas					100												100	5378,20
7.	Vidaus durų įrengimas					100												100	49772,18
8.	Langų įrengimas			20	60	20												100	63533,73
8.1.	Langų įrengimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2			20	60	20												100	-2317,02
9.	PVC grindų įrengimas								30			70						100	89166,66


Direktoriaus pavaduotojas
proksitui izipietrai
dr. Donatas Bakšys


Direktorius
Andromaras Štikonas
Direktorius
Andromaras Štikonas

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	Akmens masės grindų įrengimas			20	30	50												100	7093,20
11.	Pakabinamos lubos																	100	43027,06
11.1.	Pakabinamos lubos, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2										30	20	50					100	-6468,79
12.	Mūro sienų ir pertvarų įrengimas		30	20	20	15				15								100	67245,90
13.	Kiti darbai	10	20	20	20	15				15								100	24156,36
14.	Vėdinimas				35	40				25								100	34787,99
15.	Oro kondicionavimas				30	50				20								100	6864,24
16.	Vėdinimo kamerų kaloriferių aprišimas				50	50												100	2602,73
17.	Sklydai					100												100	14503,68
18.	Kabeliai, kitos medžiagos		20	20	40	20												100	35382,72
19.	Šviestuvai				30	15				15				40				100	39981,67
20.	Instaliaciniai gaminiai				20	20							40					100	11055,51
21.	Įžeminimas. Žaibosauga					100												100	10488,34
22.	Demontavimo darbai	50	50															100	566,99
23.	Kompiuterinis telefoninis tinklas		20	20	20	20								20				100	9361,31
24.	Apsauginė signalizacija		20	20	20	20								20				100	13689,47
25.	Gaisrinė signalizacija		20	20	20	19								21				100	10490,02
26.	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr.2		37,78	16,19	46,03													100	62047,36
26.1	Papildomi nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 3				100													100	-4401,90
Suma be PVM (Eur):																		701167,08	
PVM (21%)																		147245,09	
Bendra suma su PVM (Eur):																		848412,17	

Šalys sutarties įgyvendinimo metu Šalių rašytiniu susitarimu gali keisti veikų sąrašo kainos mėnesinį išskaidymą, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos pateikiamus užsakymus.

Direktorius
Aurimas Štikas

Direktorius
Aurimas Štikas

Direktorius pavaduotojas
mokslinių plėtrai
dr. Donatas Bakšys