

**Pakeitimo nurodymas Nr. 3 pagal 2020-03-02 Rangos sutartį Nr. 69  
„Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“**

**2021-02-09**

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Rangovas:</b>                           | UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“             |
| <b>Inžinierius:</b>                        | UAB „Ademo techninė priežiūra“                 |
| <b>Užsakovas/Perkančioji organizacija:</b> | UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ |

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečiųjų Sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – Rangovas) 2021-02-05 pretenziją Nr. 13 kreipimąsi dėl statybos darbų baigimo termino pratęsimo ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Užsakovas) 2021-02-09 raštu Nr. S-21-419 pritarimą baigimo laiko pratęsimui, priėmė sprendimą, kad: siekiant įgyvendinti Rangos sutartį bei vadovaujantis:

Rangos sutarties Nr. 69 „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 ir 8.5 punktais reikalinga pratęsti darbų baigimo laiką iki 2021-06-01.

Rangovo prašymas yra grindžiamas tuo, kad:

- 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtas karantinas visoje šalyje ir 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtas karantinas visoje šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Dėl susiklosčiusios ekstremalios situacijos, sutartinių įsipareigojimų vykdymas šiuo metu yra iš esmės sutrikdytas ir faktiškai negalimas. *Susiklosčiusi situacija tiesiogiai įtakoja Rangos sutarties vykdymą, nes dėl minėtų aplinkybių sutriko medžiagų įsigijimas ir darbų organizavimo procesas, kadangi keletui Rangovo darbuotojų nustatyta COVID-19 liga, todėl sergantieji ir turėję kontaktų su sergančiais privalo izoliuotis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-12 įsakymo Nr. V-325 reikalavimais, Rangovas sustabdė darbus objekte ir nurodė bendrovės darbininkams, turėjusiems didelės rizikos kontaktų su sergančiais izoliuotis 14 dienų.*
- Rangovas vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ „p.58. Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus“ reikalavimais ir atsižvelgdamas į sudėtingas žiemos laikotarpio sąlygas, negali vykdyti jokių statybos – montavimo darbų. 2021-02-05 Rangovas raštu Nr. 13 informavo apie statybos darbų sustabdymą objekte „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“, dėl ypač nepalankių meteorologinių sąlygų, tai yra: neigiamos vidutinės oro temperatūros, gausaus sniego ir žemės įšalo;

Dėl aukščiau išvardintų, ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas negalėjo atlikti Rangos sutartyje numatytų darbų, dėl ko atsirado atsilikimas nuo darbų atlikimo ir mokėjimo grafikų.

Vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 p. Rangovas 2021-02-05 raštu Nr. 13 pateikė pretenziją remiantis Bendrųjų sutarties sąlygų 8.4 p. (c) papunkčiu „išskirtinai nepalankių klimato sąlygų“ ir (d) papunkčiu „Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų“, ir apibendrinant visus Rangovo pateiktus argumentus ir susiklosčiusias aplinkybes. Inžinierius konstatuoja, kad dėl išvardintų, ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, būtina pratęsti darbų baigimo laiką.

**Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2021-06-01.**

Inžinierius suderina Rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (žr. Priedas Nr. 4).

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos ir avanso grąžinimo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

**PRIDEDAMA:**

1. Priedas Nr. 1 Rangovo 2021-02-05 raštas Nr. 13 dėl aplinkybių sukkelto poveikio sutarties baigimo laikui objekte „Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija“, Rangos sutarties Nr. 69, 2 lapai;
2. Priedas Nr. 2 Inžinieriaus 2021-02-08 raštas Nr. S-210208-1 dėl Rangovo pateiktos pretenzijos, 2 lapai;
3. Priedas Nr. 3 Užsakovo 2021-02-09 raštu Nr. S-21-419 pritarimas dėl darbų baigimo laiko pratęsimo, 1 lapas;
4. Priedas Nr. 4 Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku, 1 byla.

Inžinierius:

(parašas, data)

FIDIC Inžinierius  
**Saulius Vitkūnas**  
Atestatų Nr. 16584, 17130, 24704

(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

**DIREKTORIUS**  
**Algirdas Reipas**

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

**Direktorius**  
**Vilius Ažmenskis**

(vardas pavardė)

2021-02-09