

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 1

Data: 2018 rugpjūčio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 08 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
1 Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	0,99	11728,5	0	0	0,99	11728,50
2 Šildymas	26873,8	0,00				0,00	
3 Vėdinimas	66832,05	0,00				0,00	
4 Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00				0,00	
5 Kaloriferių sistema	6520,14	0,00				0,00	
6 Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	0,00				0,00	
7 Buities nuotekos	48052,57	0,00				0,00	
8 Elektrotechnika	166242,71	0,00				0,00	
9 Liftas	44822,2	0,00				0,00	
10 Konstrukcijos	55764,45	0,00				0,00	
11 Elektrotechnika (kavinės patalpų)	17354,63	0,00				0,00	
12 Elektroniniai ryšiai	45405,47	0,00				0,00	
13 Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00				0,00	
14 Apsauginė signalizacija	22777,29	0,00				0,00	
15 Gaisro signalizacija	14133,23	0,00				0,00	
16 Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00				0,00	
Suma be PVM	1776782,2	0,66	11728,5	0	0	0,66	11728,5
PVM suma (21 %)	373124,26	0,66	2462,99	0	0	0,66	2462,99
Suma su PVM	2149906,46	0,66	14191,49	0	0	0,66	14191,49
Suma mokejimų	14191,49						

Suma žodžiais:

Keturiolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras 49 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykdomas darbus priežiūrą

(parašas) 2018 m. _____ mėn. _____ d.

(parašas) 2018 m. _____ mėn. _____ d.

(parašas) 2018 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

A.V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 2

Data: 2018 rugsėjo 30 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 09 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	3 Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			4 %	5 Eur	6 %	7 Eur	8 %	9 Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	3,24	38267,66	0,99	11728,5	2,25	26539,16
2	Siūlymas	26873,8	0,00		0		0,00	
3	Vėdinimas	66832,05	0,00		0		0,00	
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00		0		0,00	
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00		0		0,00	
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	0,00		0		0,00	
7	Buities nuotekos	48052,57	0,00		0		0,00	
8	Elektrotechnika	166242,71	0,00		0		0,00	
9	Liftas	44822,2	0,00		0		0,00	
10	Konstruktijos	55764,45	0,00		0		0,00	
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00		0		0,00	
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	0,00		0		0,00	
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00		0		0,00	
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	0,00		0		0,00	
15	Gaisro signalizacija	14133,23	0,00		0		0,00	
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00		0		0,00	
17	Suma be PVM	1776782,2	2,15	38267,66	0,66	11728,5	1,49	26539,16
18	PVM suma (21 %)	373124,26	2,15	8036,21	0,66	2462,99	1,49	5573,22
19	Suma su PVM	2149906,46	2,15	46303,87	0,66	14191,49	1,49	32112,38
	Suma mokėjimui	37112,38						

Suma žodžiais:

Trisdešimt du tūkstančiai vienas šimtas dvylika eurų 38 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Statybos vadovas
Evaldas Nalivaika

Užsakovo atstovas, vykdančis
darbu priežiūrą

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

A.V.

DAUGIAU ATLIKTI

Techninės priežiūros
Andreas Algirdas Mašina
Mast. Nr. 34134/29681-004

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 3

Data: 2018 spalio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 10 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr. 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	6,53	77124,83	3,24	38267,66	3,29	38857,17
2	Šildymas	26873,8	33,35	8962,57			33,35	8962,57
3	Vėdinimas	66832,05	0,00	0			0,00	
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00	0			0,00	
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0			0,00	
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	0,00	0			0,00	
7	Buities nuotekos	48052,57	0,00	0			0,00	
8	Elektrotechnika	166242,71	3,08	5129,75			3,08	5129,75
9	Liftas	44822,2	0,00	0			0,00	
10	Konstrukcijos	55764,45	0,00	0			0,00	
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0			0,00	
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	0,00	0			0,00	0
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0			0,00	
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	0,00	0			0,00	0
15	Gaisro signalizacija	14133,23	4,34	612,69			4,34	612,69
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00	0			0,00	
17	Suma be PVM	1776782,2	5,17	91825,84	2,15	38267,66	3,01	53558,18
18	PVM suma (21 %)	373124,26	5,17	19283,43	2,15	8036,21	3,01	11247,24
19	Suma su PVM	2149906,46	5,17	111109,27	2,15	46303,87	3,01	64805,42
	Suma mokėjimui	64805,4						

Suma žodžiais:

Šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penki eurai 40 ct

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykantis darbus priežiūrą

(parašas)

(parašas)

(parašas)

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Raubertas
Adres. Nr. 3413, 29881, 30170

DARBAI ATLIKTI

Antanas Raubertas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 4

Data: 2018 lapkričio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 11 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	8,82	104181,23	6,53	77124,83	2,29	27056,40
2	Šildymas	26873,8	33,35	8962,57	33,35	8962,57	0,00	0
3	Vėdinimas	66832,05	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	3,90	767,63	0	0	3,90	767,63
7	Buities nuotekos	48052,57	2,58	1241,07	0	0	2,58	1241,07
8	Elektrotechnika	166242,71	3,76	6243,67	3,08	5125,75	0,67	1117,92
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Konstrukcijos	55764,45	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	31,51	14306,37	0	0	31,51	14306,37
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	13,13	2991,47	0	0	13,13	2991,47
15	Gaisro signalizacija	14133,23	4,34	612,69	4,34	612,69	0,00	0
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Suma be PVM	1776782,2	7,84	139306,7	5,17	91825,84	2,67	47430,86
18	PVM suma (21 %)	373124,26	7,84	29254,41	5,17	19283,43	2,67	9970,98
19	Suma su PVM	2149906,46	7,84	168561,11	5,17	111109,27	2,67	57451,84
	Suma mokėjimui	57451,84						

Suma žodžiais:

Penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 84 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Statybos vadovas
Evaldas Nalivaika

Užsakovo atstovas, vykdamasis darbų priežiūrą

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

2018 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Aigirdas Raciūnas
Adres. Nr. 34134, 29881; 30470

Darbai atlikti

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 5

Data: 2018 gruodžio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 12 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	11,47	135413,15	8,82	104181,23	2,64	31231,92
2	Šildymas	26873,8	33,35	8962,57	33,35	8962,57	0,00	0
3	Vėdinimas	56832,05	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	13,21	2598,21	3,9	767,63	9,31	1830,58
7	Buities nuotekos	48052,57	5,66	2718,19	2,58	1241,07	3,07	1477,12
8	Elektrotechnika	166242,71	4,26	7083,93	3,76	6243,67	0,51	840,26
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Konstrukcijos	55764,45	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	31,51	14306,37	31,51	14306,37	0,00	0
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	13,13	2991,47	13,13	2991,47	0,00	0
15	Gaisro signalizacija	14133,23	4,34	612,69	4,34	612,69	0,00	0
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Suma be PVM	1776782,2	9,83	174686,58	7,84	139306,7	1,99	35379,88
18	PVM suma (21 %)	373124,26	9,83	36684,18	7,84	29254,41	1,99	7429,77
19	Suma su PVM	2149906,46	9,83	211370,76	7,84	168561,11	1,99	42809,65
	Suma mokejimui	42809,65						

Suma žodžiais:

Keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai 65 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykantis darbų priežiūrą

2018 m. 12 mėn. 28 d.

2018 m. 12 mėn. 28 d.

2018 m. 12 mėn. 28 d.

A.V.

A.V.

DARBAI ATLIKTI

Techninės priežiūros
Antanas Aljūdas
Atst. Nr. 34/141/2018

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 6

Data: 2019 sausio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 01 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371 Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartine darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
		%	Eur	%	Eur	%	Eur
1 Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	13,91	164255,42	11,47	135413,15	2,44	28842,27
2 Šildymas	26873,8	33,35	8962,57	33,35	8962,57	0,00	0
3 Vėdinimas	66832,05	8,85	5911,97	0	0	8,85	5911,97
4 Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00	0	0	0	0,00	0
5 Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0
6 Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	13,21	2598,21	13,21	2598,21	0,00	0
7 Buities nuotekos	48052,57	5,66	2718,19	5,66	2718,19	0,00	0
8 Elektrotechnika	166242,71	7,86	13061,6	4,26	7083,93	3,60	5977,67
9 Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0
10 Konstrukcijos	55764,45	6,19	3450,28	0	0	6,19	3450,28
11 Elektrotechnika (kavines patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0
12 Elektroniniai ryšiai	45405,47	31,51	14306,37	31,51	14306,37	0,00	0
13 Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0
14 Apsauginė signalizacija	22777,29	13,13	2991,47	13,13	2991,47	0,00	0
15 Gaisro signalizacija	14133,23	4,34	612,69	4,34	612,69	0,00	0
16 Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00	0	0	0	0,00	0
17 Suma be PVM	1776782,2	12,32	218858,77	9,83	174686,58	2,49	44182,19
18 PVM suma (21 %)	373124,26	12,32	45952,44	9,83	36684,18	2,49	9278,26
19 Suma su PVM	2149906,46	12,32	264811,21	9,83	211370,76	2,49	53460,45
Suma mokėjimui	53460,45						

Suma žodžiais:

Penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt eurų 45 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykdomas darbus priežiūra

(parašas)

(parašas)

(parašas)

2019 m. 19 d.

2019 m. 19 d.

2019 m. 19 d.

A.V.

A.V.

DARBŲ ATLIKIMAS

Atliktas darbas patvirtinamas
savivaldybės administracijos
vėdinimo pavidavimas

Egidijus Katilius

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 7

Data: 2019 vasario 28d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 02 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	21,09	249082,35	13,91	164255,42	7,18	84826,93
2	Sildymas	25873,8	69,46	18666,52	44,16	11867,31	25,30	5799,21
3	Vėdinimas	66832,05	8,85	5911,97	8,85	5911,97	0,00	0
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	32,79	6447,95	30,35	5969,38	2,43	478,57
7	Buities nuotekos	48052,57	10,66	5124,11	6,78	3259,33	3,88	1864,78
8	Elektrotechnika	166242,71	14,00	23277,75	7,86	13061,6	6,15	10216,15
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Konstrukcijos	55764,45	10,12	5645,27	6,19	3450,28	3,94	2194,96
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	45,32	20576,7	31,51	14306,37	13,81	6270,33
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	13,13	2991,47	13,13	2991,47	0,00	0
15	Gaisro signalizacija	14133,23	4,34	612,69	4,34	612,69	0,00	0
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Suma be PVM	1776782,2	19,04	338336,78	12,7	225685,82	6,34	112650,96
18	PVM suma (21 %)	373124,26	19,04	71050,72	12,7	47394,02	6,34	23656,7
19	Suma su PVM	2149906,46	19,04	409387,5	12,7	273079,84	6,34	136307,66
Suma mokėjimui		136307,66						

Suma žodžiais:

Vienas šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyni eurai 66 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykantis darbų priežiūrą

(parašas)

(parašas)

(parašas)

2019 m.

2019 m.

2019 m.

A.V.

A.V.

A.V.

[Signature]

Užsakovo priežiūra vykdoma
UAB "Vilungės statyba"
2019 m. vasario 28 d.

DARBAI ATLIKTI

Kauno rajono savivaldybės
Administracijos Aplinkos skyriaus
aukšto pareigotojas

Katilius Katilius

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 8

Data: 2019 kovo 31d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 03 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	30,55	360742,42	21,09	249082,35	9,45	111660,07
2	Šildymas	26873,8	71,80	19294,24	69,46	18666,52	2,34	627,72
3	Vėdinimas	66832,05	8,85	5911,97	8,85	5911,97	0,00	0
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	51,27	10083,95	32,79	6447,95	18,49	3630,00
7	Buities nuotekos	48052,57	25,22	12118,14	10,66	5124,11	14,55	6994,03
8	Elektrotechnika	166242,71	18,72	31116,06	14	23277,75	4,71	7838,31
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Konstrukcijos	55764,45	10,12	5645,27	10,12	5645,27	0,00	0
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	54,46	24727,96	45,32	20576,7	9,14	4151,26
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	24,56	5594,75	13,13	2991,47	11,43	2603,28
15	Gaisro signalizacija	14133,23	8,67	1225,38	4,34	512,69	4,34	512,69
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Suma be PVM	1776782,2	26,82	476460,14	19,04	338336,78	7,77	138129,36
18	PVM suma (21 %)	373124,26	26,82	100056,63	19,04	71050,72	7,77	29005,91
19	Suma su PVM	2149906,46	26,82	576516,77	19,04	409387,5	7,77	167129,27
Suma mokėjimui		167129,27						

Suma žodžiais:

Vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt devyni eurai 27 ct

Užsakovo atstovas:

Antanas Sukevičius

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Rangovo atstovas:

Antanas Sukevičius

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Užsakovo atstovas, vykdantis darbų priežiūrą

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

Techninės priežiūros vadovas

Antanas Algirdas Račiūnas

Atest. Nr. 34134; 29861; 30470

DARBŲ AKTAS

UAB "Vilungės statyba"

UAB "Vilungės statyba"

UAB "Vilungės statyba"

UAB "Vilungės statyba"

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 9

Data: 2019 balandžio 30d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 04 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus

1	Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	34,34	403196,75	30,55	360742,42	3,59	42454,33
2	Šildymas	26873,8	71,80	19294,24	71,8	19294,24	0,00	0
3	Vėdinimas	66832,05	8,85	5911,97	8,85	5911,97	0,00	0
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Kaizerių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	65,54	12889,45	51,27	10083,95	14,27	2805,5
7	Buities nuotekos	48052,57	28,22	13560,65	25,22	12118,14	3,00	1442,51
8	Elektrotechnika	166242,71	32,95	54783,05	18,72	31116,06	14,24	23666,99
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Konstrukcijos	55764,45	18,83	10502,75	10,12	5645,27	8,71	4857,48
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	71,84	32621,18	54,46	24727,96	17,38	7893,22
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	51,00	11615,64	24,56	5594,75	26,43	6020,89
15	Gaisro signalizacija	14133,23	27,73	3918,62	8,67	1225,38	19,06	2693,24
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	51,13	24000	0	0	51,13	24000
17	Suma be PVM	1776782,2	33,34	592294,3	26,82	476460,14	6,52	115834,16
18	PVM suma (21 %)	373124,26	33,34	124381,8	26,82	100056,63	6,52	24325,17
19	Suma su PVM	2149906,46	33,34	716676,1	26,82	576516,77	6,52	140159,33
	Suma mokejimui	140159,33						

Suma žodžiais:

Vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt devyni eurai 33 ct

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas, vykdomas darbu priežiūra

(parašas)

Stybos valovas
Vytautas Nalvaika

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

DARBAI ATLIKTI

UAB "Vilungės statyba"

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 11

Data: 2019 Birželio 30d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 06 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	44,75	528511,34	38,01	448909,27	6,74	79601,97
2	Šildymas	26873,8	71,80	19294,24	71,8	19294,24	0,00	
3	Vėdinimas	66832,05	18,96	12673,99	14,39	9616,34	4,58	3057,65
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	84,37	14170,3	0		84,37	14170,3
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0		0,00	
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	66,81	13139,95	66,81	13139,95	0,00	
7	Buities nuotekos	48052,57	28,99	13931,92	28,99	13931,92	0,00	
8	Elektrotechnika	166242,71	40,01	66509,95	36,54	60738,29	3,47	5771,66
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0		0,00	
10	Konstruktijos	55764,45	56,04	31248,41	18,83	10502,75	37,20	20745,66
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0		0,00	
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	85,80	38958	85,18	38675,9	0,62	282,1
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0		0,00	
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	69,66	15866,36	69,66	15866,36	0,00	
15	Gaisro signalizacija	14133,23	35,46	5011,25	35,46	5011,25	0,00	
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	74,56	35000	51,13	24000	23,43	11000
17	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.1 pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	119794,11	55,42	66389,54	52,04	62341,46	3,38	4048,08
18	Nevykdomi darbai pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	-59508,48	0,00	0	0	0	0,00	
19	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	84126,76	81,31	68403,3	75,53	63544,94	5,78	4858,36
20	Nevykdomi darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	-6185,97	0,00	0	0	0	0,00	
21	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	89096,64	82,33	73353,56	82,33	73353,56	0,00	
22	Nevykdomi darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	-1645,62	0,00	0	0	0	0,00	
23	Suma be PVM	2002459,64	50,06	1002462,11	42,89	858926,33	7,17	143535,78
24	PVM suma (21 %)	420516,52	50,06	210517,04	42,89	180374,53	7,17	30142,51
25	Suma su PVM	2422976,16	50,06	1212979,15	42,89	1039300,86	7,17	173678,29
	Suma mokejimų:	173678,29						

Suma žodžiais:

Vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 29 ct

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Mantas Rikienis

2019 m. 7 mėn. d.

A.V.

Antanas Algimantas Rikienis
Adresas: Nr. 9a134, 01001, 00170

Rangovo atstovas

2019 m. 7 mėn. d.

A.V.

DARBŲ ATLIKTI

Užsakovo atstovas, vykdamas
darbų priežiūrą

2019 m. 7 mėn. d.

Antanas Algimantas Rikienis
Adresas: Nr. 9a134, 01001, 00170

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 12

Data: 2019 Liepos 31d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 07 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitinių laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	50,93	601471,09	44,75	528511,34	6,18	72959,75
2	Šildymas	26873,8	71,80	19294,24	71,8	19294,24	0,00	0,00
3	Vėdinimas	66832,05	18,96	12673,99	18,96	12673,99	0,00	0,00
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	84,37	14170,3	84,37	14170,3	0,00	0,00
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	66,81	13139,95	66,81	13139,95	0,00	0,00
7	Buities nuotekos	48052,57	28,99	13931,92	28,99	13931,92	0,00	0,00
8	Elektrotechnika	166242,71	43,37	72092,14	40,01	66509,95	3,36	5582,19
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	Konstrukcijos	55764,45	56,04	31248,41	56,04	31248,41	0,00	0,00
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	85,34	39200,91	85,8	38958	0,53	242,91
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	69,66	15866,36	69,66	15866,36	0,00	0,00
15	Gaisro signalizacija	14133,23	55,74	7877,9	35,46	5011,25	20,28	2866,65
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	74,56	35000	74,56	35000	0,00	0,00
17	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.1 pagal susitarimą NR. S-9/5 2019m. Vasario mėn. 6d	119794,11	58,46	70031,73	55,42	66389,54	3,04	3642,19
18	Nevykdomi darbai pagal susitarimą NR. S-9/5 2019m. Vasario mėn. 6d	-59508,48	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	84126,76	81,31	68403,3	81,31	68403,3	0,00	0,00
20	Nevykdomi darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	-6185,97	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	89096,64	96,61	86073,32	82,33	73353,56	14,28	12719,76
22	Nevykdomi darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	-1645,62	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	Suma be PVM	2002459,64	54,96	1100475,56	50,06	1002462,11	4,89	98013,45
24	PVM suma (21 %)	420516,52	54,96	231099,87	50,06	210517,04	4,89	20582,82
25	Suma su PVM	2422976,16	54,96	1331575,43	50,06	1212979,15	4,89	118596,27
	Suma mokėjimui	118596,27						

Suma žodžiais:

Vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai 27 ct

Užsakovo atstovas
Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktorius pavaduotojas

Mantas Mikutis

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Rangovo atstovas:

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Užsakovo atstovas, vykdamasis
darbų priežiūrą

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Patvirtina: [parašas]
Techninis vadovas
[parašas]

DARBŲ AKTAS

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 13

Data: 2019 Rugpjūčio 30d

Ataskaitinis laikotarpis: už 08 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	55,91	650279,48	50,93	601471,09	4,98	58808,39
2	Šildymas	26873,8	71,80	19294,24	71,8	19294,24	0,00	0,00
3	Vėdinimas	66832,05	18,96	12673,99	18,96	12673,99	0,00	0,00
4	Vėdinimo sistemų įrenginiai	16795,02	84,37	14170,3	84,37	14170,3	0,00	0,00
5	Kaloriferių sistema	6520,14	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	66,81	13139,95	66,81	13139,95	0,00	0,00
7	Buities nuotekos	48052,57	28,99	13931,92	28,99	13931,92	0,00	0,00
8	Elektrotechnika	166242,71	48,91	81307,22	43,37	72092,14	5,54	9215,08
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	Konstrukcijos	55764,45	63,31	35306,25	56,04	31248,41	7,28	4057,84
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	86,34	39200,91	86,34	39200,91	0,00	0,00
13	Buities nuotekos įrenginiai	2598	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	69,66	15866,36	69,66	15866,36	0,00	0,00
15	Gaisro signalizacija	14133,23	55,74	7877,9	55,74	7877,9	0,00	0,00
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	74,56	35000	74,56	35000	0,00	0,00
17	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.1 pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	119794,11	58,46	70031,73	58,46	70031,73	0,00	0,00
18	Nevykdomi darbai pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	-59508,48	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	84126,76	81,31	68403,3	81,31	68403,3	0,00	0,00
20	Nevykdomi darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	-6185,97	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	89096,64	100,00	89096,64	96,61	86073,32	3,39	3023,32
22	Nevykdomi darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	-1645,62	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	Suma be PVM	2002459,64	58,71	1175880,19	54,96	1100475,56	3,75	75104,63
24	PVM suma (21 %)	420516,52	58,71	246871,84	54,96	231099,87	3,75	15771,97
25	Suma su PVM	2422976,16	58,71	1422452,03	54,96	1331575,43	3,75	90876,6
	Suma mokėjimui	90876,6						

Suma žodžiais:

Devyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 60 ct

Užsakovo atstovas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Mantas Riktorius

2019 m. 29 mėn. 30 d.

A.V.

Rangovo atstovas
E. Valdas Nalivaika

(parašas)

2019 m. 29 mėn. 30 d.

A.V.

Užsakovo atstovas, vykdyantis darbų priežiūrą

(parašas)

2019 m. 29 mėn. 30 d.

Techninės priežiūros vadovas
Antanas Aiginas Raciūnas
Abot. Nr. 34154, 29381 30471

SARGAI ATLIKTI

Kauno rajono savivaldybės
Techninės priežiūros skyriaus
direktorius
Antanas Aiginas Raciūnas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 14

Data: 2019 Spalio 15d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 10 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Nr.	Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	57,31	676780,51	55,908437	660279,48	1,40	16501,03
2	Šildymas	26873,8	71,80	19294,24	71,7957267	19294,24		
3	Vėdinimas	66832,05	18,96	12573,99	18,9639402	12673,99		
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	84,37	14170,3	84,3720341	14170,3		
5	Kaloriferių sistema	6520,14						
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	69,52	13671,69	66,8122066	13139,95	2,70	531,74
7	Buities nuotekos	48052,57	28,99	13931,92	28,9930799	13931,92		
8	Elektrotechnika	166242,71	48,91	81307,22	48,9087431	81307,22		
9	Liftas	44822,2						
10	Konstrukcijos	55764,45	63,31	35306,25	63,3131861	35306,25		
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63						
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	86,34	39200,91	86,3352147	39200,91		
13	Buities nuotekos įrengimai	2598						
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	69,66	15866,36	69,658682	15866,36		
15	Gaisro signalizacija	14133,23	55,74	7877,9	55,740266	7877,9		
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	74,56	35000	74,5598572	35000		
17	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.1 pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	119794,11	58,46	70031,73	58,4600779	70031,73		
18	Nevykdomi darbai pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	-59508,48						
19	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	84126,76	82,07	69040,34	81,8097996	68403,3	0,76	637,04
20	Nevykdomi darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	-6185,97						
21	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	89096,64	100,00	89096,64	100	89096,64		
22	Nevykdomi darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	-1645,62						
23	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	138393,55	47,07	65147,13			47,07	65147,13
24	Nevykdomi darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	-14017,12						
23	Suma be PVM	2126836,07	59,17	1258397,13	55,2736624	1175580,19	3,89	82816,94
24	PVM suma (21 %)	446635,57	59,17	264263,4	55,273663	246871,84	3,89	17391,56
25	Suma su PVM	2573471,64	59,17	1522660,53	55,2736625	1422452,03	3,89	100208,5
	Suma mokėjimui	100208,5						

Suma žodžiais:

Vienas šimtas tūkstančių du šimtai aštuoni eurai 50 ct

Kauno rajono savivaldybės administracijos

Užsakovo atstovas

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.



Rangovo atstovas

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Užsakovas, vykdomas darbus, patvirtina
 UAB "Vilungės statyba"
 (parašas)
 2019 m. _____ mėn. _____ d.

UAB "Vilungės statyba"
 Rinktinis akcinis bendrovė
 Registracijos Nr. 34154; 2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 15

Data: 2019 Spalio 30d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 10 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	3 Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	62,01	732321,02	57,3056436	676780,51	4,70	55540,51
2	Šildymas	26873,8	71,80	19294,24	71,7957267	19294,24		
3	Vėdinimas	66832,05	18,96	12673,99	18,9639402	12673,99		
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	84,37	14170,3	84,3720341	14170,3		
5	Kaloriferių sistema	6520,14						
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	69,52	13671,69	69,5159249	13671,69		
7	Buities nuotekos	48052,57	28,99	13931,92	28,9930799	13931,92		
8	Elektrotechnika	166242,71	48,91	81307,22	48,9087431	81307,22		
9	Liiftas	44822,2						
10	Konstrukcijos	55764,45	63,31	35306,25	63,3131861	35306,25		
11	Elektrotechnika (kavines patalpų)	12354,63						
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	86,34	39200,91	86,3352147	39200,91		
13	Buities nuotekos įrengimai	2598						
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	69,66	15866,36	69,658682	15866,36		
15	Gaisro signalizacija	14133,23	55,74	7877,9	55,740266	7877,9		
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	74,56	35000	74,5598572	35000		
17	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.1 pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	119794,11	58,46	70031,73	58,4600779	70031,73		
18	Nevykdomi darbai pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	-59508,48						
19	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	84126,76	82,07	69040,34	82,0670379	69040,34		
20	Nevykdomi darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	-6185,97						
21	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	89096,64	100,00	89096,64	100	89096,64		
22	Nevykdomi darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	-1645,62						
23	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	138393,55	62,48	86470,91	47,0738196	65147,13	15,41	21323,78
24	Nevykdomi darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	-14017,12						
23	Suma be PVM	2126836,07	62,78	1335261,42	59,1675657	1258397,13	3,61	76864,29
24	PVM suma (21 %)	446635,57	62,78	280404,9	59,167567	264263,4	3,61	16141,5
25	Suma su PVM	2573471,64	62,78	1615666,32	59,167566	1522660,53	3,61	93005,79
	Suma mokėjimui	53005,79						

Suma žodžiais:

Devyniasdešimt trys tūkstančiai penki eurai 79 ct

Užsakovo atstovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos

direktorius, pavaldumas

Mantas Lukšas

2019 m. _____ mėn. _____ d.

Rangovo atstovas

UAB "Vilungės statyba"

direktorius, pavaldumas

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

Užsakovo atstovas, vykantis

darbų priežiūrą

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

A.V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 18

Data: 2020 Sausio 31d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 01 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus.

1	Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	73,81	871751,15	68,2477423	806006,86	5,57	65744,29
2	Šildymas	26873,8	87,81	23599,11	71,7957267	19294,24	16,02	4304,87
3	Vėdinimas	66832,05	44,89	30000,79	18,9639402	12673,99	25,93	17326,8
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	84,37	14170,3	84,3720341	14170,3		
5	Kaloriferių sistema	6520,14						
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	75,48	14844,14	70,540942	13873,28	4,94	970,88
7	Buities nuotekos	48052,57	52,83	25385,97	51,5211986	24757,26	1,31	628,71
8	Elektrotechnika	166242,71	67,86	112804,58	60,3634108	100349,77	7,49	12454,81
9	Liftas	44822,2						
10	Konstrukcijos	55764,45	89,79	50073,26	82,5786142	46049,51	7,22	4023,75
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63						
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	91,78	41672	91,7774885	41672		
13	Buities nuotekos įrengimai	2598						
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	78,77	17942,41	78,773243	17942,41		
15	Gaisro signalizacija	14133,23	78,25	11059,84	65,7814951	9297,05	12,47	1762,79
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	74,56	35000	74,5598572	35000		
17	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.1 pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	119794,11	58,46	70031,73	58,4600779	70031,73		
18	Nevykdomi darbai pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	-59508,48						
19	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	84126,76	93,84	78946,64	93,489111	78649,36	0,35	297,28
20	Nevykdomi darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	-6185,97						
21	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	89096,64	100,00	89096,64	100	89096,64		
22	Nevykdomi darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	-1645,62						
23	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	138393,55	97,78	135323,55	97,7816885	135323,55		
24	Nevykdomi darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	-14017,12						
25	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.5	21089,93	100,00	21089,93	55,4933563	11703,51	44,51	9386,42
23	Suma be PVM	2147926	76,48	1642792,04	71,0402248	1525891,46	5,44	116900,58
24	PVM suma (21 %)	451064,46	76,48	344986,33	71,0402256	320437,21	5,44	24549,12
25	Suma su PVM	2598990,46	76,48	1987778,37	71,040225	1846328,67	5,44	141449,7
	Suma mokėjimui	141449,7						

Suma žodžiais:

Vienas šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai 70 ct

Užsakovo atstovas

(parašas)
2020 m. 02 mėn. 02 d.

A.V.

Rangovo atstovas

(parašas)
2020 m. 02 mėn. 02 d.

A.V.

Užsakovo atstovas, vykdomas darbus prie

(parašas)
2020 m. 02 mėn. 02 d.

A.V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 19

Data: 2020 vasario 14d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 02 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-741

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	Bendrastatybiniai darbai	1181001,5	83,55	986755,27	73,81	871751,15	9,74	115004,12
2	Šildymas	26873,8	93,98	25257,21	77,01	20694,37	16,98	4562,84
3	Vėdinimas	65832,05	57,01	38098,47	44,89	30000,79	12,12	8097,68
4	Vėdinimo sistemų įrengimai	16795,02	84,37	14170,3	84,37	14170,3	0,00	0
5	Kaloriferių sistema	6520,14	59,28	3865,02	0,00		59,28	3865,02
6	Šaltas ir karštas vandentiekis	19666,99	61,37	12069,23	58,34	11472,97	3,03	596,26
7	Buities nuotekos	48052,57	67,19	32286,6	51,70	24844,83	15,49	7441,77
8	Elektrotechnika	166242,71	94,28	156738,03	67,86	112804,58	26,43	43933,45
9	Liftas	44822,2	0,00	0	0,00		0,00	0
10	Konstrukcijos	55764,45	97,16	54180,44	89,79	50073,26	7,37	4107,18
11	Elektrotechnika (kavinės patalpų)	12354,63	24,94	3080,81	0,00		24,94	3080,81
12	Elektroniniai ryšiai	45405,47	92,96	42207,6	91,78	41672	1,18	535,8
13	Buities nuotekos įrengimai	2598	0,00	0	0,00		0,00	0
14	Apsauginė signalizacija	22777,29	89,12	20299,94	78,77	17942,41	10,35	2357,53
15	Gaisro signalizacija	14133,23	87,45	12360,17	78,25	11059,84	9,20	1300,33
16	Darbo projekto parengimo paslaugos	46942,15	74,56	35000	74,56	35000	0,00	0
17	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.1 pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	119794,11	100,00	119794,11	58,46	70031,73	41,54	49762,38
18	Nevykdomi darbai pagal susitarimą NR. S-95 2019m. Vasario mėn. 6d	-59508,48	0,00	0		0	0,00	0
19	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	84126,76	99,41	83634,32	93,84	78946,64	5,57	4687,68
20	Nevykdomi darbai Nr.2 pagal susitarimą NR. S-251 2019m. kovo mėn. 19d	-6185,97	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	89096,64	100,00	89096,64	100,00	89096,64	0,00	0
22	Nevykdomi darbai Nr.3 pagal susitarimą NR. S-473 2019m. gegužės mėn. 13	-1645,61	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	138393,55	99,02	137035,04	97,78	135323,55	1,24	1711,49
24	Nevykdomi darbai Nr.4 pagal susitarimą NR. S-926 2019m. rugsėjo mėn. 30	-14017,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0
25	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.5	21089,93	100,00	21089,93	100,00	21089,93	0,00	0
26	Papildomi (nenumatyti) darbai Nr.6 pagal susitarimą NR. S-158 2020m. vasario mėn. 10	56306,52	31,69	30521,74	0,00	0	31,69	30521,74
27	Nevykdomi darbai Nr.6 pagal susitarimą NR. S-158 2020m. vasario mėn. 10	-48184,97	0,00	0	0,00	0	0,00	0
28	Suma be PVM	2196047,57	87,32	1917540,87	74,50	1635974,99	12,82	281565,88
29	PVM suma (21 %)	461169,99	87,32	402683,58	74,50	343554,75	12,82	59128,83
30	Suma su PVM	2657217,56	87,32	2320224,45	74,50	1979529,74	12,82	340694,71
	Suma mokejimų	340694,71						

Suma žodžiais:

Trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 71 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykdomas darbus patvirtina

2020 m. _____ mėn. _____ d.

2020 m. _____ mėn. _____ d.

2020 m. _____ mėn. _____ d.
Antanas Algirdas Rudnaitis
Atstas Nr. 2020-03-04

DARBŲ ATLIKTA

Kauno rajono savivaldybės administracija
Atstas Nr. 2020-03-04

Atstas Nr. 2020-03-04

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 2

Data: 2019 Kovo 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 03 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-95 2019m. Vasario mėn. 6d

Sutarties pavadinimas: Susitarimas prie 2018-08-02 darbų rangos sutarties NR. S-741 dėl papildomų darbų atlikimo

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2018-10-09 Kolonos stiprinimas ašyje 9	1246,55	100,00	1246,55	100	1246,55	0,00	0,00
2	2018-10-09 Radiatorių permontavimas 1 aukštas	695,01	100,00	695,01	100	695,01	0,00	0,00
3	2018-10-09 Sienos už radiatorių aptaisymas 1 aukštai	1206,33	100,00	1206,33	100	1206,33	0,00	0,00
4	2018-12-13 Sienos už radiatorių aptaisymas 2-4aukštai	8539,88	33,33	2846,63	0		33,33	2846,63
5	2018-10-09 Kondicionavimas	2673,3	0,00	0	0		0,00	0,00
6	2018-10-24 Trinkelių lygio pakeitimas prie pagrindinio įėjimo	707,88	100,00	707,88	100	707,88	0,00	0,00
7	2018-11-14 Elektrotechnika metalinių kopečių kabeliams montavimas	3928,57	100,00	3928,57	100	3928,57	0,00	0,00
8	2018-11-14 Elektroniniai ryšiai metalinių kopečių kabeliams montavimas	3928,57	100,00	3928,57	0		100,00	3928,57
9	2018-11-27 Tinko nuėmimo ir tinkavimo darbai 1a	8436,64	100,00	8436,64	100	8436,64	0,00	0,00
10	2018-11-27 Tinko nuėmimo ir tinkavimo darbai 2-4a	18576,45	26,05	4838,62	26,05	4838,62	0,00	0,00
11	2018-11-30 Tarybų sales gk lubų demontavimas	1351,46	100,00	1351,46	100	1351,46	0,00	0,00
12	2018-11-30 Oro kondicionavimo rekonstrukcija 2	1507,22	0,00	0	0		0,00	0,00
13	2018-11-26 Skylių gręžimas kanalizacijos vamzdynui, vagos	1226,72	100,00	1226,72	100	1226,72	0,00	0,00
14	2018-11-20 Lifas su stiklinėmis durimis	49002,2	0,00	0	0		0,00	0,00
15	2018-12-05 Mūro sienos išardymas 2-4 aukštas ašyje 8 tarp 6-9 ašių	1407,47	100,00	1407,47	100	1407,47	0,00	0,00
16	2018-10-24 Tarybos sales siena ašyje 10	12125,73	100,00	12125,73	100	12125,73	0,00	0,00
17	2018-10-09 Elektrotechnika	302,3	100,00	302,3	100	302,3	0,00	0,00
18	2018-12-13 Mūro sienos stiprinimas	993,19	100,00	993,19	100	993,19	0,00	0,00
19	2018-12-31 Metalinės sijos ir kolonos montavimas išardžius gelžbetonio kolona ir sijas.	1938,64	100,00	1938,64	100	1938,64	0,00	0,00
20	Suma be PVM	119794,11	39,38	47180,31	6,5	7784,34	5,66	6775,2
21	PVM suma (21 %)	25156,76	39,38	9907,87	6,5	1634,71	5,66	1422,79
22	Suma su PVM	144950,87	39,38	57088,18	6,5	9419,05	5,66	8197,99
	Suma mokėjimui:	8197,99						

Suma žodžiais:

Aštuoni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt septyni eurai 99 ct

Užsakovo atstovas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykdomasis direktorius

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

Antanas Algirdas Radzinskas
Moksl. Nr. 34134/2018-1 30-07

DARBAI ATLIKI

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 1

Data: 2019 kovo 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 03 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-251

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus.

Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį		
		%	Eur	%	Eur	%	Eur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Papildomi darbai 2 skaičiuojamaisiais į kainiais								
1	2019-01-29 Šaltas ir karštas vandentiekis (vamzdžių pakeitimas)	4990,11	76,60	3822,21	0	0	76,60	3822,21
2	2019-01-17 Vėsinimas	69851,36	26,77	18696,93	0	0	26,77	18696,93
3	2019-01-30 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas	880,99	100,00	880,99	0	0	100,00	880,99
Papildomi darbai 2 konkursiniais į kainiais								
3	2019-02-13 Tarybų saies grindų danga plytelėmis	8404,3	100,00	8404,3	0	0	100,00	8404,3
4	Suma be PVM	84126,76	37,81	31804,43	0	0	37,81	31804,43
5	PVM suma (21 %)	17666,62	37,81	6678,93	0	0	37,81	6678,93
6	Suma su PVM	101793,38	37,81	38483,36	0	0	37,81	38483,36
Suma mokėjimui		38483,36						

Suma žodžiais

Trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt trys eurai 36 ct

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Užsakovo atstovas, vykdomas darbus priežiūra

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

Tam tikslui atliktas darbas
Antanas Algimantas Račiūnas
Abiut. Nr. 24114: 29081; 30470

DARBAI ATLIKTI

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

00340
EW

Nr. I

Data: 2019 vasario 28 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 02 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-95 2019m. Vasario mėn. 6d

Sutarties pavadinimas: Susitarimas prie 2018-08-02 darbų rangos sutarties NR. S-741 dėl papildomų darbų atlikimo

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	Nuolatinių darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2018-10-09 Kolonos stiprinimas ašyje 9	1246,55	100,00	1246,55	0	0	100,00	1246,55
2	2018-10-09 Radiatorių permontavimas 1 aukštas	695,01	100,00	695,01	0	0	100,00	695,01
3	2018-10-09 Sienos už radiatorių aptaisymas 1 aukštai	1206,33	100,00	1206,33	0	0	100,00	1206,33
4	2018-12-13 Sienos už radiatorių aptaisymas 2-4aukštai	8539,89	0,00	0	0	0	0,00	0
5	2018-10-09 Kondicionavimas	2673,3	0,00	0	0	0	0,00	0
6	2018-10-24 Trinkelų lygio pakeitimas prie pagrindinio įėjimo	707,88	100,00	707,88	0	0	100,00	707,88
7	2018-11-14 Elektrotechnika metalinių kopečių kabeliams montavimas	3928,57	100,00	3928,57	0	0	100,00	3928,57
8	2018-11-14 Elektroniniai ryšiai metalinių kopečių kabeliams montavimas	3928,57	0,00	0	0	0	0,00	0
9	2018-11-27 Tinko nudažuimo ir tinkavimo darbai 1a	8436,64	100,00	8436,64	0	0	100,00	8436,64
10	2018-11-27 Tinko nudažuimo ir tinkavimo darbai 2-4a	18576,45	26,05	4838,62	0	0	26,05	4838,62
11	2018-11-30 Tarybų salės gk lubų demontavimas	1351,46	100,00	1351,46	0	0	100,00	1351,46
12	2018-11-30 Oro kondicionavimo rekonstrukcija 2	1507,22	0,00	0	0	0	0,00	0
13	2018-11-26 Skylių gręžimas kanalizacijos vamzdynui, vagos	1226,72	100,00	1226,72	0	0	100,00	1226,72
14	2018-11-20 Liftas su stiklinėmis durimis	49002,2	0,00	0	0	0	0,00	0
15	2018-12-05 Mūro sienos išardymas 2-4 aukštas ašyje B tarp 6-9 ašių	1407,47	100,00	1407,47	0	0	100,00	1407,47
16	2018-10-24 Tarybos salės siena ašyje 10	12125,73	100,00	12125,73	0	0	100,00	12125,73
17	2018-10-09 Elektrotechnika	302,3	100,00	302,3	0	0	100,00	302,3
18	2018-12-13 Mūro sienos stiprinimas	993,19	100,00	993,19	0	0	100,00	993,19
19	2018-12-31 Metinės sijos ir kolonos montavimas išardžius gelžbetonio kolona ir sijas	1938,64	100,00	1938,64	0	0	100,00	1938,64
9	Suma be PVM	119794,12	33,73	40405,11	0	0	33,73	40405,11
10	PVM suma (21 %)	25156,77	33,73	8485,07	0	0	33,73	8485,07
11	Suma su PVM	144950,89	33,73	48890,18	0	0	33,73	48890,18
	Suma įmokėjimui	48890,18						

Suma žodžiais:

Keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 18 ct

Užsakovo atstovas

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Techninis patvirtinimas
Antanas Algirdas Rimkus
Atst. Nr. 34134; 2019 m. 02 28



(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Užsakovo atstovas, vykdomas darbus priežiūrą

(parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

DARBŲ AKTAS

Kauno rajono savivaldybės administracijos Apimties skyriaus vadovo pavaduotojas

Andrius Kofius

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

00019
24

Nr. 2

Data: 2019 balandžio 30 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 04 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-251

Sutarties pavadinimas: Kauno rajono savivaldybės administracinis pastatas Savanorių pr 371, Kaunas

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

2019/04

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
	Papildomi darbai 2 skaičiuojamaisiais į kainais							
1	2019-01-29 Šaltas ir karštas vandentiekis (vamzdžių pakeitimas)	4990,11	76,60	3822,21	76,6	3822,21	0,00	0,00
2	2019-01-17 Vėsinimas	69851,36	56,30	39327,68	26,77	18696,93	29,54	20630,75
3	2019-01-30 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas	880,99	100,00	880,99	100	880,99	0,00	0
	Papildomi darbai 2 konkursiniais į kainais							
3	2019-02-13 Tarybų salės grindų danga plytelės	8404,3	100,00	8404,3	100	8404,3	0,00	0
4	Suma be PVM	84126,76	62,33	52435,18	37,81	31804,43	24,52	20630,75
5	PVM suma (21 %)	17666,62	62,33	11011,39	37,81	6678,93	24,52	4332,46
6	Suma su PVM	101793,38	62,33	63446,57	37,81	38483,36	24,52	24963,21
	Suma mokejimui	24963,21						

Suma žodžiais:

Devidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 21 ct

Užsakovo atstovas
Santana S. S. (parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Rangovo atstovas

Statybos vadovas
E. Valdas Nalivaika (parašas)

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

Užsakovo atstovas, vykdomasis darbu priežiūra
Techninės priežiūros vadovas
2019 m. _____ mėn. _____ d.
A. V. (parašas)

DARBAI ATLIKTI

(parašas)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr. 3

Data: 2019 Balandžio 31 d.

Ataskaitinis laikotarpis: už 04 mėn.

Rangovas: UAB "Vilungės statyba"

Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Sutarties Nr.: S-95 2019m. Vasario mėn. 6d

Sutarties pavadinimas: Susitarimas prie 2018-08-02 darbų rangos sutarties NR. S-741 dėl papildomų darbų atlikimo

Objekto adresas: Savanorių pr 371, Kaunas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

1	2	3	Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Eur	%	Eur	%	Eur
1	2018-10-09 Kolonos stiprinimas ašyje 9	1246,55	100,00	1246,55	100	1246,55	0,00	0,00
2	2018-10-09 Radiatorių permontavimas 1 aukštas	695,01	100,00	695,01	100	695,01	0,00	0,00
3	2018-10-09 Sienos už radiatorių aptaisymas 1 aukštai	1206,33	100,00	1206,33	100	1206,33	0,00	0,00
4	2018-12-13 Sienos už radiatorių aptaisymas 2-4aukštai	8539,88	33,33	2846,63	33,33	2846,63	0,00	0,00
5	2018-10-09 Kondicionavimas	2673,3	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	2018-10-24 Trinkelų lygio pakeitimas prie pagrindinio įėjimo	707,88	100,00	707,88	100	707,88	0,00	0,00
7	2018-11-14 Elektrotechnika metalinių kopečių kabeliams montavimas	3928,57	100,00	3928,57	100	3928,57	0,00	0,00
8	2018-11-14 Elektroniniai ryšiai metalinių kopečių kabeliams montavimas	3928,57	100,00	3928,57	100	3928,57	0,00	0,00
9	2018-11-27 Tinko nudaužymo ir tinkavimo darbai 1a	8436,64	100,00	8436,64	100	8436,64	0,00	0,00
10	2018-11-27 Tinko nudaužymo ir tinkavimo darbai 2-4a	18576,45	53,59	9955,31	26,05	4838,62	27,54	5116,69
11	2018-11-30 Tarybų salės gk lubų demontavimas	1351,46	100,00	1351,46	100	1351,46	0,00	0,00
12	2018-11-30 Oro kondicionavimo rekonstrukcija 2	1507,22	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	2018-11-26 Skylių gręžimas kanalizacijos vamzdynui, vagos	1226,72	100,00	1226,72	100	1226,72	0,00	0,00
14	2018-11-20 Liftas su stiklinėmis durimis	49002,2	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	2018-12-05 Mūro sienos išardymas 2-4 aukštas ašyje B tarp 6-9 ašių	1407,47	100,00	1407,47	100	1407,47	0,00	0,00
16	2018-10-24 Tarybos salės siena ašyje 10	12125,73	100,00	12125,73	100	12125,73	0,00	0,00
17	2018-10-09 Elektrotechnika	302,3	100,00	302,3	100	302,3	0,00	0,00
18	2018-12-13 Mūro sienos stiprinimas	993,19	100,00	993,19	100	993,19	0,00	0,00
19	2018-12-31 Metainės sijos ir kolonos montavimas išardžius gelžbetonio kolona ir sijas.	1938,64	100,00	1938,64	100	1938,64	0,00	0,00
20	Suma be PVM	119794,11	43,66	52297	39,38	47180,31	4,27	5116,69
21	PVM suma (21 %)	25156,76	43,66	10982,37	39,38	9907,87	4,27	1074,5
22	Suma su PVM	144950,87	43,66	63279,37	39,38	57088,18	4,27	6191,19
	Suma mokėjimui	6191,19						

Suma žodžiais:

Šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt vienas euras 19 ct

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Statybos vadovas:

Užsakovo atstovas, vykantis darbų priežiūrą

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

2019 m. _____ mėn. _____ d.

A.V.

A.V.

A.V.

DARBAI ATLIKTI