

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas Griovimo projektinių sprendinių (aprašo) parengimo ir statinių griovimo darbai, Užmarkijos k. 3D, Gadūnavo sen., Telšių r.,
Rangovas UAB „Alkuras“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2022 metai																											
					05 mėn.				06 mėn.				07 mėn.				08 mėn.				09 mėn.				10 mėn.							
1	Sandėlis 2F1p	4500,00	2022.06.27	2022.10.21									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Sandėlis 3F1p	4500,00	2022.06.27	2022.10.21									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Sandėlis 4F1p	4700,00	2022.06.27	2022.10.21									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Sandėlis 5F1p	4700,00	2022.06.27	2022.10.21									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Kliūčių ruožas	1200,00	2022.08.01	2022.10.21													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Tualetas	500,00	2022.08.01	2022.10.21													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Teritorijos sutvarkymas	4035,00	2022.09.01	2022.10.31																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Kadastriniai matavimai	1665,00	2022.09.01	2022.10.31																					x	x	x	x	x	x		
9	Griovimo aprašų parengimas ir suderinimas	1200,00	2022.05.20	2022.06.16			x	x	x	x																						
					(Pasirinkimai žymimi „X“)																											
IŠ VISO (eurų be PVM):		27000,00	2022.05.20	2022.10.31																												
IŠ VISO (eurų su PVM):		32670,00																														

Užsakovo vardu vadas plk. lt. Darius Mikalauskas

(Vardas, pavardė, parašas)

Rangovo vardu gamybos direktorius Kazys Urbonas

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

A.V.