

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS
2021 m. rugsėjo mėn.

Statybos objektas: Vilniaus Laisvės gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Eurosportas LT“

Šis aktas sudarytas, vadovaujantis 2020-07-08 statybos rangos sutartimi Nr. A62-95/20
Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal statybos rangos sutartį Nr. A62-95/20 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Sutartinė suma – 169 514,95 Eur su PVM.

Faktinė atliktų darbų vertė – 171 753, 45 Eur su PVM.

Faktinė darbų pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn. 15 d.

Faktinė atliktų darbų pabaiga – 2021 m. rugsėjo mėn. 17 d.

Atlikti darbai:

- 1000 m2 bėgimo takų dangą su sektoriais ir šuoliaduobe;
- 1200 m2 universalios sportinės dangos su sporto inventoriu ir žaidybinėmis linijomis,
- 2500 m2 dirbtinės žolės futbolo aikštynas su elastiniu paklotu ir sportiniu inventoriu ir kamuolio gaudykle

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovo:

Saulenio Pociūno, Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyr. specialisto,

bei Rangovo atstovo:

Almanto Jasiūno, projektų vadovo

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

- a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Pastabos:

Užsakovas patvirtina, kad prisiima atsakomybę dėl darbų fronto perdavimo vėlavimo ir dėl užsitęsusių statybos darbų Rangovui pretenzių nereiškia.