

Kauno rajono savivaldybės administracijos**Direktoriui****Transporto skyriaus Vedėjui****2022-10-28 Nr. 55**

Dėl projekto J.Šimkaus g. Garliavos mstl. Garliavos sen. Kauno r. kapitalinis remontas statybos trukmės pratesimo.

Remiantis komisijos pasitarimo, įvykusio 2022 m. birželio mėn. 20 d. objekte, protokolu, dėl suprojektuotos lietaus nuotekų kanalizacijos linijos susikirtimo su esama buitinės kanalizacijos linija, darbai buvo sustabdyti (įrašas statybos darbų žurnale 2022-06-02) ir pavesta projektinei organizacijai UAB „Atamis“ rasti sprendimą susidariusiai problemai išspręst. Apsvarstant įvairius projektuotojų pasiūlymus, buvo priimtas sprendimas, kuris apiformintas 2022-08-16 pakeitimo akte Nr.1., užsakytos naujos medžiagos; detalė praėjimui po esamu fekalinės kanalizacijos tinklu iš PE 100RC d-400 vamzdžio suvirinant. Gavus iš tiekėjo paruoštą detalę, lietaus nuotekų tinklų klojimo darbai buvo pratęsti

Prašome darbų atlikimo terminą pratęsti dviejų mėnesių laikotarpiui, kol buvo atliekami lietaus nuotekų tinklų susikirtimo su fekaline kanalizacija projekto detalizavimo darbai, priimti sprendimai ir pagaminta detalė.

Generalinis direktorius

Ričardas Rogačius