

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, Laisvės a.20, Panevėžys

Užsakovas : Uždaroji akcinė bendrovė "Kriautė", įstaigos kodas 147100161, Pramonės g.8, LT-35100 Panevėžys

Objektas: Poeto J.Čerkeso - Bessparnio sodybos sutvarkymas. II statybų etapas

Nuolatinių darbų veiklos pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Neatliekami darbai, EUR	Atlikta darbų nuo statybos pradžios EUR	Likutiniai atliekami darbai, EUR	Likutiniai indeksuoti darbai (k-1,1826)	Papildomi darbai pagal sutarties 3.4.1. a punktą, EUR	Papildomi darbai pagal sutarties 3.4.1. a punktą su indeksacijos koef k-1,1826	Papildomi darbai pagal sutarties 3.4.1. b punktą	Viso, EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Statinio konstrukcijų įrengimo darbai, II etapas (finansuojama iš Projekto lėšų)	337273,88	-6102,21	325059,40	6112,27	7228,37	3621,94	4283,31	104382,87	115894,55
Statinio architektūra, II etapas	301681,00	-48734,42	117236,44	135710,14	160490,81	3172,23	3751,48	87919,83	252162,12
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas (su paviršinėmis nuotekomis)	45195,74	-2176,08	39957,78	3061,88	3620,98	11588,92	13705,06	13453,94	30779,98
Šildymo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas	19000,00		8649,21	10350,79	12240,84	499,79	591,05	323,25	13155,15
Šilumos gamyba, II etapas (finansuojama iš Projekto lėšų)	15371,63		12571,47	2800,16	3311,47		0,00		3311,47
Vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas	30611,00	-396,81	27397,51	2816,68	3331,01	2144,82	2536,46	12634,89	18502,36
Vėsinimo inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas	8010,20		5759,55	2250,65	2661,62	196,75	232,68		2894,30
Elektros inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas	35431,31	-13389,22		22042,09	26066,98	9593,83	11345,66	42567,11	79979,75
Apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas	6175,00	-1497,27		4677,73	5531,88		0,00	21362,10	26893,98
Gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas	4580,00	-1753,71		2826,29	3342,37		0,00	2834,28	6176,65
Elektroninių ryšių inžinerinių sistemų įrengimas, II etapas (finansuojama iš Projekto lėšų)	7870,00			7870,00	9307,06		0,00	7641,90	16948,96
Drenažo sistemų įrengimas, II etapas	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00
Sklypo sutvarkymo darbai, II etapas	86639,51		60440,55	26198,96	30982,89	6715,36	7941,58	48046,98	86971,45
Laikino ir nuolatinio stendų įrengimas	900,00		450,00	450,00	532,17		0,00		532,17
Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas	700,00			700,00	827,82		0,00		827,82
Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas	500,00			500,00	591,30		0,00		591,30
be PVM	899939,27	-74049,72	597521,91	228367,64	270067,57	37533,64	44387,28	341167,15	655622,00
21%	188987,25	-15550,44	125479,60	47957,20	56714,19	7882,06	9321,33	71645,10	137680,62
ra suma su PVM)	1088926,52	-89600,16	723001,51	276324,84	326781,76	45415,70	53708,61	412812,25	793302,62

Užsakovas: UAB "Kriautė"