

Utenos g. kapitalinio remonto darbų veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų grupės numatomo įvykdymo išskaidymas												Panaudota lėšų, Eur (be PVM)	Panaudota lėšų, Eur (su PVM)	Įgyvendinimas, proc.
		1 mėn.		2 mėn.		3 mėn.		4 mėn.		5 mėn.		6 mėn.				
		Panaudota lėšų, Eur	Įgyvendinim o dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur	Įgyvendinim o dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur	Įgyvendinim o dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur	Įgyvendinim o dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur	Įgyvendinim o dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur	Įgyvendinim o dalis, proc.			
1.	Darbų atlikimas:													115170,00	139355,70	100,00
1.1.	Paruošiamieji darbai, statybvietės įrengimas (visi darbai, priklausantys pagal teisės aktų reikalavimus)	2613,63	100											2613,63	3162,49	100
1.2.	Žemės darbai	8000	58,42	5694,11	41,58									13694,11	16569,87	100
1.3.	Gatvės dangos konstrukcijos įrengimo darbai			51011,28	100									51011,28	61723,65	100
1.4.	Nuovažų įrengimo darbai	13003,92	65,94			6718,26	34,06							19722,18	23863,84	100
1.5.	Baigiamieji ir kiti projekte numatyti darbai	26393,6	93,83			1735,2	6,17							28128,8	34035,85	100
2.	Kiti darbai: elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimas ir pildymas visą statybos darbų vykdymo laikotarpį (įskaitant statybos užbaigimo procedūros laikotarpį), išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas, kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimas, statybos užbaigimo procedūros atlikimui reikalingų dokumentų pateikimas (įskaitant statybos užbaigimo vykdymo procedūrą), teisinė registracija ir kt.	1610	42,05	110	2,87	110	2,87	1000	26,11	500	13,05	500	13,05	3830	4634,3	100
	Bendra suma:	51621,15	43,38	56815,39	47,74	8563,46	7,2	1000	0,84	500	0,42	500	0,42	119000,00	143990,00	100

Užsakovas

Šilutės miesto savivaldybės administracijos

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Viktorija Žutaute

20

Rangovas

UAB "Kaslika" Kelių padalinio vadovas Albertas Stukas

Kelių padalinio vadovas

Albertas Stukas