

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO

2022 m. rugsėjo 30 d., Vilnius

Koncertinė įstaiga „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“, juridinio asmens kodas 190755747 buveinės adresas Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius, atstovaujama orkestro vadovo Stasio Pancekausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“),

UAB „Eltalis“, juridinio asmens kodas 124816511 buveinės adresas Eigulių g. 27, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Roko Ivaškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“),

toliau **Užsakovas** ir **Rangovas** kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai — **Šalimi**,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2021-07-20 Statybos rangos sutartis Nr. 13FP/21-23 dėl Vilniaus kongresų rūmų, adresu Vilniaus g. 6, Vilnius, rekonstravimo darbų ir darbo projekto dalių parengimo (toliau – Sutartis) įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 16 d.;
- pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą 2022 m. rugpjūčio mėnesio statybos sąnaudų elementų (pagal statinių tipą – visi statiniai) kainų pokytį (lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu), statybos kaina padidėjo 19.6 proc.;

Vadovaudamosi Sutarties 9.9.3. punktu, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo Šalys susitarė:

1. Neatliktų darbų vertę (neiškėta Sutarties kainos dalis) padidinti 19.6 (devyniolika su šešiomis dešimtosiomis) procentų:

	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
Neatliktų darbų vertė (neiškėta Sutarties kainos dalis) iki indeksavimo	5305103.37	6.419.175,08
Neatliktų darbų vertė (neiškėta Sutarties kainos dalis) po indeksavimo	6344903.63	7.677.333,39

2. Detalus neatliktų darbų vertės (neiškėtos Sutarties kainos dalies) padidinimo paskaičiavimas pagal Veiklų sąrašą pateikiamas priede Nr. 1.
3. Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę į 11.557.158,31 Eur (vienuolika milijonų penki šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 31 ct.) eurų su PVM, iš kurių PVM sudaro 2.005.787,81 Eur (du milijonai penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 81 ct.).
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:
 - 7.1. Priedas Nr. 1 – Veiklų sąrašas su perskaičiuota Sutarties kaina.

Užsakovas:

Rangovas:

7.2. Priedas Nr.2 – Statistikos departamento duomenys. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai paskelbti 2022-09-29 d.

7.3. Priedas Nr. 3 – Atliktų darbų aktų suvestinė ir aktai.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
<p>KĮ Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Juridinio asmens kodas: 190755747 Buveinės adresas: Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius PVM kodas: LT907557410 Tel. +370 5 262 81 27 El. p. kanceliarija@lvso.lt A. s. Nr. LT427044060005280604</p> <p>Orkestro vadovas Stasys Pancekauskas</p> 	<p>UAB „Eltalis“ Juridinio asmens kodas: 124816511 Buveinės adresas: Eigulių g. 27, Vilnius PVM kodas LT248165113 Tel.: +370 52430434 El. p.: andzejus@apsgrupe.lt A.s. Nr. LT764010051004287398</p> <p>Direktorius Rokas Ivaškevičius</p>  

Užsakovas:



Rangovas:



VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ (KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO 7.10),
VILNIAUS G. 6, VILNIUS REKONSTRAVIMO DARBAI

Veiklų sąrašas po indeksacijos

Eil. nr.	Nuolatinių Darbu veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Atliktų darbų dalis %	Atlikta darbų Eur be PVM	Neatliktų darbų Eur be PVM	Neatliktų darbų dalies Indeksacija (19.6%) Eur pagal 2022-08 mėn duomenys	Kaina Eur po indeksacijos be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349414.72	95.00%	331943.98	17470.74	3424.26	352838.98
2	Ardymo darbai	263167.65	95.00%	250009.27	13158.38	2579.04	265746.69
2.1	Ardymas. Stogo konstruktyvas	277960.00	100.00%	277960.00	0.00		277960.00
3	Konstrukcijos	1141697.74	68.52%	782342.67	359355.07	70433.59	1212131.33
4	Architektūra	3173150.90	11.07%	351109.15	2822041.75	553120.18	3726271.08
4.1	Architektūra įrenginiai	48600.00	0.00%	0.00	48600.00	9525.60	58125.60
5	Sklypo planas	233290.55	0.00%	0.00	233290.55	45724.94	279015.49
6	Elektrotechnika	693412.16	11.87%	82308.02	611104.14	119776.41	813188.57
7	Elektroniniai ryšiai	6380.75	2.67%	170.37	6210.38	1217.23	7597.98
8	Apsauginė signalizacija	43844.71	0.00%	0.00	43844.71	8593.56	52438.27
9	Gaisrinė signalizacija	39467.92	3.00%	1184.04	38283.88	7503.64	46971.56
10	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156514.41	7.00%	10956.01	145558.40	28529.44	185043.85
11	Procesų valdymas ir automatizavimas	140561.05	9.00%	12650.49	127910.56	25070.46	165631.51
12	PVA programavimo darbai	15603.84	0.00%	0.00	15603.84	3058.35	18662.19
13	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	239660.16	75.63%	181254.97	58405.19	11447.41	251107.57
14	Vėdinimas	963863.71	58.75%	566269.92	397593.79	77928.37	1041792.08
15	Šildymas	206695.61	48.43%	100102.68	106592.93	20892.20	227587.81
16	Oro kondicionavimas	451722.81	57.16%	258204.75	193518.06	37929.53	489652.34
17	Šiuos punktas	66561.56	0.00%	0.00	66561.56	13046.05	79607.61
	Suma be PVM	8511570.25		3206466.32	5305103.93	1039800.26	9551370.50
	PVM 21%	1787429.75		673357.93	1114071.83	218358.05	2005787.81
	Viso bendra suma su PVM	10299000.00		3879824.25	6419175.76	1258158.31	11557158.31

2021-07-20 Statybos rangos sutartis Nr. 13FP/21-23 dėl Vilniaus kongresų rūmų, adresu Vilniaus g. 6, Vilnius, rekonstravimo darbų ir darbo projekto dalių parengimo (toliau – Sutartis) įsigaliojo 2021 m. rugpjūčio 16 d.;

Statistikos departamento informacija. Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai 2022-09-29 d.

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai proc.	Visi statiniai					Administraciniai pastatai							
	2022M08	2022M07	2022M06	2022M05	2022M04	2022M03	2022M02	2022M01	2021M12	2021M11	2021M10	2021M09	2021M08
atnaujinamam laikotarpiui	19,6	19,5	19,8	19,7	21,1	19,8	15,5	11,8	10,0	10,2	9,4	8,6	7,8
palyginti su praėjusių metų gruodžio mėnesiu	16,7	16,0	15,3	14,1	13,0	9,2	4,8	1,2	10,0	9,8	8,7	7,6	7,3
palyginti su ankstesniu laikotarpiu	0,5	0,6	1,1	0,9	3,5	4,2	3,6	1,2	0,2	1,0	1,0	0,3	0,4
palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu	20,4	19,4	20,2	20,8	22,9	20,1	17,7	13,3	12,6	12,5	12,3	11,2	11,2
palyginti su praėjusių metų gruodžio mėnesiu	17,9	15,8	15,7	15,0	14,7	8,5	5,6	1,0	12,6	12,2	11,2	10,2	10,2
palyginti su ankstesniu laikotarpiu	1,9	0,0	0,2	0,6	5,8	2,8	4,5	1,0	0,3	0,9	0,9	0,0	0,2

Ernst

VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ (KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO 7.10), VILNIAUS G. 6, VILNIUS REKONSTRAVIMO DARBAI

Atliktų darbų aktų suvestinė

Eil. nr.	Nuolatinių Darbu veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Aktas Nr.1	Aktas Nr.2	Aktas Nr.3	Aktas Nr.4	Aktas Nr.5	Aktas Nr.6	Aktas Nr.7	Aktas Nr.8	Aktas Nr.9	Aktas Nr.10	Aktas Nr.11	Aktas Nr.12	Atlikta darbų Eur be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	65791.91	331943.98											331943.98
2	Ardymo darbai	184217.36												250009.27
2.1	Ardymas. Stogo konstruktyvas	16677.60			16677.60	63930.80	152878.00	35106.35	9367.25					277960.00
3	Konstrukcijos	239756.53			239756.53	205505.59	91335.82	74210.35	22833.95	456.68	62222.53	59305.49	26715.73	782342.67
4	Architektūra						63463.02	44106.8	64414.96	80280.72	39347.07	56640.74	2855.84	351109.15
4.1	Architektūra Įrenginiai													0.00
5	Sklypo planas													0.00
6	Elektrotechnika			41604.73	13868.24							3744.43	23090.62	82308.02
7	Elektroniniai ryšiai												170.37	170.37
8	Apsauginė signalizacija												1184.04	1184.04
9	Gaisrinė signalizacija													10956.01
10	Automatinė gaisro gesinimo sistema			6260.58	4695.43									12650.49
11	Procesų valdymas ir automatizavimas			7028.05	5622.44									0.00
12	PVA programavimo darbai													0.00
13	Vandentiekis ir nuotekų tinklai			9586.41	11983.01		2396.60	5392.35	11719.38	59004.33	30484.77	28423.69	22264.43	181254.97
14	Vėdinimas			57831.82	28915.91		28915.91	12626.61	63615.00	87904.37	181495.54	83470.60	21494.16	566269.92
15	Šildymas			10334.78	6200.87		6200.87	4547.30	4237.26	35241.60	1508.88	29950.19	1880.93	100102.68
16	Oro kondicionavimas			18068.91	22586.14				15990.99	10751.00	35595.75	155211.96		258204.75
17	Šilumos punktas													0.00
	Suma be PVM	65791.91	516161.34	150715.28	350306.17	269436.39	345190.22	175989.77	192178.80	273638.70	350654.54	416747.10	99656.11	3206466.32
	PVM 21%	13816.30	108393.88	31650.21	73564.30	56581.64	72489.95	36957.85	40357.55	57464.13	73637.45	87516.89	20927.78	673357.93
	Viso bendra suma su PVM	79608.21	624555.22	182365.49	423870.47	326018.03	417680.17	212947.62	232536.35	331102.83	424291.99	504263.99	120583.89	3879824.25

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 01

Data 2021-10-05

Užsakovas: KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS

Rangovas: UAB "ELTALIS"

Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS

Sudaryta už 2021 m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349 414,72			
2	Ardymo darbai	263 167,65	25,00%	25,00%	65 791,91
3	Ardymas. Stogo konstruktyvas	277 960,00			
4	Konstrukcijos	1 141 697,74			
5	Architektūra	3 173 150,90			
6	Architektūra. Įrenginiai	48 600,00			
7	Sklypo planas	233 290,55			
8	Elektrotechnika	693 412,16			
9	Elektroniniai ryšiai	6 380,75			
10	Apsauginė signalizacija	43 844,71			
11	Gaisrinė signalizacija	39 467,92			
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156 514,41			
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	140 561,05			
14	PVA programavimo darbai	15 603,84			
15	Vandentekis ir nuotekų tinklai	239 660,16			
16	Vėdinimas	963 863,71			
17	Šildymas	206 695,61			
18	Oro kondicionavimas	451 722,81			
19	Šilumos punktas	66 561,56			
Suma be PVM (Eur):					65 791,91
PVM(21%):					13 816,30
Bendra suma su PVM (Eur):					79 608,21

Užsakovas

2021 m. spalio 05d.

Martynas Indriūnas
Ūkio skyriaus vadovas

Gustava Čiulėnaitė
Statybos projekto techninės
patvirtėjas

2021-10-08



Rangovas

2021 m. spalio 05d.

Martynas Šileika

Užsakymo skyriaus
Statybos inžinierius

Užsakovas: KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS

Rangovas: UAB "ELTALIS"

Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS

Sudaryta už 2021 m. spalio mėn.

Eil. Nr.	Darbu grupių (etapu) pavadinimas	Kaina pagal sąrašą (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349 414,72	95,00%	95,00%	331 943,98
2	Ardymo darbai	263 167,65	95,00%	70,00%	184 217,36
3	Ardymas. Stogo konstruktyvas	277 960,00			
4	Konstrukcijos	1 141 697,74			
5	Architektūra	3 173 150,90			
6	Architektūra. Inžinieriniai	48 600,00			
7	Sklypo planas	233 290,55			
8	Elektrotechnika	693 412,16			
9	Elektroniniai ryšiai	6 380,75			
10	Apsauginė signalizacija	43 844,71			
11	Gaisrinė signalizacija	39 467,92			
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156 514,41			
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	140 561,05			
14	PVA programavimo darbai	15 603,84			
15	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	239 660,16			
16	Vėdinimas	963 863,71			
17	Šildymas	206 695,61			
18	Oro kondicionavimas	451 722,81			
19	Šilumos punktas	66 561,56			
		Suma be PVM (Eur):			516 161,34
					108 393,88
					624 555,22
		Bendra suma su PVM (Eur):			

Užsakovas

2021 m. spalio d.

Gintarė Gimbirienė
 Statybos skyriaus techninis
 patvirtinimas

Rangovas

2021 m. spalio 14 d.

Martynas Rūdytis
 Ūkio skyriaus vadovas

Orkestro vadovas
 Statybos skyriaus

Rasa

Užsakovas: **KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS**
 Rangovas: **UAB "ELTALIS"**
 Objektas: **VILNAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS**
 Sudaryta už 2021 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.	Darbu grupių (etapu) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349 414,72	95,00%		
2	Ardymo darbai	263 167,65	95,00%		
3	Ardymas. Stogo konstruktyvas	277 960,00			
4	Konstrukcijos	1 141 697,74			
5	Architektūra	3 173 150,90			
6	Architektūra. Įrenginiai	48 600,00			
7	Sklypo planas	233 290,55			
8	Elektrotechnika	693 412,16	6,00%	6,00%	41 604,73
9	Elektroniniai ryšiai	6 380,75			
10	Apsauginė signalizacija	43 844,71			
11	Gaisrinė signalizacija	39 467,92			
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156 514,41	4,00%	4,00%	6 260,58
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	140 561,05	5,00%	5,00%	7 028,05
14	PVA programavimo darbai	15 603,84			
15	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	239 660,16	4,00%	4,00%	9 586,41
16	Vėdinimas	963 863,71	6,00%	6,00%	57 831,82
17	Šildymas	206 695,61	5,00%	5,00%	10 334,78
18	Oro kondicionavimas	451 722,81	4,00%	4,00%	18 068,91
19	Šilumos punktas	66 561,56			
Suma be PVM (Eur):					150 715,28
PVM(21%):					31 650,21
Bendra suma su PVM (Eur):					182 365,49

Užsakovas
 2021 m. lapkričio 25 d.

Rangovas
 2021 m. lapkričio 25 d.
 UAB "ELTALIS"
 DOKUMENTAS

Gintaras Grėbliūnas
 Statinio statybos techninis
 priežiūrojas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 05
2022 m. sausio 31 d.

Užsakovas: KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS

Rangovas: UAB "ELTALIS"

Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS

Sudaryta už 2021 m. sausio mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutarį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349 414,72	95,00%		
2	Ardymo darbai	263 167,65	95,00%		
3	Ardymas. Stogo konstruktyvas	277 960,00	29,00%	23,00%	63 930,80
4	Konstruokėjos	1 141 697,74	39,00%	18,00%	205 505,59
5	Architektūra	3 173 150,90			
6	Architektūra. Įrenginiai	48 600,00			
7	Sklypo planas	233 290,55			
8	Elektrotechnika	693 412,16	8,00%		
9	Elektroniniai ryšiai	6 380,75			
10	Apsauginė signalizacija	43 844,71			
11	Gaisrinė signalizacija	39 467,92			
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156 514,41	7,00%		
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	140 561,05	9,00%		
14	PVA programavimo darbai	15 603,84			
15	Vandentekis ir nuotekų tinklai	239 660,16	9,00%		
16	Vėdinimas	963 863,71	9,00%		
17	Šildymas	206 695,61	8,00%		
18	Oro kondicionavimas	451 722,81	9,00%		
19	Šilumos punktas	66 561,56			
		8511570,25			
			Suma be PVM (Eur):		269 436,39
			PVM(21%):		56 581,64
			Bendra suma su PVM (Eur):		326 018,04

Užsakovas

2022 m. sausio 31 d.

Gintaras Grebilinas
Statinio statybos techninis
direktorius



2022-02-04

B. Samulėnaitė Reikere
2022-02-07

Rangovas

2022 m. sausio 31 d.

UAB "ELTALIS"

14. Hruskyus

Orkestro vadovas
Stasys P.



Statybos rangos sutarties Nr. 13FP/21-23
ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 06
 2022 m. vasario 28d.

Užsakovas: KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS
 Rangovas: UAB "ELTALIS"
 Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS
 Sudaryta už 2022 m. vasario mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutarį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkuro sąlygų 2.1 p.)	349 414,72	95,00%		-
2	Ardymo darbai	263 167,65	95,00%		-
3	Ardymas. Stogo konstruktyvas	277 960,00	84,00%	55,00%	152 878,00
4	Konstrukcijos	1 141 697,74	47,00%	8,00%	91 335,82
5	Architektūra	3 173 150,90	2,00%	2,00%	63 463,02
6	Architektūra. Įrenginiai	48 600,00			-
7	Sklypo planas	233 290,55			-
8	Elektrotechnika	693 412,16	8,00%		-
9	Elektroniniai ryšiai	6 380,75			-
10	Apsauginė signalizacija	43 844,71			-
11	Gaisrinė signalizacija	39 467,92			-
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156 514,41	7,00%		-
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	140 561,05	9,00%		-
14	PVA programavimo darbai	15 603,84			-
15	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	239 660,16	10,00%	1,00%	2 396,60
16	Vėdinimas	963 863,71	12,00%	3,00%	28 915,91
17	Šildymas	206 695,61	11,00%	3,00%	6 200,87
18	Oro kondicionavimas	451 722,81	9,00%		-
19	Šilumos punktas	66 561,56			-
		8511570,25			
			Suma be PVM (Eur):		345 190,22
			PVM(21%):		72 489,95
			Bendra suma su PVM (Eur):		417 680,17

Užsakovas

2022 m. vasario 28d.

Gintaras Gražvilinias
 Statinio statybos techninis
 priežiūrininkas

2022-03-04

AB Saulius R. 2022-03-04

Rangovas

UAB "ELTALIS"

2022 m. vasario 28d.

M. Hasiulytis

Užsakovas: KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS
Rangovas: UAB "EITALIS"
Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS
Sudaryta už 2022 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Darbi grupių (slapti) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projektavimas, priskiriamų rangovui (Konkurse sąlygų 2.1 p.) patvirtinimas	349,414.72	95.00%		-
2	Aravimo darbai	263,167.65	95.00%		-
3	Aravimas. Stogo konstrukcijos	277,960.00	96.63%	12.65%	35,106.35
4	Konstruktijos	1,141,697.74	53.50%	6.50%	74,210.33
5	Architektūra	3,173,150.90	3.39%	1.39%	44,106.80
6	Architektūra. Įrenginiai	48,600.00	-	-	-
7	Sėdyto planas	233,230.55	-	-	-
8	Elektrinė instaliacija	693,412.16	8.00%	-	-
9	Elektroniniai ryšiai	43,844.71	-	-	-
10	Apsauginė signalizacija	39,467.62	-	-	-
11	Garstinė signalizacija	136,514.41	7.00%	-	-
12	Automatinė garso gesinimo sistema	140,561.03	9.00%	-	-
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	15,603.84	-	-	-
14	PVA programavimo darbai	239,660.16	12.25%	2.25%	5,392.35
15	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	963,863.71	13.11%	1.31%	12,626.61
16	Vėdinimas	206,695.61	13.20%	2.20%	4,347.30
17	Sildymas	451,722.81	9.00%	-	-
18	Oro kondicionavimas	66,561.56	-	-	-
19	Silumos punktas	851,870.25	-	-	-
			Suma be PVM (Eur):		175,989.77
			PVM(21%):		36,957.85
			Bendra suma su PVM (Eur):		212,947.62

Užsakovas

2022 m. kovo 31 d.

Gintaras Grigelionas
Statinio eksploatavimas

[Signature]

2022-04-08

[Handwritten note]

Orkestro vadovas
Stasys Papėkaiškas

[Signature]

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 07
2022 m. balandžio 30 d.

Užsakovas: KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS
Rangovas: UAB "ELTALIS"
Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS
Sudaryta už 2022 m. balandžio 30 d.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkreso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349,414.72	95.00%	-	-
2	Artymas darbai	263,167.65	95.00%	-	-
3	Artymas. Stogo konstruktyvas	277,960.00	100.00%	3.37%	9,367.25
4	Konstruktijos	1,141,697.74	55.50%	2.00%	22,833.95
5	Architektūra	3,173,150.90	5.42%	2.03%	64,414.96
6	Architektūra. Įrenginiai	48,600.00	-	-	-
7	Stūvyo planas	233,290.55	-	-	-
8	Elektrotechnika	693,412.16	8.00%	-	-
9	Elektroniniai ryšiai	6,380.75	-	-	-
10	Apsauginė signalizacija	43,844.71	-	-	-
11	Gaisrinė signalizacija	39,467.92	7.00%	-	-
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156,514.41	9.00%	-	-
13	Procesi valdymas ir automatizavimas	140,561.05	-	-	-
14	PVA programavimo darbai	15,603.84	-	-	-
15	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	239,660.16	17.14%	4.89%	11,719.38
16	Vidinimas	963,863.71	19.91%	6.60%	63,615.00
17	Sildymas	206,695.61	15.25%	2.05%	4,237.26
18	Oro kondicionavimas	451,722.81	12.54%	3.54%	15,990.99
19	Šilumos punktas	66,561.56	-	-	-
		851,1570.25	Suma be PVM (Eur):		192,176.80
			PVM(21%):		40,857.55
			Bendra suma su PVM (Eur):		232,536.35

Užsakovas

2022 m. balandžio 30 d.

Gintaras Grebaitis
Statinio statybos techninis
nėžiavėtojas

[Signature]

2022-05-04

[Signature]
Projekto vadovas

Rangovas

2022 m. vasario 28 d.

[Signature]
2022 m. vasario 28 d.
UAB "ELTALIS"
proj. vadovas Rangovas

Orkestro vadovas
Statybos F...

[Signature]

Izdevums: KONCERTINĒ ISTAĪVA LIELĀ VES SINFONIS ORKESTRĀLS
Reģistrs: UAB "VILTAIS"
Objekts: VIENĀKŠ KONGRESU RĪKŪ, VIENĀKŠ G. 6. VILNIĀS
Sudrabs uz 2022. m. līdz 30. d.

Eiļ. Nr.	Darbu grupu (ceturk) pavairojums	Izdevuma summa (Eiļ) bez PVN	Atlikto Darbu grupu (ceturk) daļa no izdevuma summas	Atlikto Darbu grupu (ceturk) daļa no PVN	Atlikto Darbu grupu (ceturk) daļa no PVN (Eiļ) bez PVN	Atlikto Darbu grupu (ceturk) daļa no PVN (Eiļ) bez PVN
1	Darbu projekta daļu, priekšmetu sagatavošana	349,474.72	95.00%	95.00%	-	-
2	Koncertu izdevumi 2.1. b.1. ceturksnis	253,167.65	95.00%	95.00%	-	-
3	Admīn. darbi	277,998.00	100.00%	100.00%	-	-
4	Admīn. darbi	1,141,997.74	60.00%	60.00%	5.00%	65,272.55
5	Admīn. darbi	3,145,456.00	9.10%	9.10%	1.50%	35,347.07
6	Admīn. darbi	45,545.00	-	-	-	-
7	Sliktas ziņas	233,299.55	-	-	-	-
8	Elektronika	693,412.15	8.00%	8.00%	-	-
9	Elektronika	6,380.75	-	-	-	-
10	Elektronika	49,344.71	-	-	-	-
11	Elektronika	38,402.72	8.00%	8.00%	-	-
12	Elektronika	18,711.11	-	-	-	-
13	Elektronika	140,541.01	9.00%	9.00%	-	-
14	PVA izpildes darbi	15,600.00	-	-	-	-
15	Veidnesis ir ieviests	299,640.16	54.00%	54.00%	12.70%	37,464.77
16	Veidnesis ir ieviests	962,863.71	47.00%	47.00%	18.33%	131,402.54
17	Sistēmas	206,695.61	33.00%	33.00%	0.70%	1,509.98
18	Veidnesis ir ieviests	451,722.81	23.00%	23.00%	7.80%	15,955.79
19	Veidnesis ir ieviests	85,119.25	-	-	-	-
Summa bez PVN (Eiļ)					350,654.53	350,654.53
Summa ar PVN (Eiļ)					380,612.55	380,612.55
Beidza darbu su PVN (Eiļ)					424,291.99	424,291.99

Rūta

Izdevums

2022. m. līdz 30. d.

Reģistrs

Gimnāzija "Viltais"
Siauliai, Lielā ielā 28
reģistrācijas
numurs: 1379/21-23

M. Haidys
UAB "Viltais"

2022-07-01

Janis Plutis
2022-07-01

Martynas Plutis
UAB "Viltais" vadītājs

2022-07-01

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 10
2022 m. liepos 31 d.

Užsakovas: KONCERTINĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS

Rangovas: UAB "ELTALIS"

Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS

Sudaryta už 2022 m. liepos 31 d.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkurso sąlygų 2.1 p.) parengimas	349,414.72	95.00%	-	-
2	Ardymo darbai	263,167.65	95.00%	-	-
3	Ardymas. Stogo konstrukcijos	277,960.00	100.00%	-	-
4	Konstrukcijos	1,141,697.74	66.18%	5.19%	59,305.49
5	Architektūra	3,173,150.90	10.98%	1.79%	56,640.74
6	Architektūra. Įranginiai	48,600.00	-	-	-
7	Slėpimo planas	233,290.55	-	-	-
8	Elektrotechnika	693,412.16	8.54%	0.54%	3,744.43
9	Elektroniniai ryšiai	6,380.75	-	-	-
10	Apsauginė signalizacija	43,844.71	-	-	-
11	Gaisrinė signalizacija	39,467.92	7.00%	-	-
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	156,514.41	-	-	-
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	140,561.05	9.00%	-	-
14	PVA programavimo darbai	15,603.84	-	-	-
15	Vandentėbės ir nuotekų tūndai	239,660.16	66.34%	11.86%	28,493.69
16	Vėdinimas	963,865.71	56.52%	8.66%	83,470.60
17	Sildymas	206,695.61	47.52%	14.49%	29,950.19
18	Oro kondicionavimas	451,722.81	57.16%	34.36%	155,211.96
19	Šilumos punktas	66,561.56	-	-	-
		8311570.25			
			Suma be PVM (Eur):		416,747.10
			PVM(21%):		87,516.89
			Bendra suma su PVM (Eur):		504,263.99

Užsakovas

2022 m. liepos 31 d.

Gintaras Grebilionas
Statinio statybos techninis
priglaudėjas

Rangovas

Algis Maslauskas
Statybos projekto
vadovasMarius Rūdvytis
Ūkio skyriaus vadovas

Užsakovas: KONKRETNĖ ĮSTAIGA LIETUVOS SIMFONINIS ORKESTRAS
 Rangovas: UAB "ELTALIS"
 Objektas: VILNIAUS KONGRESŲ RŪMŲ, VILNIAUS G. 6, VILNIUS
 Sudaryta už 2022 m. nuo rugpjūčio 01 iki rugpjūčio 16 d.

Eil. Nr.	Darbu grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
1	Darbo projekto dalių, priskiriamų rangovui (Konkarsu sąlyga 2.1 p.) patenkinimas	349,414.72	95.00%	-	-
2	Ardymo darbai	263,167.65	95.00%	-	-
3	Ardymas. Stogo konstrukcijos	277,960.00	100.00%	-	-
4	Konstruktijos	1,141,697.74	68.52%	2.34%	26,715.73
5	Architektūra	3,173,150.90	1.07%	0.09%	2,855.84
6	Architektūra. Įrenginiai	48,600.00	-	-	-
7	SKlypo planas	232,290.55	-	-	-
8	Elektrotechnika	693,412.16	11.87%	3.33%	23,090.62
9	Elektroniniai ryšiai	6,380.75	2.67%	2.67%	170.37
10	Apsauginė signalizacija	43,844.71	3.00%	3.00%	1,184.04
11	Gaisrinė signalizacija	156,514.41	7.00%	-	-
12	Automatinė gaisro gesinimo sistema	140,561.05	9.00%	-	-
13	Procesų valdymas ir automatizavimas	15,603.84	-	-	-
14	PVA prognozeavimo darbai	239,660.16	75.63%	9.29%	22,364.43
15	Vandentiekis ir nuotekų tinklai	963,863.71	58.75%	2.23%	21,494.16
16	Vėdinimas	206,695.61	48.43%	0.91%	1,880.93
17	Šildymas	451,722.81	57.16%	-	-
18	Oro kondicionavimas	66,561.56	-	-	-
19	Šilumos punktas	851,1570.25	-	-	-
			Suma be PVM (Eur):	99,656.11	99,656.11
			PVM(21%):	20,927.78	20,927.78
			Bendra suma su PVM (Eur):	120,583.89	120,583.89

Užsakovas

2022 m. nuo rugpjūčio 01 iki rugpjūčio 16 d.

Gintaras Gireblomas
 Statybos statybos techninis
 vadovas

Stasys Patrickevičius
 Projektavimas

Rangovas

2022 m. nuo rugpjūčio 01 iki rugpjūčio 16 d.

Algirdas Mačiūnas
 Projektų vadovas

Orkestro vadovas
 Stasys Patrickevičius