

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ
Panevėžio miesto Beržų g. paprastojo remonto darbai

2023 m. lapkričio 10 d.

Darbų pradžia: 2023 m. lapkričio mėn.
Darbų pabaiga: 2024m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbus atliks (Rangovas / subrangovas / subteikėjas)	Darbų veiklos (etapo) kaina, Eur	Metai	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
					11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
1	Paprastojo remonto aprašo parengimas ir suderinimas	Stasio Pakarklio įmonė	15 800,00					15800,00								
2	Gatvės remonto darbai ir kt.	Stasio Pakarklio įmonė	507015,41						25500,00	76030,00	152100,0	232100,0	21265,41			
3	Pėsčiųjų tako remonto darbai ir kt.	UAB „Panevėžio melioracija“	185508,74						18550,00	37100,00	92754,00	18550,00	18554,74			
4	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas	Stasio Pakarklio įmonė	2000,00											1000,00	1000,00	
		Suma (be PVM):	710324,15					15800,00	44050,00	113150,00	244854,00	250650,00	39820,15	1000,00	1000,00	
		PVM [%] suma:	149168,07					3318,00	9250,50	23761,50	51419,34	52636,50	8362,23	210,00	210,00	
		Bendra suma:	859492,22					19118,00	53300,50	136911,50	296273,34	303286,50	48182,38	1210,00	1210,00	

PASTABOS:

- Kalendorinis darbų vykdymo grafikas ir pinigų srautų prognozė pateikiama po pirkimo sutarties su perkancija organizacija pasirašymo.
- Kalendoriniame darbų vykdymo grafike ir pinigų srautų prognozėje turi būti pateikta detali informacija (fizine ir finansine išraiška) apie tai, kokius darbus pagal darbų veiklas planuoja atlikti Rangovas ir (ar) subrangovas / subteikėjas. Informacija turi atitikti tiekėjo pateiktame nasilulvme nurodytus duomenis ir apimtis.

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(vargdas ir pavardė)
Atestato Nr. 24302