

STABDOMŲ DARBŲ APIMTIES NUSTATYMO PROTOKOLAS Nr. 1

2023 m. rugpjūčio 29 d.

Dalyviai:

BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas) atstovai:

- Dalius Sabaliauskas, Inžinierius, dalius@cac.lt; +37065248788

UAB “Archimenai” atstovai:

- Karolis Maciulevičius, Projekto vadovas, archimenai@gmail.com;

UAB “HSC Baltic” (toliau - Rangovas) atstovai:

- Darius Kebedys, Projektų direktorius, d.kebedys@hsc.lt; +37065518052
- Andrejus Chlebnikovas, Statinio statybos vadovas, a.chlebnikovas@hsc.lt;

UAB “Statybų inžinierinės paslaugos” atstovas:

- Gediminas Kalonas, Techninės priežiūros vadovas, gediminas@sipaslaugos.lt;

Rangos sutarties pavadinimas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Rangos sutarties data ir Nr.: 2022-11-04, VPS-41

Protokolo sudarymo tikslas: nustatyti tikslią stabdomų darbų apimtį

1. Atsižvelgiant į tai, kad statinio projekte Parodų rūmai, Vokiečių g. 2, Vilniuje, “Kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai“ dėl projekto energetinės klasės keitimo iš B į C, nuo 2023-03-27 iki 2023-04-27 buvo stabdomi visi VIPA finansuojami darbai (Užsakovo raštu Nr. 2023-03-27 S-73); taip pat Užsakovo raštu Nr. 2023-04-25 Nr. S-97 nuo 2023-04-25 iki dabar yra sustabdyti langų ardymo darbai, sutaptintų stogų ir parapetų ardymo ir įrengimo darbai virš patalpų 2-1 ir 2-11, ŠVOK sprendiniai patalpoje 1-17; taip pat dėl techninio projekto naujos Šilumos gamybos projekto A laidos parengimo (parengta 2023-06-13) nuo 2023-03-27 iki 2023-06-13 negalėjo būti vykdomi ir kiti su sustabdytais darbais technologiškai susiję darbai, išskyrus žemiau pateikti darbai:
 - 56 % visų pastato vidaus griovimo ir demontavimo darbų iš darbo projekto Architektūros dalies apimties;
 - 0,8 m³ senos šildymo įrangos demontavimo darbų iš Šildymo dalies;
 - 0,9 m³ senos vėdinimo įrangos demontavimo darbų iš Vėdinimo dalies;
2. Taip pat dėl projekto energetinės klasės keitimo iš B į C koreguojama techninio projekto gaisrinės saugos dalis (leidžiama GS dalies A laida), todėl nuo 2023-04-11 dienos (Rangovo raštas Nr. SR-2023-072 informuojantis Užsakovą, apie naujos GS dalies projekto laidos būtinumą) buvo sustabdyti visi rangos darbai, išskyrus žemiau išvardintus darbus:

- Griovimo ir demontavimo darbų iš darbo projekto Architektūros dalies pastato viduje pilna apimtimi;
- Senos šildymo ir vėdinimo įrangos demontavimo darbų iš darbo projektų Š ir VOK dalių pilna apimtimi;
- Vandentiekio, nuotekų ir elektroninių ryšių įrangos demontavimo darbų iš darbo projektų VN ir ER dalių pilna apimtimi;
- Vėdinimo ortakių tiesimo ir izoliavimo antresolėje virš 2-11 patalpos įrengimo darbus (PI-10 sistema) iš darbo projekto Vėdinimo dalies:
 - Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm – 9 m.
 - Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm – 24 m.
 - Vamzdyno armatūros izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) – 38 m².
- Vėdinimo ortakių tiesimo 2 a. patalpose Nr. 2-4 ir 2-7 įrengimo darbus (PI-8, PI-9 sistemos) iš darbo projekto Vėdinimo dalies:
 - Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm – 24 m.
 - Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm – 21 m.
 - Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 630 mm iki 800 mm – 13 m.

Užsakovo atstovas

Dalius Sabaliauskas

Rangovo atstovas

Darius Kebedys

Statybos vadovas

Andrejus Chlebnikovas

Projekto vadovas (darbo projekto)

Karolis Maciulevičius

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Karolis Maciulevičius

Techninės priežiūros vadovas

Gediminas Kalonas

Pasirašoma elektroniniais parašais