

**DARBŲ MOKĖJIMO GRAFIKAS**
**PROJEKTAS: Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno naujų sekcijų įrengimo bei teritorijos sutvarkymo darbai**

| Eil. Nr.          | Darbų grupė ir darbų pavadinimas                                                                                                                              | Suma, Eur be PVM | Mėnesis<br>savaitė | 2023          |             |                |              |             |              |            |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|
|                   |                                                                                                                                                               |                  |                    | Rugsėjis<br>1 | Spalis<br>2 | Lapkritis<br>3 | Gruodis<br>4 | Sausis<br>5 | Vasaris<br>6 | Kovas<br>7 | Balandis<br>8 |
|                   |                                                                                                                                                               |                  |                    | Eur           | Eur         | Eur            | Eur          | Eur         | Eur          | Eur        | Eur           |
| 1.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS BENDRASTATYBINIAI DARBAI                                                                           | 35.706,99        |                    | 0,00          | 3.635,58    | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.              | Informacinių stendų su metalinėmis atramomis įrengimas                                                                                                        | 4.544,48         |                    | 0,00          | 3.635,58    | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1.2.              | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai                                                                                                              | 31.162,51        |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 2.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS TREČIOS SEKCIJOS TERITORIJOS PARUOŠIAMIEJI ŽEMĖS DARBAI                                            | 1.976.993,27     |                    | 0,00          | 78.111,66   | 47.583,33      | 217.797,22   | 0,00        | 0,00         | 162.159,73 | 204.902,67    |
| 2.1.              | Sklypo dalies paruošiamieji žemės darbai:                                                                                                                     | 1.397.289,21     |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 204.902,67   | 0,00        | 0,00         | 136.601,78 | 204.902,67    |
| 2.2.              | Darbai iš projekto Nr.18-05:                                                                                                                                  | 579.704,06       |                    | 0,00          | 78.111,66   | 47.583,33      | 12.894,55    | 0,00        | 0,00         | 25.557,95  | 0,00          |
| 3.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS 5 SEKCIJOS DALIES STATYBA                                                                          | 3.517.291,53     |                    | 0,00          | 21.680,00   | 185.921,42     | 123.947,61   | 0,00        | 0,00         | 123.947,61 | 371.842,83    |
| 3.1.              | Sklypo planas(sutvarkymas):                                                                                                                                   | 1.562.425,73     |                    | 0,00          | 21.680,00   | 185.921,42     | 123.947,61   | 0,00        | 0,00         | 123.947,61 | 371.842,83    |
| 3.2.              | Konstrukcijos:                                                                                                                                                | 1.842.134,35     |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.2.1.            | Paruošiamieji ir žemės darbai                                                                                                                                 | 190.738,70       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.2.2.            | Dirbtinės hidrogeologinės užtvartos įrengimas                                                                                                                 | 590.438,40       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.2.3.            | HDPE Geomembranos įrengimas                                                                                                                                   | 271.872,30       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.2.4.            | Apsauginės geotekstilės paklojimas                                                                                                                            | 136.764,95       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.2.5.            | Drenažinio sluoksnio įrengimas                                                                                                                                | 652.320,00       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.              | Filtrato surinkimo tinklai:                                                                                                                                   | 87.681,44        |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 3.4.              | Lietaus nuotekų tinklai:                                                                                                                                      | 25.050,01        |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS 3 SEKCIJOS DALIES(ASBESTO TURINČIŲ ATLIEKŲ SUBSEKCIJA) VIDUGIRIŲ K. 3, VIEVIO SEN., ELEKTRŲNŲ SAV. | 684.501,77       |                    | 0,00          | 180,00      | 5.560,98       | 5.560,98     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.1.              | Sklypo planas(sutvarkymas):                                                                                                                                   | 286.924,05       |                    | 0,00          | 180,00      | 5.560,98       | 5.560,98     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.2.              | Konstrukcijos                                                                                                                                                 | 377.083,16       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.2.1.            | Paruošiamieji ir žemės darbai                                                                                                                                 | 4.757,50         |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.2.2.            | Dirbtinės hidrogeologinės užtvartos įrengimas                                                                                                                 | 149.682,00       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.2.3.            | HDPE Geomembranos įrengimas                                                                                                                                   | 62.698,11        |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.2.4.            | Apsauginės geotekstilės paklojimas                                                                                                                            | 29.880,55        |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.2.5.            | Drenažinio sluoksnio įrengimas                                                                                                                                | 130.065,00       |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| 4.3.              | Filtrato surinkimo tinklai                                                                                                                                    | 20.494,56        |                    | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| Viso, Eur be PVM: |                                                                                                                                                               | 6.214.493,56     |                    | 0,00          | 103.607,24  | 239.065,73     | 347.305,81   | 0,00        | 0,00         | 286.107,34 | 576.745,50    |
| PVM:              |                                                                                                                                                               | 1.305.043,65     |                    | 0,00          | 21.757,52   | 50.203,80      | 72.934,22    | 0,00        | 0,00         | 60.082,54  | 121.116,56    |
| Viso, Eur su PVM  |                                                                                                                                                               | 7.519.537,21     |                    | 0,00          | 125.364,76  | 289.269,53     | 420.240,03   | 0,00        | 0,00         | 346.189,88 | 697.862,06    |

DARBŲ MOKĖJIMO GRAFIKAS  
PROJEKTAS: Vilniaus regioninio nepavoj

| 2024              |                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |              |            |            |        |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| Eil. Nr.          | Darbų grupė ir darbų pavadinimas                                                                                                                              | Gegužė     | Birželis   | Liepa      | Rugpjūtis  | Rugsėjis   | Spalis       | Lapkritis  | Gruodis    | Sausis | Vasaris |
|                   |                                                                                                                                                               | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14           | 15         | 16         | 17     | 18      |
|                   |                                                                                                                                                               | Eur        | Eur        | Eur        | Eur        | Eur        | Eur          | Eur        | Eur        | Eur    | Eur     |
| 1.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS BENDRASTATYBINIAI DARBAI                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 1.1.              | Informacinių stendų su metalinėmis atramomis įrengimas                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 1.2.              | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 2.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS TREČIOS SEKCIJOS TERITORIJOS PARUOŠIAMIEJI ŽEMĖS DARBAI                                            | 204.902,67 | 204.902,67 | 382.772,51 | 213.275,63 | 151.661,98 | 77.985,18    | 20.840,27  | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 2.1.              | Sklypo dalies paruošiamieji žemės darbai:                                                                                                                     | 204.902,67 | 204.902,67 | 229.424,80 | 136.601,78 | 73.700,32  | 0,00         | 1.349,85   | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 2.2.              | Darbai iš projekto Nr.18-05:                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 153.347,71 | 76.673,85  | 77.961,66  | 77.985,18    | 19.490,42  | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS 5 SEKCIJOS DALIES STATYBA                                                                          | 309.869,03 | 206.219,23 | 334.391,20 | 354.263,04 | 351.628,40 | 1.073.834,28 | 59.239,83  | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.1.              | Sklypo planas(sutvarkymas):                                                                                                                                   | 309.869,03 | 123.947,61 | 0,00       | 0,00       | 190.992,45 | 50.530,29    | 59.239,83  | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.2.              | Konstrukcijos:                                                                                                                                                | 0,00       | 57.221,61  | 312.470,84 | 354.263,04 | 160.635,95 | 957.542,91   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.2.1.            | Paruošiamieji ir žemės darbai                                                                                                                                 | 0,00       | 57.221,61  | 76.295,48  | 0,00       | 0,00       | 57.221,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.2.2.            | Dirbtinės hidrogeologinės užtvartos įrengimas                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 236.175,36 | 354.263,04 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.2.3.            | HDPE Geomembranos įrengimas                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54.374,46  | 217.497,84   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.2.4.            | Apsauginės geotekstilės paklojimas                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41.029,49  | 95.735,46    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.2.5.            | Drenažinio sluoksnio įrengimas                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65.232,00  | 587.088,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.3.              | Filtrato surinkimo tinklai:                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 21.920,36  | 0,00       | 0,00       | 65.761,08    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 3.4.              | Lietaus nuotekų tinklai:                                                                                                                                      | 0,00       | 25.050,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 4.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS 3 SEKCIJOS DALIES(ASBESTO TURINČIŲ ATLIEKŲ SUBSEKCIJA) VIDUGIRIŲ K. 3, VIEVIO SEN., ELEKTRŲNŲ SAV. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.991,99  | 98.987,42    | 264.826,76 | 244.363,64 | 0,00   | 0,00    |
| 4.1.              | Sklypo planas(sutvarkymas):                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.991,99  | 98.987,42    | 47.689,15  | 63.923,53  | 0,00   | 0,00    |
| 4.2.              | Konstrukcijos                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 217.137,61 | 159.945,55 | 0,00   | 0,00    |
| 4.2.1.            | Paruošiamieji ir žemės darbai                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.757,50   | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 4.2.2.            | Dirbtinės hidrogeologinės užtvartos įrengimas                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 149.682,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 4.2.3.            | HDPE Geomembranos įrengimas                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 62.698,11  | 0,00       | 0,00   | 0,00    |
| 4.2.4.            | Apsauginės geotekstilės paklojimas                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29.880,55  | 0,00   | 0,00    |
| 4.2.5.            | Drenažinio sluoksnio įrengimas                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 130.065,00 | 0,00   | 0,00    |
| 4.3.              | Filtrato surinkimo tinklai                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 20.494,56  | 0,00   | 0,00    |
| Viso, Eur be PVM: |                                                                                                                                                               | 514.771,70 | 411.121,90 | 717.163,71 | 567.538,67 | 566.282,37 | 1.250.806,88 | 344.906,86 | 244.363,64 | 0,00   | 0,00    |
| PVM:              |                                                                                                                                                               | 108.102,06 | 86.335,60  | 150.604,38 | 119.183,12 | 118.919,30 | 262.669,44   | 72.430,44  | 51.316,36  | 0,00   | 0,00    |
| Viso, Eur su PVM  |                                                                                                                                                               | 622.873,76 | 497.457,50 | 867.768,09 | 686.721,79 | 685.201,67 | 1.513.476,32 | 417.337,30 | 295.680,00 | 0,00   | 0,00    |

DARBŲ MOKĖJIMO GRAFIKAS  
PROJEKTAS: Vilniaus regioninio nepavoj

| 2025              |                                                                                                                                                             |          |           |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Eil.<br>Nr.       | Darbų grupė ir darbų pavadinimas                                                                                                                            | Kovas    | Balandis  | Gegužė    |
|                   |                                                                                                                                                             | 19       | 20        | 21        |
|                   |                                                                                                                                                             | Eur      | Eur       | Eur       |
| 1.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS BENDRASTATYBINIAI DARBAI                                                                         | 908,90   | 0,00      | 31.162,51 |
| 1.1.              | Informacinių stendų su metalinėmis atramomis įrengimas                                                                                                      | 908,90   | 0,00      | 0,00      |
| 1.2.              | Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 31.162,51 |
| 2.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS TREČIOS SEKCIJOS TERITORIJOS PARUOŠIAMIEJI ŽEMĖS DARBAI                                          | 0,00     | 10.097,75 | 0,00      |
| 2.1.              | Sklypo dalies paruošiamieji žemės darbai:                                                                                                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 2.2.              | Darbai iš projekto Nr.18-05:                                                                                                                                | 0,00     | 10.097,75 | 0,00      |
| 3.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS 5 SEKCIJOS DALIES STATYBA                                                                        | 0,00     | 507,05    | 0,00      |
| 3.1.              | Sklypo planas(sutvarkymas):                                                                                                                                 | 0,00     | 507,05    | 0,00      |
| 3.2.              | Konstrukcijos:                                                                                                                                              | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.2.1.            | Paruošiamieji ir žemės darbai                                                                                                                               | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.2.2.            | Dirbtinės hidrogeologinės užtvartos įrengimas                                                                                                               | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.2.3.            | HDPE Geomembranos įrengimas                                                                                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.2.4.            | Apsauginės geotekstilės paklojimas                                                                                                                          | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.2.5.            | Drenažinio sluoksnio įrengimas                                                                                                                              | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.              | Filtrato surinkimo tinklai:                                                                                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 3.4.              | Lietaus nuotekų tinklai:                                                                                                                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.                | VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIS BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠĄVARTYNAS 3 SEKCIJOS DALIES(ASBESTO TURINČIŲ ATLIEKŲ SUBSEKCIJA) VIDUGIRIŲ K. 3, VIEVIO SEN., ELEKTRŲ SAV. | 0,00     | 2.030,00  | 0,00      |
| 4.1.              | Sklypo planas(sutvarkymas):                                                                                                                                 | 0,00     | 2.030,00  | 0,00      |
| 4.2.              | Konstrukcijos                                                                                                                                               | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.2.1.            | Paruošiamieji ir žemės darbai                                                                                                                               | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.2.2.            | Dirbtinės hidrogeologinės užtvartos įrengimas                                                                                                               | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.2.3.            | HDPE Geomembranos įrengimas                                                                                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.2.4.            | Apsauginės geotekstilės paklojimas                                                                                                                          | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.2.5.            | Drenažinio sluoksnio įrengimas                                                                                                                              | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.3.              | Filtrato surinkimo tinklai                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| Viso, Eur be PVM: |                                                                                                                                                             | 908,90   | 12.634,80 | 31.162,51 |
| PVM:              |                                                                                                                                                             | 190,87   | 2.653,31  | 6.544,13  |
| Viso, Eur su PVM  |                                                                                                                                                             | 1.099,77 | 15.288,11 | 37.706,64 |