

DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

2023 m. rugpjūčio 17 d. Rangos darbų sutartis Nr. 26-584. Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai

2023 m. gruodžio 15 d.
Druskininkai

Užsakovo atstovas – Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas _____, Rangovo atstovas – ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, uždarnosios akcinės bendrovės „Medinita“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Kalibrus“, statinio statybos vadovas _____ techninis prižiūrėtojas – I. Vitarto projektavimo įmonės _____ ir projektuotojo atstovas – MB „Meluka“ atstovas, apžiūrėjo Rangovo vykdomus Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių rekonstravimo darbus, pagal UAB „Meluka“ 2023 m. parengtą ir Užsakovo patvirtintą Druskininkų savivaldybės Leipalingio kadastro vietovėje, Černiauskų, Jovaišių, Kamorūnų, Leipalingio, Mažonių, Paseirės ir Vileikių kaimuose esančių melioracijos statinių rekonstravimo techninį darbo projektą Nr. 21/260-TDP-MS (A laida) ir nustatė, kad:

1. Pradėjus griovio Nr. 1 rekonstravimo darbus ir išardžius dirbtinius kliuvinius (bebravietes), vandens lygis šalia esančiame Leipalingio ežere staigiai nukrito apie 50 cm, dalyje ežero pasimatė ežero dugnas. Atsižvelgiant į gamtosauginius reikalavimus, būtina atstatyti prieš darbų pradžią buvusį vandens lygį ežere, įrengiant griovyje Nr. 1 vandens lygio reguliavimo sienutę. Darbus siūloma atlikti pagal patikslintą techninio darbo projekto laidą B;

2. Mažonių k. drenažo sistema Nr. 40, rekonstravus projekte numatytą rekonstruoti rinktuvo 40-a ruožą, pradėjo funkcionuoti tik iš dalies. Kad drenažo sistema funkcionuotų tinkamai, būtina papildomai rekonstruoti ir likusį neveikiantį aukštupyje esantį valstybei nuosavybe priklausantį rinktuvo 40-a ruožą.

3. Demontavus sulūžusią pralaidą Bilsinyčios up. ties pk. 28+39 paaiškėjo, kad esama pralaida buvo sumontuota ant besiskverbiančio iš vagos šlaitų šaltinio, gruntai labai vandeningi todėl suprojektuoti monolitiniai pralaidos antgaliai šiuo atveju yra per sunkūs. Būtina įrengti lengvus velėninius antgalius, panaudojant kokoso plaušo demblius.

4. Grioviuose Nr. 1 ir Nr. 2 nerastos 6 drenažo žiotys: griovyje Nr. 1 – pk. 1+70, pk. 2+74, pk. 3+74, pk. 7+26, pk. 8+88; griovyje Nr. 2 – pk. 0+29. Žiotys nebus keičiamos naujomis, todėl būtina šių darbų atsisakyti;

5. Įrengiant griovyje Nr. 1, vandens lygio reguliavimo sienutę bei taupant lėšas, nėra tikslinga atlikti dalies griovio Nr.1 rekonstravimo darbų 160 m griovio ruože. Darbai nebus daromi, todėl būtina jų atsisakyti.

Norint pilnai užbaigti objekto rekonstravimo darbus ir įgyvendinti techniniame projekte numatytus tikslus, būtina atsisakyti vieno darbų, kurių vertė yra 4 614,02 Eur su PVM, tai sudaro 14,1 procento pradinės sutarties vertės, ir atlikti papildomus darbus, kurių vertė yra 12 613,81 Eur su PVM, tai sudaro 38,6 procentų Pradinės sutarties vertės. Atsisakomų darbų vertė apskaičiuota vadovaujantis Sutarties 10.5 punkto a) papunkčiu; papildomų Darbų vertė apskaičiuota vadovaujantis Sutarties 10.5 punkto a) ir b) papunkčiu;

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 4 lapai.
2. Atsisakomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

5

2

nu

1