

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 2

2024-03-29

Užsakovas: Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė"

Tiekėjas: UAB "SPD Armada"

Objektas: Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" pastato senosios dalies patalpų paprastojo remonto darbai.
Sutartis Nr. CPO281128/36-ŪS-(2.7) 2023 m. gruodžio 22 d.; papildomas susitarimas 2024 m. kovo 4 d.

Sudaryta už 2024 m. kovo mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Kaina pagal Sutartį be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma be PVM
1.	Vidaus durys	800,00	100,00	100,00	800,00
2.	Tinkuotų sienų/lubų glaistymas	15 000,00	100,00	30,00	4 500,00
3.	Dažymas	6 000,00	100,00	50,00	3 000,00
4.	Statybinių šiukšlių išvežimas	600,00	100,00	100,00	600,00
5.	Lengvo tipo tualetų pertvaros	10 000,00	100,00		
6.	Lango keitimas	350,00	100,00		
7.	Pakabinamų lubų plokščių keitimas	2 150,00	100,00		
8.	Papildomi darbai	715,86	100,00	100,00	715,86
Suma be PVM (Eur):					9 615,86
PVM 21 %:					2 019,33
Bendra suma su PVM (Eur):					11 635,19

Sulaikoma suma pagal sutarties 5.2.3 punktą 5 proc. yra

581,76 (penki šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 76 cent.)

Suma mokėjimui yra

11 053,43 (dešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt Eur 55 cent.)

Užsakovas
Vadovas
Vaidotas Katunis
2024 m. Kovo mėn. 29 d.

Tiekėjas
2024 m. _____ mėn. _____ d.