

20__ m. _____ d.
statybos rangos sutarties Nr.
2 priedas

Veiklos rūšių sąrašas

Kitų inžinerinių statinių (automobilių aikštelės) žemės sklype (Un. Nr.4400-4989-7012) prie Jurgiškių g., Alytaus m. statybos darbai

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą						Kaina, Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	
1.	Paruošiamieji darbai	100,00%			X	X	X	3 716,03
2.	Žemės darbai	70,00%	30,00%		X	X	X	10 181,40
3.	Dangų darbai		40,00%	60,00%	X	X	X	142 710,70
4.	Apšvietimo įrengimas	30,00%	40,00%	30,00%	X	X	X	12 311,60
5.	Baigiamieji darbai (iš susisiekimo dalies)			100,00%	X	X	X	4 183,77
6.	Lietaus nuotekų šalinimo tinklų įrengimas	30,00%	40,00%	30,00%	X	X	X	14 373,50
7.	Statybos darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas			100,00%	X	X	X	300,00
8.	Statybos užbaigimo ir kitų dokumentų parengimas (deklaracijų parengimas, tvirtinimas arba registravimas ir dokumentų užregistravimas VI „Registru centras“) (pagal sutarties 8.1.2 punktą)	X	X	X	30,00%	30,00%	40,00%	X
Bendra kaina, Eur be PVM								187 777,00
PVM tarifas %								39 433,17
Bendra kaina, Eur be PVM								227 210,17

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Evaldas Muzikevičius

(Vardas ir pavardė)