

ŠAUKĖNŲ G., ŠIAULIUOSE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų grupės numatomo įvykdymo išskaidymas														
		1 mėn.		2 mėn.		3 mėn.		4 mėn.		5 mėn.		6 mėn.		Iš viso, Eur be PVM	Įgyvendinimas, proc.	
		Panaudota lėšų, Eur be PVM	Įgyvendinimo dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur be PVM	Įgyvendinimo dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur be PVM	Įgyvendinimo dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur be PVM	Įgyvendinimo dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur be PVM	Įgyvendinimo dalis, proc.	Panaudota lėšų, Eur be PVM	Įgyvendinimo dalis, proc.			
1.	Rangos darbų atlikimas:															
1.1.	Paruošiamieji darbai	3267,71	100%											3267,71	100%	
1.2.	Žemės darbai	13108,73	80%	3277,18	20%									16385,91	100%	
1.3.	Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos įrengimas			85806,36	96%	3376,32	4%							89182,68	100%	
1.4.	Nuovazų įrengimas			12547,39	50%	12547,39	50%							25094,78	100%	
1.5.	Kiti ir baigiamieji darbai	20125,15	46,00%	20125,15	46,00%	3496,43	8%							43746,73	100%	
2.	Kit darbai: elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimas ir pildymas visą statybos darbų vykdymo laikotarpį (įskaitant statybos užbaigimo procedūros laikotarpį), išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas, kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimas, statybos užbaigimo procedūros atlikimui reikalingų dokumentų pateikimas (įskaitant statybos užbaigimo vykdymo procedūrą), teisinė registracija ir kt.							3704,91	50%	2593,44	30%	1111,47	20%	7409,82	100%	
Bendra suma		36501,59		121756,08		19420,14		3704,91		2593,44		1111,47		185087,63		
														PVM, Eur	38868,40	
														Bendra suma, Eur su PVM	223956,03	

UŽSAKOVAS:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

RANGOVAS:

UAB "Kaslita"