

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

DĖL PAGAL SUTARTĮ NR. (9.27MR)D1-426/CPO305513 „STAKLIŠKIŲ PSPC (PRIENŲ G. 15, STAKLIŠKIŲ K.) PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS“ VYKDOMŲ DARBŲ EIGOS

2025 m. vasario 5 d. Nr. 1

Prienai

Dalyvavo:

Užsakovo atstovai – Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Seilius.

Rangovo atstovas – UAB „MT Construction“ direktorė Arūnė Milgevičienė.

SVARSTYTA:

Vykdant darbus pagal 2024 m. birželio 19 d. sutartį Nr. (9.27MR)D1-426/CPO305513, atsirado nevykdomų ir papildomų darbų.

Dėl atsiradusių papildomų darbų sutarties vykdymo termino pratęsimas.

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomi darbai (1 lapas)
2. Papildomi darbai (2 lapas)
3. UAB „MTConstruction“ prašymas


NUTARTA:

1. Atlikti pagal sąskaitą faktūrą papildomus darbus
2. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2025 m. liepos 14 d.
3. Atsižvelgiant į pateiktas nevykdomų ir papildomų darbų sąmatas sutaties kaina yra **186 963,78 Eur** (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 78 ct) su PVM ir kitais priskačiuotais mokesčiais..

Užsakovo atstovai:

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistas


Tomas Žvirblys
Artūras Seilius


Rangovo atstovai:

UAB „MT Construction“ direktorė


Arūnė Milgevičienė

Darbų techninė priežiūra:

MB „Darnus valdymas“ Direktorius


Statybos techninės priežiūros vadovas
Robertas Želvys
Atestato Nr.38321

Robertas Želvys