

Statiny: "Panevėžio miesto Tinklų gatvės dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinklų g. 35R) kapitalinio remonto darbai"

Darbų pradžia: 2022-07-13

Darbų pabaiga: 2022-09-08

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo (etapo) kaina, Eur.	2021 metais atlikti darbai	2022 metai				Viso 2022 metais
					III ketv.			IV ketv.	
					Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	
1.	Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Susisiekimo dalis)	1 komplektas*	344,758.00	292,245.57		22,500.00	20,000.00	10,012.43	52,512.43
2.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) ir kt. (Elektroninių ryšių telekomunikacijų dalis)	1 komplektas*	15,000.00	9,721.70			5,278.30		5,278.30
3.	Statinių kadasrtrinių matavimų bylų parengimas	1 komplektas*	2,500.00					2,500.00	2,500.00
	Suma (be PVM)		362,258.00	301,967.27		22,500.00	25,278.30	12,512.43	60,290.73
	PVM 21%		76,074.18	63,413.13		4,725.00	5,308.44	2,627.61	12,661.05
	Bendra suma		438,332.18	365,380.40		27,225.00	30,586.74	15,140.04	72,951.78

*-komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti "Panevėžio miesto Tinklų gatvės dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinklų g. 35R) kapitalinio remonto darbai" pagal Panevėžio miesto Tinklų gatvės dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinklų g. 35R) kapitalinio remonto techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.

Užsakovas:**Panevėžio miesto savivaldybės administracija**

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

Rangovas:**AB "HISK"**

Generalinis direktorius

Rolandas Zabilevičius