



UAB "Takska", į/k 154313569, PVM kodas LT543135610, Naujojo Sodo g. 1-242, Klaipėda, Tel. 868650330, info@nanska.se, www.nanska.se

Lietuvos jūrų muziejui
Smiltynės g. 3, Klaipėda

PRAŠYMAS

Dėl papildomų darbų patvirtinimo ir termino pratęsimo

Klaipėda
2025-01-22 d.

Informuojame, kad tarp šalių 2022-12-05 d. pasirašyta sutartis Nr. RN22-06 dėl Lietuvos Jūros muziejaus pastato rekonstravimo darbų atlikimo adresu Smiltynės g. 7, Klaipėda.

Užsakovo 2025-01-14 d. pranešime, nurodoma pateikti patikslintas papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas ir papildomo susitarimo projektą derinimui, nurodant prašomo sutarties pratęsimo terminą.

Atsižvelgiant į tai, patiksliname, kad darbų eigoje užsakovo iniciatyva bei dėl techninio projekto korekcijų atsirado papildomi darbai – vandens gręžinio elektros laidų privedimas viduje, atbulinio vožtuvo maitinimo privedimas, nuotekų talpos signalizatoriaus el. laidų privedimas pastato viduje, I-1 I-2 ventiliatorių keitiklių maitinimas, El. boilerio įrengimas, laiptų bei rūšio grindų padengimas industrinės dangos sluoksniu, tikslios kontrolės kondensato nerūdijančio plieno vamzdžių montavimas, skirstomųjų skydų padidėjimo dėl papildomos įrangos montavimas, PVA laidų kiekių padidėjimas, medinės palangės. Šie pakeitimai buvo numatyti techninio projekto A laidoje, tačiau neįtraukti į papildomą susitarimą Nr. 2.

Taip pat šalims pasirašius 2024-10-23 d. papildomą susitarimą Nr. 2, pagal parengtą naują projekto A laidą, ir pradėjus gaminti turėklus, buvo pastebėta, kad pagal parengtą projektą turėklai netenkins gaisrinių reikalavimų ir sprendiniai turi būti derinami iš naujo su užsakovu ir projektuotoju. Todėl rangovas 2024-12-20 d. užsakovui pateikė raštą, kuriame pranešė apie susidariusią situaciją.

Vadovaujanti sutarties 5.7.3.p. „jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiamas Statinio

projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“. Jeigu dėl tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeistieji Darbų terminai.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes prašome patvirtinti nurodytus papildomus darbus, ir atsižvelgiant į tai, kad dalį papildomų darbų galėsime vykdyti tik atlikus jau suplanuotus ir šalių projektinėje medžiagoje numatytus darbus, bei dėl projektuotojų vykdomų korekcijų, prašome pratęsti sutarties terminą 39 (trisdešimt devynias) kalendorines dienas.

PRIDEDAMA:

1. Sąmatų kopijos.
2. Pasiūlymų kopijos.
3. Nevykdomų darbų sąmatos
4. Papildomo susitarimo projektas, 1 lapų.

UAB "Taksa" direktorius



Simonas Mikelis

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiny's Muziejaus pastato Smiltynės g. 7, Klaipėdoje rekonstravimas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
13	Sklypo planas ir architektūra (naujais įkainiais)	43269,21		43269,21	35759,68
60	Elektrotechninė dalis (papildomi darbai esamais įkainiais)	8389,6		8389,6	6933,55
61	Elektrotechninė dalis (nevykdomi darbai)	- 2927,53		- 2927,53	- 2419,45
62	Elektrotechninė dalis (nevykdomi darbai)	- 1465,64		- 1465,64	- 1211,27
100	Procesų valdymas ir automatizavimas (papildomi darbai esamais įkainiais)	3456,99		3456,99	2857,02
58	Vandentiekio ir nuotekų tinklai /papildomi darbai naujais įkainiais /	6838,62		6838,62	5651,75
59	Šildymas ir vėdinimas /papildomi darbai esamais įkainiais/	174,49		174,49	144,21
18	Elektrotechnika /papildomio darbai naujais įkainiais/	1051,96		1051,96	869,39
18	Sklypo planas ir architektūra (nevykdomi darbai)	- 820,55		- 820,55	- 678,14
24	Sklypo planas ir architektūra (nevykdomi darbai)	- 18667,57		- 18667,57	- 15427,74
19	Vandentiekio ir nuotekų tinklai /nevykdomi darbai/	- 1626,83		- 1626,83	- 1344,49
20	Šildymas ir vėdinimas /nevykdomi darbai/	- 1816,02		- 1816,02	- 1500,84
21	Statinio konstrukcijos (nevykdomi darbai)	- 9105,02		- 9105,02	- 7524,81
	Iš viso:	26751,71		26751,71	22108,86