

**PROJEKTO „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO SMILTYNĖS G. 7, KLAIPĖDA
REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT MUZIEJAUS RINKINIŲ SAUGYKLAS“
POSĖDŽIO PROTOKOLAS-SUSITARIMAS**

2025 m. vasario 5 d. Nr.
Klaipėda

Posėdis įvyko 2025-02-05 13:30 val.

Dalyvavo:

PIRKĖJO „Lietuvos jūrų muziejus“ darbuotojai:

- Romualdas Adomavičius, direktoriaus pavaduotojas-vyriausias muziejaus rinkinių kuratorius, paskirtas atsakingu už Pirkimo sutarties vykdymą;
- Eduardas Plokštys, direktorės pavaduotojas infrastruktūros ir turto valdymo reikalams;
- Edvinas Ubis, laivybos istorijos ir rinkinių apskaitos skyriaus vedėjas;
- Justina Liubinskienė, statybos projektų vadovė – inžinierė;
- Olga Žalienė, direktorė.

TIEKĖJO UAB „Labostera“ atstovai:

- Vytautas Aikevičius, direktorius;
- Eimantas Siaurusevičius, produktų vadybininkas.

DARBOTVARKĖ

Dėl technologinės įrangos pagal 2024-09-13 Prekių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PP24-12 „Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7, Klaipėdos m. technologinė įranga“ (toliau – Pirkimo sutartis) sumontavimo.

SVARSTYTA

Pirkėjo atstovas Justina Liubinskienė informavo, kad 2025-02-03 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 3 su rangovu UAB „Taksa“ dėl Smiltynės g. 7, Klaipėda, pastato rekonstravimo, Klaipėdos m., darbų atliko termino pratęsimo pagal 2022-12-05 statybos rangos sutartį Nr. RN22-06. Taip pat pastate būtina užtikrinti sklandaus internetinio ryšio tiekimą, kad rangovas galėtų pilnai užbaigti darbus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes negalima pradėti technologinės įrangos montavimo pagal Pirkimo sutartį anksčiau nei bus baigti pastato, kuriame turi būti sumontuota technologinė saugyklų įranga, rekonstravimo darbai.

Tiekėjo atstovas Vytautas Aikevičius nurodė suprantantis, kad rangos darbų atlikimo pratęsimas objekte nėra tiesiogiai nuo Pirkėjo priklausanti aplinkybė ir sutinka stabdyti technologinės įrangos pristatymą ir montavimą iki bus baigti pastato rangos darbai (baigtos įrengti patalpos, kuriose turi būti montuojamos prekės), bet ne trumpiau nei 3 (trims) mėnesiams.

NUTARTA:

Pasitarimo dalyviai sutinka, kad technologinė įranga bus pradėta montuoti, kai bus faktiškai atlikti pastato Smiltynės g. 7, Klaipėda rangos darbai, apie tai informuojant Tiekėjo atstovą, bet ne anksčiau nei nuo 2025-05-05. Pirkimo sutarties atstovai susitaria Pirkimo sutartį stabdyti 3 (trims) mėnesiams, t.y. nuo 2025-02-05 iki 2025-05-05. Atsižvelgiant į tai, technologinės įrangos pristatymo ir montavimo terminas perkeliamas 3 mėnesiais, t.y. iki 2025-07-14 d. (pristatymo ir montavimo terminas 120 d. nuo užsakymo pateikimo dienos, t.y. 2024-12-17, kur likęs nepanaudotas terminas iki Pirkimo sutarties sustabdymo yra 70 dienų).

PIRKĖJAS: Romualdas Adomavičius

Olga Žalienė

TIEKĖJAS: Eimantas Siaurusevičius

Vytautas Aikevičius