

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

Sutartis 8-114

Paiškinimas dėl keltuvo šachtos įrengimo papildomų darbų.

1. SK TP, brėžinyje 322-01-TP-SK-01 numatyta, kad keltuvo šachtos dalis polių įrengiama prie pat esamo pastato:



Dėl galimai platesnių esamo pastato pamatų, nei buvo manyta rengiant SK TP, ar kažkokių galimų kitų konstrukcijų nebuvo galimybės įrengti polių Nr. 22 ir Nr. 23 projektinėje vietoje. Suderinus su SK PDV polių vieta buvo pakeista ir įrengtas polių kitoje vietoje:



VšĮ Nacionalinis kraujo centras
Sutartis 8-114
Paaiškinimas dėl keltuvo šachtos įrengimo papildomų darbų.

Dėl pakeistos polių įrengimo vietos reikėjo atlikti keltuvo pamatų perprojektavimo darbus.
Perprojektavus pamatus 2025.08.11 papildomai atsirado galvena virš keltuvo polių SK DP 322-01-DP-SK-1.12

Papildomai galvenai įrengti reikalingos medžiagos

GALVENOS BETONO KIEKIO ŽINIARAŠTIS								
Elementas/ Bet. zona	Betono klasė					Tūris, m ³	Vnt.	Tūris viso, m ³
-	C40/50	XC4 XF3	Cl 0,20	D16	S3	1.67	1	1.67
							Viso:	1.67
PASTABOS: Betonas pagal LST EN 206-1								

GALVENOS (1VNT.) ARMATŪROS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINARAŠTIS															
Pozicija	Vnt.	Klasė	Ø, mm	Ilgis, mm	Masė, kg/vnt	Form Nr.	Lankstinio matmenys								
							A	B	C	D	E	F	u°	v°	R
P01	22	B500B	12	3990	3.54	21	515	2960	515						
P02	52	B500B	12	2280	2.02	21	500	1280	500						
P03	3	B500B	12	2960	2.63	00	2960								
P04	2	B500B	12	2000	1.78	00	2000								
				m	kg										
Viso:		B500B	12	21922	194.67										
Viso:		B500B					194.67								
PASTABOS: Strypinė armatūra pagal LST EN 10080.															

Viso papildomos galvenos įrengimo darbams reikalinga pinigų suma 1551,1 Eur be PVM. Papildomos galvenos įrengimo trukmė 7 kalendorines dienas.

2025.08.11 gavus papildomos galvenos brėžinius nebuvo galimybės vykdyti darbų, nes TP SK dalyje numatyta keltuvo vieta vertinant su esamo pastato mūro konstrukcijos nuokrypiais ir papildomai numatyto sienų aptaisymo PIR plokštėmis gavosi, kad šachtos monolitinė ir mūrinės konstrukcijos įlenda į šiltinimo sluoksnį. 2025.08.27 kas savaitinio gamybinio susitarimo metu buvo nutarta, kad keltuvo šachtos vieta nekeičiama, o mažinamas atitinkamai sienos šiltinimo sluoksnis iš PIR plokštės. Atitinkamai padarytas įrašas į statybos darbų žurnalą Projekto Vadovo Eimanto Slušnio 2025.09.04

2. Dėl nepritaikytos keltuvo šachtos keltuvo įrengimui:

SK TP, 322-01-TP-SK-MZ numatyta, kad keltuvo šachtos mūro darbai atliekami iš silikatinių blokelių $b=240\text{mm}$ 15MPa, žiniaraštyje nenumatyta darbai keltuvo tvirtinimo vietų įrengimui, brėžinyje 322-01-TP-SK-24 Pjūvis 1-1 blokelių mūro konstrukcijoje nėra numatyta monolitiniai intarpai ar kiti sprendiniai keltuvui tvirtinti prie šachtos sienų, nenumatyta sija šachtos viršuje pritvirtinti keltuvą, bei technologiniai praėjimai keltuvo įrengimui:



VšĮ Nacionalinis kraujo centras

Sutartis 8-114

Paiškinimas dėl keltuvo šachtos įrengimo papildomų darbų.

Norint TP SK dalyje suprojektuotoje šachtoje įrengti keltuą, reikia papildomai įrengti monolitinius ruožus, įrengti plieninę siją šachtos viršuje, įrengti technologines angas esamo mūro sienose keltu valdymui.:

Viso šachtos pritaikymo darbams reikalinga pinigų suma 6421,97 Eur be PVM. Papildomų darbų atlikimo trukmė prailgina bendrą šachtos įrengimo terminą 14 kalendorinių dienų.

3. Dėl bendrų darbų vykdymo terminų pratęsimo:

Atsižvelgiant į tai dėl ko nebuvo galimybės savalaikiai vykdyti keltu pamatų įrengimo darbų, pagal darbų vykdymo grafike numatytų darbų kuriuos Rangovas turėjo pradėti vykdyti nuo 2025.07.23, o faktiškai priimti sprendimai darbų vykdymui tik nuo 2025.09.04, prašome pratęsti darbų atlikimo

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

Sutartis 8-114

Paaiškinimas dėl keltuvo šachtos įrengimo papildomų darbų.

terminus 41 kalendorinę dieną, bei papildomai pridėti 7 kalendorines dienas papildomos galvenos įrengimui viso pratęsti darbų atlikimo terminą 48 kalendorinėmis dienomis, taip pat dėl papildomų keltuvo šachtos pritaikymo keltuvo montavimo darbams reikalingas papildomas terminas pačios šachtos įrengimui papildomai 14 kalendorinių dienų, visas bendras reikalingas papildomas terminas darbų atlikimui dėl pakeitimų yra 62 kalendorinės dienos ir galutinis darbų užbaigimo terminas turi būti pratęstas iki 2026.03.03. Terminas pratęsimas reikalingas ne tik keltuvo šachtos įrengimui, bet ir visiems kietiems lydintiems darbams.

Bendra papildomų darbų vertė 7973,07Eur be PVM, pridedamos papildomų darbų sąmatos S005 ir S006.

UAB „Agentus“

