

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Projekto vadovui [redacted]

2021-08-18 Nr. S- 260

DĖL RANGOS SUTARTIES VYKDYMO

Vadovaujantis rangos sutartimi 2020-06-02 Nr.22-1198 vykdome statybos darbus objekte
“Pastato – bendrabučio Aldonos g.12 (ir teritorijos prie jo), Panevėžyje kapitalinio remonto darbai pagal
techninį darbo projektą Nr. 3522-01-TDP”

Informuojame, kad yra trukdžių su tiekimu medžiagų ir įrengimų, reikalingų objekte:

- vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai,
- tvoros aptvėrimo konstrukcijos,
- įėjimo stogeliai,
- laiptinių, pandusų metaliniai turėklai,
- fasadinės HPL plokštės, cokolio apdailos medžiagos,
- grindų PVC dangos,
- vėdinimo sistemų medžiagos ir įrengimai.

Sutrikęs ir vėluojantis medžiagų tiekimas įtakoja darbų atlikimo terminams. Prašome pratęsti
darbų pabaigos terminą 3 (trims) mėnesiams.

Statybos direktorius

[redacted]