

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. 11

Forma 3

Ataskaitinis laikotarpis už 2020 m. rugpjūčio mėn.

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, adresas Liepų g. 11, 91502

Rangovas: UAB "Pamario restoratorius" 141972060, adresas Turgaus a. 21, Klaipėda

Sutarties pavadinimas: Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą **II ETAPAS**

Sutarties numeris : 2018 m. vasario 13 d. Rangos sutartis Nr. J9-515, papildomi susitarimai J9-2403, J9-2242, J9-3234, J9-1435, J9-1957, J9-2291

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo (etapo) kaina, be PVM	Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų (paslaugų) įskaitant ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
	II Etapo rangos darbai	283179,35	96,76	274014,63	3,24	9164,72	100,00	283179,35
1	Naujo tilto į senąjį raveliną pastatymas	118428,08	100,00	118428,14	0,00	-0,03	100,00	118428,11
2	Poternos A ir poternos B remontas	78261,66	100,00	78261,63	0,00	0,00	100,00	78261,63
3	II pasaulinio karo slėptuvės remontas	24101,72	100,00	24101,72	0,00	0,00	100,00	24101,72
4	Pomtoninių priekiaučių įrengimas	4768,09	100,00	4768,10	0,00	0,00	100,00	4768,10
5	Lauko treniruoklių įrengimas	9890,12	100,00	9890,12	0,00	0,00	100,00	9890,12
6	Poternos drenažo įrengimas (Pagal pap. susitarimą J9-2242)	4975,69	100,00	4975,69	0,00	0,00	100,00	4975,69
7	Laipčių įrengimas pontonų aikštelėms (Pagal pap. susitarimą J9-2242)	2399,58	100,00	2399,58	0,00	0,00	100,00	2399,58
8	II pasaulinio karo slėptuvės remontas (Pagal pap. susitarimą J9-1435)	17442,64	100,00	17442,63	0,00	0,00	100,00	17442,63
9	Fosos tako įrengimas (Pagal pap. susitarimą J9-1435)	11369,97	100,00	11369,97	0,00	0,00	100,00	11369,97
10	Žaidimų su vandeniu aikštelės įrenginių pririšimas (Pagal pap. susitarimą J9-1957)	2377,05	100,00	2377,05	0,00	0,00	100,00	2377,05
11	Betono dangos impregnnavimas (Pagal pap. susitarimą J9-2291)	9164,75	0,00	0,00	100,00	9164,75	100,00	9164,75
	Perkeliami darbai iš I etapo	57853,27	31,87	57853,27	0,00	0,00	31,87	57853,27
8	I ETAPO DARBAI- (Perkeliami į II etapą)	41431,73	100,00	41431,73	0,00	0,00	100,00	41431,73
8.1	Ardymo darbai (Neregistruotų pastatų nugriovimas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Takų, laiptų, aikštelių, pandusų įrengimas	33469,56	100,00	33469,56	0,00	0,00	100,00	33469,56

8.3	Mažųjų architektūros elementų (suoliukų, šiukšlinėdežių ir dviračių stovų) įrengimas	4887,70	100,00	4887,70	0,00	0,00	100,00	4887,70
8.4	Vandentiekio, kanalizacijos ir lietaus tinklų nutiesimas	2990,04	100,00	2990,04	0,00	0,00	100,00	2990,04
8.5	Elektrotechnikos lauko apšvietimo dalis (naujo tilto elektros laidai šviestuvams)	84,43	100,00	84,43	0,00	0,00	100,00	84,43
9	Gelderno ir Kurmarko bastionai, Rytinė kurtina- KEIČIAMŲ DARBAI - (Perkeliami į II etapą)	3289,32	100,00	3289,32	0,00	0,00	100,00	3289,32
9.1	Šviestuvų montavimas-vykdomi darbai (naujojo tilto)	3289,32	100,00	3289,32	0,00	0,00	100,00	3289,32
10	Gelderno ir Kurmarko bastionai, Rytinė kurtina- NENUMATYTI DARBAI - (Perkeliami į II etapą)	7836,77	100,00	7836,77	0,00	0,00	100,00	7836,77
10.1	Medžių atsodinimas	6551,39	100,00	6551,39	0,00	0,00	100,00	6551,39
10.2	Aikštelės su terasomis fosos tesinyje (papildomas aikštelės plotas) (dangos dažymas)	1285,38	100,00	1285,38	0,00	0,00	100,00	1285,38
11	Nenumatyti darbai-(Perkeliami į II etapą)	3900,38	100,00	3900,38	0,00	0,00	100,00	3900,38
11.1	Teritorija už fosos (vandens įrenginių vaikų žaidimo aikštelė, prie kultūros fabriko betono dangos dažymas)	1484,95	100,00	1484,95	0,00	0,00	100,00	1484,95
11.2	Vandentiekio įrengimas (vandens įrenginių vaikų žaidimo aikštelė)	2415,43	100,00	2415,43	0,00	0,00	100,00	2415,43
12	Nenumatyti darbai - (nekonkursiniai įkainiai) - (Perkeliami į II etapą)	1395,07	100,00	1395,07	0,00	0,00	100,00	1395,07
12.1	Teritorijos už fosos vaikų žaidimo aikštelės - vandens įrenginių įrengimas (nekonkursiniai įkainiai)	1395,07	100,00	1395,07	0,00	0,00	100,00	1395,07
Bendra suma be PVM		341032,62	97,31	331867,90	2,69	9164,72	100,00	341032,62
PVM 21% suma		71616,85		69692,26		1924,59		71616,85
Suma su PVM:		412649,47	97,31	401560,16	2,69	11089,31	100,00	412649,47

Užsakovo atstovas:
Klaipėdos m. savivaldybės administracija
Statybos ir infrastruktūros
vnt. specialistė
Regina Dekėrytė



Statybų technines priežiūros vadovas
Romualdas Mažonavičius
Atestato Nr. 0056

Artūras Pocius



Rangovo atstovas:
UAB "Pamario restauratorius"
Direktorius