

Iki 2024-08-19 aptikto g/b konstrukcijų kiekiai

Eil. Nr.	Ilgis, m	Plotis, m	Aukštis, m	Tūris, m3	Svoris, t (2,5 t/m3)	Pastabos
1	0,8	2	2	3,20	8	Trukdo jungtuvai r skyriklio pamatų įrengimui
2	0,8	2	1	1,60	4	Trukdo kabelinio kanalo įrengimui
3	2	1,6	1,5	4,80	12	Trukdo kabelinio kanalo įrengimui ir 110kV atraminio izoliatoriaus pamatų įrengimui
4	0,8	2	2	3,20	8	Demontuojant jungtuvų ir skyriklių g/b pamatus rastas papildomas kiekis betono
5	0,8	2	2	3,20	8	Trukdo antžeminių kabelių ir gofruotų vamzdžių įrengimui
6	2	1,6	1,5	4,80	12	Trukdo 110kV modulinio valdymo pulto įrengimui
7	2	1,6	1,5	4,80	12	Trukdo 110kV modulinio valdymo pulto įrengimui
8	0,8	2	2	3,20	8	Trukdo 110kV modulinio valdymo pulto įrengimui
9	1,3	2	4	10,40	26	Trukdo 110kV portalo pamato įrengimui
Iš viso				39,20	98,00	