

Objekto: "Gyvenamosios paskirties pastato, Aldonos g.12, Panevėžys, kapitalinis remontas"

PASITARIMO PROTOKOLAS

2021 m. Gruodžio mėn. 7 d.

Susirinkimo vieta: statybvietė- Aldonos g.12, Panevėžys

Susirinkimo pirmininkas: Gintaras Lebedevas
Sekretorius: Tadas Tičkūnas

Dalyvauja:

Įmonės pavadinimas	Vardas, pavardė	Pareigos	Sutr.	Tel. Nr.	El.paštas	D	N
Panevėžio miesto savivaldybė		Administracijos direktorius	TJ			+	
Panevėžio miesto savivaldybė		Projekto vadovas	GL	8-672-65386		+	
UAB „Kriautė“		Generalinis direktorius	TP	8-676-00090		+	
UAB „Kriautė“		Statybos vadovas	TT	8-656-77308		+	

D- dalyvauja

N- nedalyvauja

Sprendimai ir nurodymai		Atsakingas	Ivykdymo data
Eil. Nr.	Svarstomi klausimai		
1	Dėl pastato užbaigimo procedūrų	<ul style="list-style-type: none"> UAB „Kriautė“ 	50 savaitė
2	Dėl eksploatavimui reikalingų priemonių	<ul style="list-style-type: none"> UAB „Kriautė“ 	50 savaitė
3	Dėl rangos darbų užbaigimo	<ul style="list-style-type: none"> UAB „Kriautė“ Panevėžio miesto savivaldybės administracija 	2022-01

TT informavo, kad techniniame projekte nenumatyta butų numeracija, nesant butų ir likusių techninių patalpų numeracijos, nebus galima atlikti kadastrinių matavimų ir registruoti butų. Nuspręsta: Rangovas pateikia nenumatytų papildomų darbų sąmatą.

TT informavo, kad techniniame projekte nenumatyti butų skambučiai, nėra vėliavos laikiklio, namo numerio. TJ klausė dėl galimybės sumontuoti butų durų skambučius. AV atsakė, kad laidinius skambučius montuojant reiktų kabelius kloti arba loveliais arba „štrabuoti“ sienas arba montuoti belaidžius skambučius. TJ dėl lėšų stygiaus siūlo montuoti belaidžius. Nuspręsta: Rangovas pateikia nenumatytų papildomų darbų sąmatą.

GL paklausė dėl rangos darbų baigimo. TT informavo, kad apdailos darbai baigti, papildomiems darbams prireiks apie trijų savaičių, lygiagrečiai bus vykdomos užbaigimo procedūros. Be to TT informavo, kad baigus darbus, sutvarkius objektą, rangovas planuoja pastato šildymą nutraukti dėl patiriamų papildomų išlaidų. TJ paklausė apie galimybės nutraukti pastato šildymo iki pastatas bus perimtas iš rangovo. Šildymo išlaidas užsakovas įsipareigoja padengti po pastato perėmimo iš rangovo, pagal pateiktą sąskaitą. JK atsakė, kad tokia galimybė yra.

Protokolo patvirtinimas: Praėjus 3 darbo dienoms po pasitarimo protokolo persiuntimo ir negavus pastabų, laikoma, kad protokolui pritarta

Protokolo patinimas: el. paštu visiems pasitarimo dalyviams

Sekantis susirinkimas:

Laikas: 10.00 (arba nuotoliniu būdu atsižvelgiant į susidariusią epidemiologinę situaciją šalyje- iš anksto susiderinus e-laišku.)

Vieta: Laisvės a. 20, Panevėžys

Dalyvių parašai:

Vardas, pavardė	Vardas, pavardė	Parašas

Pirmininkas
(parašas)

Sekretorius
(parašas)