

Užsakovas: Akcinė bendrovė "Kauno tiltai", Ateities pl. 46, Kaunas, juridinio asmens kodas 133729589

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kerista", Geologų g. 11, Vilnius, juridinio asmens kodas 122635779

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr. 9 (422)

Apmokėjimas už 2021 m. lapkričio mėn.

558.841,39 EUR (Euris)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso
	Kernavės g. nuo Žalgirio g. iki Lvovo g. Vilniaus m., statybos projektas	24377								
1.	Statinio ir jo dalių statyba bei įrengimas									
1.1.	Sklypo planas		2.145.634,92	2.145.634,92	1.760.752,00	369.757,92	2.130.509,92	420.805,14	88.369,08	509.174,22
1.1.1.	Sklypo planas		2.027.019,49	2.027.019,49	1.662.722,73	349.171,76	2.011.894,49	322.775,87	67.782,92	390.558,79
1.1.2.	Sklypo planas, KPPP finansavimas		118.615,41	118.615,41	98.029,27	20.586,14	118.615,41	98.029,27	20.586,14	118.615,41
*	ŽINLARAŠTIS NAUJOS DANGOS punktas 1.1				48.819,84			48.819,84		
*	ŽINLARAŠTIS NAUJOS DANGOS punktas 2.1				37.761,80			37.761,80		
*	ŽINLARAŠTIS EISMO ORGANIZAVIMAS 1				11.447,63			11.447,63		
1.2.	Lauko vandentiekis		20.508,65	20.508,65	16.949,30	3.559,35	20.508,65	736,65	154,69	891,34
1.3.	Lietaus nuotekos		516.342,13	516.342,13	426.729,03	89.613,10	516.342,13	1.462,98	307,23	1.770,21
1.4.	Buitinės nuotekos		13.215,27	13.215,27	10.921,71	2.293,56	13.215,27	4,60	0,97	5,57
1.8.	Šilumos tiekimo tinklai		807.905,66	807.905,66	667.690,63	140.215,03	807.905,66	0,00	0,00	0,00
1.9.	Statinių griovimas		31.097,00	31.097,00	25.700,00	5.397,00	31.097,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos									
2.1.	Darbo projekto parengimas		69.000,00	69.000,00	17.107,44	3.592,57	20.700,01	17.107,44	3.592,57	20.700,01
2.2.	Išpildomosios nuotraukos		6.352,50	6.352,50	5.250,00	1.102,50	6.352,50	5.250,00	1.102,50	6.352,50
2.3.	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos)		4.356,00	4.356,00	3.600,00	756,00	4.356,00	3.600,00	756,00	4.356,00
2.4.	Žvalgomieji archeologiniai tyrimai		6.655,00	6.655,00	5.500,00	1.155,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00
3.	Informavimas apie projektą									
3.1.	1 laikino informacinio ir 1 nuolatinio stendo pagaminimas bei įrengimas, vadovaujantis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos investicijų panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (viso 2 vnt.)		2.420,00	2.420,00	1.000,00	210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
4.	Papildomi darbai									
4.1.	1 papildomo laikino informacinio ir 1 papildomo nuolatinio stendo pagaminimas bei įrengimas		2.420,00	2.420,00	2.000,00	420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Lietaus kanalizacijos L1 vamzdžių skersmens keitimas ir jų įrengimo būdo pakeitimas		144.214,06	144.214,06	119.185,17	25.028,89	144.214,06	0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso
4.3.	Garažų paskirties pastato (7.7) požeminės dalies ir aptiktos kameros (Pk 5+30) ardymo betono ir gelžbetonio papildomi darbai. Teritorijos išvalymas		44.126,18	44.126,18	36.467,92	7.658,26	44.126,18	0,00	0,00	0,00
4.4.	Lietaus kanalizacijos L1 vamzdžių ir jų įrengimo būdo pakeitimas		13.734,56	13.734,56	11.350,88	2.383,68	13.734,56	-0,11	-0,03	-0,14
4.5.	Dviračių tako asfaltbetoniodangos sluoksnio pakeitimas		4.812,17	4.812,17	3.977,00	835,17	4.812,17	2.416,00	507,36	2.923,36
4.6.	Lvovo g. pėsčiųjų salelės ardymas ir apsauginių futurių įgylinimas		7.635,90	7.635,90	6.310,66	1.325,24	7.635,90	5.329,86	1.119,27	6.449,13
4.8.	UAB "IGNITIS" stotelės perkėlimo darbai		6.792,54	6.792,54	5.613,67	1.178,87	6.792,54	5.613,67	1.178,87	6.792,54
4.9.	Granitinių įvažiavimo bortų (100,0x15,0x22,0) pakeitimas granitiniais kelio bortais (100,0x15,0x30,0)		37.141,07	37.141,07	30.695,10	6.445,97	37.141,07	0,00	0,00	0,00
4.10.	Ryšių kanalizacijos įrengimas ir žemės sankasos stiprinimas geotekstilės ir geotinklo pagalba Žalgirio g.		9.680,00	9.680,00	8.000,00	1.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00
4.11.	Dangos virš šiluminės trasos kamerų Nr.61 ir Nr.64 įrengimas bei kamerų hidroizoliacijos darbai		14.908,08	14.908,08	12.320,73	2.587,35	14.908,08	0,00	0,00	0,00
4.12.	Inžinerinių tinklų pažeminimas ir žemės sankasos stiprinimas geotekstilės ir geotinklo pagalba Kemavės g.		5.341,06	5.341,06	4.414,10	926,96	5.341,06	0,00	0,00	0,00
4.13.	Augalų kiekio padidėjimas		-25.039,03	-25.039,03	-20.693,41	-4.345,62	-25.039,03	-20.693,41	-4.345,62	-25.039,03
4.14.	Papildomų suolų atramų įrengimas		12.951,30	12.951,30	10.703,55	2.247,75	12.951,30	10.703,55	2.247,75	12.951,30
4.15.	Polivinilchloridinių savitakinių lietaus nuotekų vamzdžių skersmens keitimas		18.507,70	18.507,70	15.295,62	3.212,08	18.507,70	15.295,62	3.212,08	18.507,70
4.18.	Eismo organizavimo dalies Techninio projekto ir Darbo projekto kiekių palyginimas bei stulpų ir ženklų dažymas RAL 9004		8.749,11	8.749,11	7.230,67	1.518,44	8.749,11	7.230,67	1.518,44	8.749,11
4.19.	Projekto faktinių darbų kiekių tikslinimas		-10.886,94	-10.886,94	-8.997,47	-1.889,47	-10.886,94	-8.997,47	-1.889,47	-10.886,94
*	Piniginė išskaita už ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių nesilaikymą pagal aktą Nr.1			-242,00	-200,00	-42,00	-242,00	0,00	0,00	0,00
*	Piniginė išskaita už ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių nesilaikymą pagal aktą Nr.2			-2.487,52	-2.055,80	-431,72	-2.487,52	-2.055,80	-431,72	-2.487,52
*	Piniginė išskaita už ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių nesilaikymą pagal aktą Nr.3			-2.367,97	-1.957,00	-410,97	-2.367,97	-1.957,00	-410,97	-2.367,97
	IŠ VISO:		3.918.574,89	3.913.477,40	3.180.861,50	667.980,91	3.848.842,41	461.852,39	96.989,00	558.841,39

Rangovas: _____

A.V.

A.V.

2021 m. _____ mėn. ____ d.

2021 m. _____ mėn. ____ d.