

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
Prie 2018-05-21 Darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2018/SUT. 03-21
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SODŲ BENDRIJOJE
„GARGŽDELĖ“ GARGŽDŲ M. KLAIPĖDOS R. SAV. STATYBOS UŽBAIGIMAS

Du tūkstančiai aštuonioliktų metų gruodžio 20 diena, Klaipėda

Akinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“, įmonės kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšininkų g.11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makūno, toliau vadinama „Užsakovu“ ir Stasio Pakarklio įmonė“, įmonės kodas 145590161, kurio registruota buveinė yra Gamybos g. 7a, Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savininko Stasio Pakarklio, toliau vadinama „Rangovu“, toliau kartu šioje darbų pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, atsižvelgdami į Rangovo 2018-12-10 raštą Nr.712 (reg. Nr.2018/G.01-6008), bei vadovaudamiesi 2018-05-21 Darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2018/SUT.03-21 specialiųjų sąlygų 2.4. punktu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie 2018-05-21 Darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2018/SUT.03-21:

1.Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1.2.punktą jį išdėstant sekančiai:

„ 2.1.2. Rangovas darbus privalo užbaigti iki 2019-06-30 „

2.Rangovas įsipareigoja iki 2018m. gruodžio 21 d. pateikti pakeistą 2018-05-30 AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje išduotą Atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD131273 ir draudimo liudijimą /polisą Nr.SĮLD131273, kuriame būtų pratęstas galiojimo terminas iki 2019-06-30, arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris atitiktų 2018-05-21 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.2018/SUT.03-34 4.1. punkte nustatytas sąlygas ir galiotų iki 2019-06-30. Jeigu Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateiks Sutarties įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio šiame punkte nustatytas sąlygas, tai šis papildomas susitarimas neteks galios, o Rangovui išliks pareiga atlikti darbus iki Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1.2. punkte nurodyto termino, tai yra per 6(šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti tos pačios.

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su 2018-05-21 Darbų pirkimo-pardavimo sutartimi 2018/SUT. 03-21

5.Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

6.Priedama: 2018-12-10 rašto Nr.712 kopija,2 lapai

7.Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu

AB „Klaipėdos vanduo“
Į.k. 140089260
Ryšininkų g.11, Klaipėda
AB SEB bankas,kodas 70440
LT 30 7044 0600 0076 5179
PVM kodas LT400892610
Tel. 8 46 466171, faks.466179

Generalinis direktorius
Leonas Makūnas



Rangovo vardu

Stasio Pakarklio įmonė
Į.k. 145590161
Gamybos g. 7a,LT-76128 Šiauliai
Luminor Bank, AB
LT 94 4010 0442 0102 4167
PVM kodas LT 455901610
Tel. 8(41)500781, faks. 8(41)500782

Įmonės savininkas
Stasys Pakarklis



AB „Klaipėdos vanduo“
Plėtros departamento direktorius
Vytautas Valantinas

Teisės ir bendrųjų reikalų
departamento direktorė
Jūratė Spudulienė

Finansų departamento direktorė
Alona Šnaidienė

2018-12-10 Nr. 712
Į 2018-11-29 Nr.2018/S.01-3206

Užsakovui:
AB „Klaipėdos vanduo“
Gen. Direktoriui
p. Jonui Makūnui,
Plėtros departamento direktoriui
p. Vytautui Valantinui

DĖL sutarties Nr. 2018/SUT.03-21 PRATĖSIMO

Stasio Pakarklio įmonė (toliau- Rangovas) vykdo darbus Gargždų mieste vadovaudamasi 2018-05-21 sudaryta rangos sutartimi Nr. 2018/SUT.03-21 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų sodų bendrijoje „Gargždelė“, Gargždų m. Klaipėdos r.sav. statybos užbaigimas“.

Pagal sutartį darbus turėjome atlikti iki 2018- 11-21.

Atliekant darbus buvo išsiaiškinta eilė trūkumų ir neatitikimų, kurie nebuvo numatyti pirkimo sąlygose. Visada darbus atliekame kruopščiai, kokybiškai ir atsakingai. Norime, kad būtų patenkintas ne tik Užsakovas, bet ir galutiniai vartotojai.

Mums teko atlikti nebaigtus bankrutuojančios UAB "Kauno dujotiekio statyba" darbus. Ši bendrovė negalėdama vykdyti įsipareigojimų, darbus vykdė bet kaip, paklotos trąsos dažnai neatitiko projekto, kai kur buvo tiesiog užkasti atviri vamzdžių galai, viską reikėjo aiškintis ir taisyti vietoje, o tai trukdė darbų tempui. Naujai klojant visada einasi greičiau, nei ieškant, kur ir kokie vamzdžių galai nesujungti arba nekokybiškai atlikti kiti darbai. Dėl žemiau išvardintų priežasčių mes darbus galėjome baigti daugiau nei prieš tris mėnesius.

Darbams atlikti sugaištas laikas:

1. Įkainių skaičiavimo lentelės eil. Nr. 29 „Asfalto dangos su pagrindais atsatymas. Sutartyje numatyta 6 cm. asfalto sluoksnis 520 m², o paklojome asfalto 1622 m² (Priedas Nr.1, Raštas 2018-11-16 Nr. 500 ir 2018-08-16 Nr. 674). Mes rašėme, bet Jūs atsakymo nepateikėte.

Darbų uždelsimas- 60 k.d.

2. Darbų vykdymo metu nuo 2018-09-03 iki 2018-10-26 be Rangovo žinios, UAB „Alvora“ klojo dujų trasa ir perkasė SB „Gargždelė“ takus: Vilties, Žuvų, Bokšto, Karjero, Vandens, Obelių, Tulpių, Serbentų, Žiedų, Pomidorų, Braškių, Rugiagėlių, Paukščių, Trumpąjį ir Statybininkų, tose gatvėse darbų nebuvo galima atlikti - **darbų uždelsimas- 30 k.d.** (Priedas Nr. 2, Raštas 2018-10-11 Nr. 617).

3. Šulinių F-1(3G), V1-8(3G) ir F-29(3G) įrengimo metu paaiškėjo, kad jie negali būti įrengti pagal projektą, nes įrengimo vieta kertasi su dujotiekio esama trąsa. **Darbai užsitęsė dar 14 k.d.** (Priedas Nr. 3, Raštas 2018-10-23 Nr. 635).

4. Nuotekų siurblinės denginio plokštės įrengimo metu buvo atkasta dujų trąsa trukdė įrengti denginio plokštę. Reikėjo suderinti ir pakeisti įrengimo vietą. **Darbų uždelsimas- 7 k.d.** (Priedas Nr. 4, Raštas 2018-10-29 Nr. 647).

5. Darbų metu paaiškėjo, kad nėra įrengtos F1-21 ir F1-28 kinetės. (Priedas Nr. 5, Raštas 2018-11-20 Nr. 677 ir Raštas 2018-11-16 Nr. 676). Kol suderinome, nupirkome medžiagas **Darbų uždelsimas- 3 k.d.**

6. Įrenginėjant šulinius F-1(3G), V1-8(3G) ir F-29(3G) nustatyta, kad reikia papildomai įrengti ir perkloti vamzdynus, kurie būtų sujungti su naujai statomais šuliniais (Priedas Nr. 6, Raštas 2018-11-20 Nr. 680). **Darbai užsitęsė dar 14 k.d.**

Teikiame atsakymus į Jūsų klausimus gautu 2018-11-29 raštu Nr.2018/S.01-3206:

- 1) Visų etapų TV diagnostika yra pateikta 2018-12-07.
- 2) Užsakovas turėjo I etapo geodezines nuotraukas, IV etapo geodezinės nuotraukos pateiktos 2018-12-05, o II-ojo ir III-iojo etapo geodezines nuotraukas pateiksime iki 2018-12-21.
- 3) Pateikiame darbų grafiką derinimui (Priedas Nr.7) Apie papildomus dangų atsatymo darbus Rangovas Užsakovą informavo raštais 2018-11-16 Nr.674 ir 2018-08-16 Nr. 500, tačiau atsakymo dar nesulaukė. Apie papildomus nuotekų ir vandentiekiu tinklų įrengimo darbus III etape Rangovas informavo užsakovą 2018-11-20 Raštu Nr.680, kiti papildomi darbai paaiškės Užsakovui išnagrinėjus pateiktas TV diagnostikos ataskaitas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir, vadovaudamiesi Rangos sutarties 2.4. punktu, prašome pratęsti Rangos sutartį iki 2019-06-30.

- PRIDEDAMA: 1. 2018-11-16 raštas Nr. 674 ir 2018-08-16 raštas Nr. 500 - Priedas Nr. 1 (3 lapai).
2. 2018-10-11 raštas Nr. 617 - Priedas Nr. 2 (1 lapas).
 3. 2018-10-23 raštas Nr. 635 - Priedas Nr. 3 (1 lapas).
 4. 2018-10-29 raštas Nr. 647 - Priedas Nr. 4 (3 lapai).
 5. 2018-11-20 raštas Nr. 677 ir 2018-11-16 raštas Nr. 676 - Priedas Nr. 5 (2 lapai).
 6. 2018-11-20 raštas Nr. 680 - Priedas Nr. 6 (8 lapai).
 7. Kalendorinis grafikas - Priedas Nr. 7 (1 lapas).

Projektų vadovas



Andrius Gedminas

Originalas siunčiamas nebus.