

Uždaroji akcinė bendrovė „NODAMA”

Parko g. 2, Noriūnai, LT-40395, Kupiškio r., Tel. (8-459) 56294, (8-698) 11971, El. paštas info@uabnodama.lt
Kodas – 164819885 PVM mokėtojo kodas LT648198811
A/s Nr. LT854010043400020154 Luminor Bank AB kodas 40100
Rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai
Vytauto g. 2, Kupiškis

2018-12-10 Nr. 162

DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ RAČIUPĖNŲ GATVĖJE, KUPIŠKIO MIESTE, STATYBOS DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO


UAB „Nodama“, vadovaudamasi 2018 m. birželio 5 d. darbų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. B5-184 (toliau – Sutartis), vykdo vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Račiupėnų gatvėje, Kupiškio mieste, statybos darbus. Vadovaujantis Sutarties sąlygomis, rangovas UAB „Nodama“ sutartinius darbus turi atlikti per 6 mėnesius nuo statybvietės perdavimo datos, tai yra, iki 2018 m. gruodžio 11 d.

Informuojame, kad rangovas negali laiku pilnai užbaigti vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų statybos darbų, kadangi užtruko projektinių sprendinių derinimas su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD). Pažymėtina tai, kad rangos darbų pirkimo metu prie konkurso sąlygų pridėto Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Račiupėnų gatvėje, Kupiškio mieste statybos projekto (Nr. 1714-TP-VN) sprendiniai nebuvo suderinti su LAKD, nors atsižvelgiant į tai, kad projekte buvo numatytas vandentiekio bei buitinių nuotekų šalinimo tinklų pajungimas, paklojant naujus tinklus po Kupiškio miesto Panevėžio gatvę, kuri priklauso LAKD, projekto sprendiniai turėjo būti derinami su LAKD. Kadangi sutartis dėl inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo tarp Savivaldybės ir LAKD sudaryta 2018 m. lapkričio 29 d., o leidimas riboti eismą (Nr. LR-1455) išduotas 2018 m. gruodžio 10 d., rangovas negalėjo anksčiau atlikti numatytų inžinerinių tinklų statybos darbų ir turėjo laikinai sustabdyti darbus.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamiesi Sutarties 2.1 ir 2.4 punktais, prašome Jūsų pratęsti statybos darbų atlikimo terminą 2 mėn. terminui, tai yra, iki 2019 m. vasario 11 d., kad galėtume pilnai užbaigti Sutartyje numatytus statybos darbus.

PRIDEDAMA. Leidimas riboti eismą Nr. LR-1455, 2 lapai.

Statybos direktoriaus pavaduotojas



Justas Baciuška