

Darbų atlikimo grafikas
2025.07.21

Užsakovas: Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras VšĮ

Rangovas: UAB Termodata

Sutarties pavadinimas: WC ir lankytojų zonos patalpų paprastojo remonto darbai

Sutarties data ir numeris: 2025.07.14 Pirkimo sutartis Nr. CPO350986

Grafiko laikotarpis 2025.07.21 - 2025.10.21

		Metai		
		2025		
		Mėnesiai		
Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis
1	WC zona			
2	Lankytojų zona			

Rangovo atstovas:



Paulius Antanavičius
Statybos vadovas

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovo atstovas:

Direktorius
Vitas Girdauskas

(vardas, pavardė, pareigos)

PRIEDAS NR. 8
STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data	2025.07.21	Akto Nr.	2025/07/21/1
Sutarties pavadinimas	WC ir lankytojų zonos patalpų paprastojo remonto darbai		
Sutarties data	2025.07.14	Sutarties Nr.	CPO350986
Užsakovas	Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras VŠĮ		
Rangovas	UAB Termodata		
Statybvietės adresas	J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis		
Statybvietės priėmimas-perdavimas	Šiuo aktu Užsakovas perduoda, o Rangovas priima statybvietę (jos dalį), kurios ribos pažymėtos ir būklė aprašyta šio akto prieduose.		
Statybvietės dydis ir būklė	☒ – atitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – neatitinka Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytų sąlygų ir visi neatitikimai yra nurodyti šio akto prieduose (kai Užsakovas perduoda Rangovui). ☐ – atitinka prieduose aprašytą būklę (kai Rangovas perduoda Užsakovui).		
Priedai	☐ – statybvietės (jos dalies) ribų planas (schema); ☐ – statybvietės nužymėtų geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų schemos; ☐ – suprojektuotų statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, nužymėjimo statybvietėje schemos; ☒ – esančių statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Užsakovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos paruošiamųjų darbų defektų sąrašas; ☐ – statomų statybvietėje statinių (jų dalių), įskaitant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, planas; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų įvykdymo dokumentai; ☐ – Rangovo atliktų iki šio akto sudarymo dienos darbų defektų sąrašas; ☒ – kita informacija apie statybvietės būklę.		

Šalių atstovų parašai



Jonas Aničavičius
Statybos vadovas


Direktorius
Vitas Girdauskas

PRIEDAS NR. 9
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data	2025.09.30	Akto Nr.	2025/09/30/1
Sutarties pavadinimas	WC ir lankytojų zonos patalpų paprastojo remonto darbai		
Sutarties data	2025.07.14	Sutarties Nr.	CPO350986
Užsakovas	Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras VŠĮ		
Rangovas	UAB Termodata		
Priimami Darbai	☐ – [nurodyti Etapo pavadinimą, nurodytą Grafike] Dalis ☒ – visi Darbai pagal Sutartį		
Darbų priėmimas	Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų 7.1 punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos dieną. Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus: ☒ – be išlygų ☐ – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte		
Darbų pabaigos data	2025.09.30		
Sutarties kaina	23340,90 EUR, įskaitant PVM		
Defektų aktas	☐ – pridedamas		

Šalių atstovų parašai



Direktorius
Vilas Girdauskas

PRIEDAS NR. 10
ATLIKŲ DARBŲ AKTO FORMA
Fiksuotos kainos sutartis

Užsakovas: Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras VŠĮ
Rangovas: UAB Termodata
Sutarties pavadinimas: WC ir lankytojų zonos patalpų paprastojo remonto darbai
Sutarties data ir numeris: 2025.07.14 Nr. CPO350986
Akto data: 2025-09-30

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. 1
2025m. Rugpjūčio mėn.

Akto laikotarpis:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Sutartinis kiekis	Sutartinė kaina, EUR, be PVM	Atliktų darbų dalis				Iš viso nuo Sutarties išsigaliojimo	
					Praeitais laikotarpiais		Ataskaitiniu laikotarpiu		Kaina, EUR, be PVM	Procentas %
					Procentas %	Kaina, EUR be PVM	Procentas %	Kaina, EUR, be PVM		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Angių išplovimas (pilvito ilgis) mūro sienose arba pertvarose, į									
2	Vidaus anjokraščių raviščių artaisymas plokštėmis, tvirtinant	m ²	4	189	0,00%	0,00	100,00%	189,00	100,00	189,00
3	Mūrinį vidaus sienų ir anjokraščių pajavastis tinkas	100m ²	2	150	0,00%	0,00	100,00%	150,00	100,00	150,00
4	Lubų plastikinių lentelių išardymas	m ²	0,01	50	0,00%	0,00	100,00%	50,00	100,00	50,00
5	Lubų plastikinių lentelių išardymas	m ²	14	200	0,00%	0,00	100,00%	200,00	100,00	200,00
6	Mūrinį sienų sustiprinimas plieninėmis arkabomis	t	4	600	0,00%	0,00	100,00%	600,00	100,00	600,00
7	Durų bloko įstatymas į mūrinį sienų angą, kai jų plotas iki 2m ²	m ²	14	1900	0,00%	0,00	100,00%	1 900,00	100,00	1 900,00
8	Lubų plastikinių lentelių pakėlimas, tvirtinant PVC lakštus	100m ²	0,14	140	0,00%	0,00	100,00%	140,00	100,00	140,00
9	Keramininių grindų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m ³	0,01	70	0,00%	0,00	100,00%	70,00	100,00	70,00
10	Betoninės dangos išardymas vamzdinių pakėlimui	m	6	400	0,00%	0,00	100,00%	400,00	100,00	400,00
11	Keturių kanalizacijos iki 100 mm skersmens vamzdinių atskirų	t	5	100	0,00%	0,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
12	Stybinų šulčių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-	100m ²	0,04	150	0,00%	0,00	100,00%	150,00	100,00	150,00
13	Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną	100m ²	0,14	500	0,00%	0,00	100,00%	500,00	100,00	500,00
14	Grindų atšalus: mas glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m ²	14	1200	0,00%	0,00	100,00%	1 200,00	100,00	1 200,00
15	Sienų atdara keramininėmis plytelėmis, naudojant cementinį	m ²	30	2400	0,00%	0,00	100,00%	2 400,00	100,00	2 400,00
16	Skaidrios nepermatomos dėvelinės užklijavimas ant stiklo	100m ²	0,005	25	0,00%	0,00	100,00%	25,00	100,00	25,00
17	Vagų išskirtimas vidaus vamzdiniams grindyse ir sienose	m	10	80	0,00%	0,00	100,00%	80,00	100,00	80,00
18	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio	m	2	90	0,00%	0,00	100,00%	90,00	100,00	90,00
19	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio	m	5	110	0,00%	0,00	100,00%	110,00	100,00	110,00
20	Vamzdžių, kurių D 160mm, įrengimas prie veikiančių	vnt	1	195	0,00%	0,00	100,00%	195,00	100,00	195,00
21	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių trajų montavimas, kai	vnt	1	30	0,00%	0,00	100,00%	30,00	100,00	30,00
22	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių)	vnt	5	77	0,00%	0,00	100,00%	77,00	100,00	77,00
23	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių)	vnt	20	148	0,00%	0,00	100,00%	148,00	100,00	148,00
24	Pastatų vidaus plastikinio slėtinio vamzdžio D15-32 mm	m	18	360	0,00%	0,00	100,00%	360,00	100,00	360,00
25	Plastikinių slėminių trišakių D16-32 mm montavimas	vnt	4	40	0,00%	0,00	100,00%	40,00	100,00	40,00
26	Plastikinių slėminių alkūnių, mox. kilpų, ventilių D16-32 mm	vnt	14	74	0,00%	0,00	100,00%	74,00	100,00	74,00
27	Vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas įatui	100m ²	0,18	63	0,00%	0,00	100,00%	63,00	100,00	63,00
28	Movinių ventilių, kurių D 15mm, įrengimas	vnt	2	44	0,00%	0,00	100,00%	44,00	100,00	44,00
29	Įtarnų šildymo montavimas, kai šildytuvo talpa iki 100 l	vnt	1	130	0,00%	0,00	100,00%	130,00	100,00	130,00
30	Elektrinis vandens šildytuvas 80 l vertikalus	vnt	1	290	0,00%	0,00	100,00%	290,00	100,00	290,00
31	Vamzdžio įrangimo galinių alkūnių montavimas (viena	kompl.	8	100	0,00%	0,00	100,00%	100,00	100,00	100,00
32	Ciaurų montavimas įrengimams (nominalusis vidinis skersmuo	vnt	3	50	0,00%	0,00	100,00%	50,00	100,00	50,00
33	Radiatorių išmontavimas, kai jų mase iki 80 kg	vnt	1	20	0,00%	0,00	100,00%	20,00	100,00	20,00
34	Šildymo radiatorių su termostatais pakėlimas 500-600 mm	vnt	1	240	0,00%	0,00	100,00%	240,00	100,00	240,00

35	Atviros dušo kabinos įrengimas su užuolaida montavimas	vnt.	1	260	0,00%	0,00	100,00%	260,00	100,00	260,00
36	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinam prie sienos	vnt.	1	250	0,00%	0,00	100,00%	250,00	100,00	250,00
37	Unitų montavimas (su sujungtais nuplovimo bakeliais) ZN	vnt.	1	300	0,00%	0,00	100,00%	300,00	100,00	300,00
38	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	2	200	0,00%	0,00	100,00%	200,00	100,00	200,00
39	Pakabų maišytuvo lankščiai žarnai įtvirtinimas prie sienos	vnt.	1	44	0,00%	0,00	100,00%	44,00	100,00	44,00
40	Rankturių neįgaliesiems montavimas, 600-800mm	vnt.	2	360	0,00%	0,00	100,00%	360,00	100,00	360,00
41	Rankturių neįgaliesiems montavimas, atverčiami, skirti wc	vnt.	2	450	0,00%	0,00	100,00%	450,00	100,00	450,00
42	Pakabų (rankluostiams, drabužiams, dūso galvutei) mulinių	vnt.	4	86	0,00%	0,00	100,00%	86,00	100,00	86,00
43	Užrašų lentynėlės ir veidrodžio įtvirtinimas	vnt.	1	240	0,00%	0,00	100,00%	240,00	100,00	240,00
44	ZN WC reikmenų kom. l. rankų džiovintuvus, šuklėnė,	kom. l.	1	770	0,00%	0,00	100,00%	770,00	100,00	770,00
45	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas aruotuose kanaluose, sienose	100m	1	250	0,00%	0,00	100,00%	250,00	100,00	250,00
46	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose	100m	1	35	0,00%	0,00	100,00%	35,00	100,00	35,00
47	Junktinio montavimas, kai instaliacija paslepiama	100vnt	0,03	25	0,00%	0,00	100,00%	25,00	100,00	25,00
48	Rozetėlių montavimas, kai instaliacija paslepiama	100vnt	0,03	20	0,00%	0,00	100,00%	20,00	100,00	20,00
49	Signalinių užrašų "išėjimas" ir "įėjimas" ir an montavimas	100vnt	0,05	200	0,00%	0,00	100,00%	200,00	100,00	200,00
50	Sviestuvų su LED lempomis montavimas, tvirtinant varžtais	vnt	1	200	0,00%	0,00	100,00%	200,00	100,00	200,00
51	Elektrinių rankluostų džiovintuvo (iki 70w) montavimas	vnt	1	220	0,00%	0,00	100,00%	220,00	100,00	220,00
52	Patalpų ištraukiamųjų ventiliatorių su uimamais ir drėgmės	kom. l.	1	700	0,00%	0,00	100,00%	700,00	100,00	700,00
53	Pagalbos garso skambučio ir durų spynos išjungėjo biure	100m	0,4	180	0,00%	0,00	100,00%	180,00	100,00	180,00
54	Kabelio tiesimas tar. nuotolinio sistemos elementų (tiesimas	vnt	3	400	0,00%	0,00	100,00%	400,00	100,00	400,00
55	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei	vnt.	1	180	0,00%	0,00	100,00%	180,00	100,00	180,00
56	Uždėdamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose.	vnt.	1	500	0,00%	0,00	100,00%	500,00	100,00	500,00
57	Kodines durų spynos (su WiFi valdymu) arba durų uždarymo	vnt.	1	25	0,00%	0,00	100,00%	25,00	100,00	25,00
58	Durų atidarymo mechanikų ar rankenos montavimas	100m	1	10	0,00%	0,00	100,00%	10,00	100,00	10,00
59	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas plastikiniame	vnt	2	50	0,00%	0,00	100,00%	50,00	100,00	50,00
60	2 ir 3 polių iki 100 A raketinių jungiklių ir perjungiklių	vnt.	5	150	0,00%	0,00	100,00%	150,00	100,00	150,00
61	Horizontalių ir vertikalų sklypų režimas žiediniais gražiais	vnt.	5	50	0,00%	0,00	100,00%	50,00	100,00	50,00
62	Kabelio hermetizavimas sienų perdanginių praėjimuose	m2	35	1700	0,00%	0,00	100,00%	1 700,00	100,00	1 700,00
63	Lankstus zona	m2	25	800	0,00%	0,00	100,00%	800,00	100,00	800,00
64	Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais,	100m2	0,25	400	0,00%	0,00	100,00%	400,00	100,00	400,00
65	Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais,									
66	Teracinių grindų paviršiaus sutvirtinimas/ atnaujinimas, užtepant inhibitorius ir sutvirtinant epoksidine danga									
IS VISO:				19290,00		0,00		19 290,00		19 290,00
PVM:				4050,90		0,00		4 050,90		4 050,90
IS VISO SU PVM:				23340,90		0,00		23 340,90		23 340,90

2025.09.30

Rangovo atstovas:

Paulius Antanavičius

Statybos vadovas

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Techninis priežiūrėtojas:

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

Užsakovo atstovas:

Vilimas Girdeikis

(vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)

(data)

PRIEDAS NR. 11
PAŽYMOS APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ FORMA

Užsakovas: Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras VŠĮ
Rangovas: UAB Termodata
Sutarties pavadinimas: WC ir lankytojų zonos patalpų paprastojo remonto darbai
Sutarties data ir numeris: 2025.07.14 Nr. CPO350986
Pažymos data: 2025-09-30
Pažymos laikotarpis: 2025m. Rugsejo mėn.

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ NR. 1

Eil. Nr.	Darbų grupės (Darbo) pavadinimas	Sutartinė kaina, EUR, be PVM	Atliktų Darbų vertė, EUR, be PVM			Atliktų Darbų procentas %		
			Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo Projekto pradžios	Praeitais laikotarpiais	Ataskaitiniu laikotarpiu	Iš viso nuo Sutarties įsigaliojimo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wc zona	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0%	100%	100%
2	Lankytojų zona	16 390,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0%	100%	100%
3					0,00			
	IŠ VISO:	19 290,00	0,00	19 290,00	19 290,00			
	PVM:	4 050,90	0,00	4 050,90	4 050,90			
	IŠ VISO SU PVM:	23 340,90	0,00	23 340,90	23 340,90			
	Sulaikoma suma, proc.:	0,00						
	Sulaikoma suma, EUR:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Avanso išskaita, proc.:							
	Išskaitytas avansas, EUR:	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Mokėtina suma, EUR, be PVM:			19 290,00				
	Mokėtina suma, EUR, su PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM):			23 340,90				
	Rangovo gauti mokėjimai, EUR:				0,00			
	Užsakovo skola, EUR:				23 340,90			

Paulius Antanavičius
Statybos vadovas

(vardas, pavardė, pareigos)

Vitas Girdauskas

(vardas, pavardė, pareigos)

Rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas:

(data)

(data)

2025.09.30



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija TDP Nr. 505

Paslaugų tiekėjas: UAB "TERMODATA"
Įmonės kodas: 302830229
PVM kodas: LT100007033211
Adresas: Vasaros g. 24, LT-68110, Marijampolė
Bankas: AB SWEDBANK
Banko kodas: 7300
Banko sąskaita: LT38 7300 0101 3452 8866
Telefonas: +37063366935
El. paštas: info@termodata.lt

Paslaugų gavėjas: Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras VŠĮ
Įmonės kodas: 300038616
Adresas: J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

Sąskaitos data: 2025 10 03
Apmokėti iki: 2025 11 03

Pavadinimas	Mat. vnt	Kaina	Kiekis	Suma
Remonto darbai pagal "Pirkimo sutartis Nr.CPO350986" atliktų darbų aktas Nr. 1, Pažyma Nr. 1	vnt	19290,00 EUR	1	19290,00 EUR

Suma be PVM	19290,00 EUR
PVM 21 %	4050,90 EUR
Suma su PVM	23340,90 EUR

Suma žodžiais: Dvidešimt Trys Tūkstančiai Trys Šimtai Keturiasdešimt EUR 90 ct

Sąskaitą išrašė: Paulius Bliuvas