

**Pakeitimo nurodymas Nr. 3 pagal 2017-06-20 Rangos sutartį
Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo
įrenginių statyba Musninkuose“**

2020-01-10

Rangovas:	UAB „Infes“
Inžinierius:	UAB „Ademo techninė priežiūra“
Užsakovas/Perkančioji organizacija:	UAB „Širvintų vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1, 13.1 ir 13.3 p. nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo UAB „Infes“ 2020-01-02 raštu Nr. SR-200102-01VV galutinę pretenziją dėl statybos darbų baigimo termino pratęsimo pagal Rangos sutartį Nr. 14 ir Užsakovo UAB „Širvintų vandenys“ 2020-01-07 raštu Nr. 1.10-5 pritarimą baigimo laiko pratęsimui, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį bei vadovaujantis:

Rangos sutarties Nr. 14 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.4 ir 8.5 punktais reikalinga pratęsti darbų baigimo laiką iki 2020-04-10.

Rangovo prašymas yra grindžiamas tuo, kad:

- 2019-05-28 Pakeitimo nurodymu Nr. 2 prie Rangos sutarties Nr. 14, darbų baigimo laikas yra nustatytas 2020-01-10. Atsižvelgiant į 2019-05-28 Šalių patvirtintą atnaujintą darbų programą su patikslintais darbų atlikimo ir mokėjimo grafikai, nurodytais darbų atlikimo terminais, nuotekų siurblių montavimo, prijungimo ir derinimo darbai turėjo prasidėti 2019-04-01, o visiškai baigti turėjo būti ne vėliau kaip iki 2019-10-30. Nuotekų siurblių komercinės apskaitos spintos, kurios buvo įrengiamos pagal atskirą, nesusijusią su Rangovo įsipareigojimais pagal Rangos Sutartį Nr. 14, Užsakovo sutartimi su UAB „ESO“ parinktu rangovu šiems darbams atlikti, prijungtos 2019-12-31, t. y. 2 mėnesiais vėliau, nei patvirtintame darbų atlikimo grafike nurodyta visų nuotekų siurblių įrengimo darbų, įskaitant siurblių paleidimą, suderinimą ir išbandymą, numatyta pabaiga. Dėl šios priežasties Rangovas neturėjo jokių galimybių prijungti ir išbandyti pastatytų nuotekų siurblių, užtikrinti jų kokybišką ir saugų funkcionavimą, bei užtikrinti pakankamą ir stabilų nuotekų tiekimą į nuotekų valymo įrenginius, ir tuo pačiu, vykdyti Rangos sutartimi ir 2019-05-28 Pakeitimo nurodymu Nr. 2 prisiimtus įsipareigojimus. Nesant galimybių tiekti nuotekas, Rangovas taip pat negalėjo pradėti nuotekų valymo įrenginių išbandymo ir paleidimo – derinimo darbų.

Dėl aukščiau išvardintų, ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, Rangovas negalėjo atlikti Rangos sutartyje numatytų statybos darbų, dėl ko atsirado 90 dienų atsilikimas nuo darbų atlikimo ir mokėjimo grafikų:

- 60 dienų (nuo patvirtintame darbų atlikimo grafike nurodyto galutinio siurblių įrengimo laiko 2019-10-30 iki faktinio komercinės apskaitos spintų nuotekų siurbliams prijungimo 2019-12-31);

- 30 dienų (siurblių išbandymui, paledimo – derinimo darbams, ir su pavėluotu nuotekų tiekimo pradžia susijusiu nuotekų valymo įrenginių išbandymu).

Vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 20.1 punkto (c) papunkčiu [Rangovo pretenzijos] Rangovas pateikė galutinę pretenziją remiantis Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 punkto [Trukdymas atlikti Baigiamuosius darbus] Jeigu Rangovas, atlikdamas Baigiamuosius bandymus, dėl šio sutrukdyto uždelsia ir (arba) dėl to turi išlaidų, tai jis apie tai privalo pranešti Inžinieriui ir įgyja teisę pasinaudoti 20.1 punkto [Rangovo pretenzijos] nuostatomis, (a) Jeigu yra arba bus vėluojama baigti, tai pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] už bet kurį tokį uždelimą gauti Baigimo laiko pratęsimą ir Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4 punkto (e) papunkčiu bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje, ir apibendrinant visus Rangovo pateiktus argumentus ir susiklosčiusias aplinkybes, Inžinierius konstatuoja, kad dėl išvardintų, ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, būtina pratęsti darbų baigimo laiką.

Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki 2020-04-10.

Inžinierius suderina Rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (žr. Priedas Nr. 4).

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos ir avanso grąžinimo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, pateikti Užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:


Priedas Nr. 1 Rangovo 2020-01-02 raštas Nr. SR-200102-01VV galutinė pretenzija dėl baigimo laiko pratęsimo, 2 lapai;

Priedas Nr. 2 Inžinieriaus 2020-01-06 raštas Nr. S-200106-2 dėl pakeitimo nurodymo, 2 lapai;

Priedas Nr. 3 Užsakovo 2020-01-07 pritarimas Nr. 1.10-5 dėl pritarimo baigimo laiko pratęsimui, 1 lapas;

Priedas Nr. 4 Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku, 1 byla.

Inžinierius:


(parašas, data)


(vardas pavardė)

Užsakovas:


(parašas, data)

Direktorius
Vladimiras Gudačius
(vardas pavardė)

Rangovas:


(parašas, data)

Vitaldas Velička
(vardas pavardė)