

UAB "Vilniaus vandenys"
Spaudos g. 8, LT-05131 Vilnius

2020-12-23, NR. SD-229

**RANGOS SUTARTIS NR. SUT20-P-126, R-2020/3 „KVARTALINIŲ NUOTEKŲ
TINKLŲ KAIMELIO G., JUZELIŪNO G., VILNIAUS M., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS
DARBAI“**

DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO

2020-11-18 d. raštu SD-205 ir 2020-12-02 d. raštu SD-213 informavome, kad dėl nesumontuotos komercinės elektros apskaitos spintos KAS-1, objekto užbaigimo procedūrą atlikti negalime. Nuo 2020-11-18 d. siurblinės NS-0389 įrangos montavimo, jos bandymų ir perdavimo darbus buvome laikinai sustabdę.

Užsakovui informavus apie preliminarų komercinės elektros apskaitos spintos KAS-1 įrengimą objekte 2020 gruodžio 28 d. ir atsižvelgiant į likusius fizinius siurblinės pajungimo, elektros kabelių varžų matavimo bei išpildomosios dokumentacijos parengimo darbus, vertinant objekto užbaigimo procedūrą atlikimą, vadovaujantis techninių specifikacijų 4.3. p. [Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai], 4.3.2. papunkčiu, prašome pratęsti darbų baigimo laiką iki 2021 vasario 26 d.

