

UAB "Vilniaus vandenys"  
Spaudos g. 8, LT-05131 Vilnius

2020-11-18, NR. SD-205

**RANGOS SUTARTIS NR. SUT20-P-126, R-2020/3 „KVARTALINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KAIMELIO G., JUZELIŪNO G., VILNIAUS M., PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI“**

**TARPINĖ PRETENZIJA DĖL KOMERCINĖS ELEKTROS APSKAITOS SPINTOS (KAS-1) ĮRENGIMO IR DĖL DARBŲ BAIGIMO LAIKO PRATĖSIMO**

Informuojame, kad objekte „Kvartalinų nuotekų tinklų Kaimelio g., Juzeliūno g., Vilniaus m., projektavimo ir statybos darbai“, mūsų įrengta buitinių nuotekų siurblinė NS-0389 turi jungtis prie komercinės elektros apskaitos spintos KAS-1, kuri numatyta montuoti pagal AB „ESO“ parengtą projektą ir į šio projekto apimtį neįeina. Šiuo metu siurblinės gerbūvio darbai yra baigti, tačiau, kol neįrengta ši apskaitos spinta, Rangovas negali atlikti automatikos, elektros, siurblinės bandymo darbų, parengti pilnos išpildomosios dokumentacijos, užtikrinti nuotekų siurblinės įrangos apsaugos objekte, perduoti Užsakovui eksploatavimui buitinių nuotekų tinklų, bei vykdyti objekto užbaigimo procedūrų.

Prašome Užsakovo patikslinti, kada numatoma įrengti komercinę elektros apskaitos spintą KAS-1 ir kaip bus užtikrinama pilnai sumontuotos siurblinės įrangos apsauga, nesant elektros pajungimui.

Remiantis aukščiau išdėstyta informacija, kol nebus išspręsti klausimai, kurie turi tęstinį poveikį, vadovaujantis techninių specifikacijų 4.3. p. [Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai], 4.3.2. papunkčiu, tarpinės pretenzijas kartosime kas mėnesį, pasilikdami teisę, nespėjus įvykdyti sutartinių įsipareigojimų iki įvykdymo termino pabaigos t.y. 2021 m. sausio 08 d., prašyti pratęsti darbų baigimo laiką visam aukščiau minėtos problemos sprendimo laikotarpiui.

