



BALTSETA

VĮ Vidaus vandens kelių direkcijai

2021-08-23, Nr. 23/01-09S
Klaipėda

DĖL DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKO

UAB „Baltseta“, vykdydama 2020-09-11 Savaeigio upių dugno valymo įrenginio komplekto įsigijimo sutartį Nr. 7S-44 ir įvertinusi įrenginių A1, A2 ir B1 statybos eigą dėl trikdžių, sąlygojamų koronaviruso pandemijos, teikia patikslintą darbų atlikimo grafiką.

Pagarbiai,
UAB Baltseta direktorius
Jevgenij Beganskij

**DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS**

Nr.	Paslaugų ir darbų (etapų) aprašymas	Data \ terminas	Etapo tikslas	Vertė, Eur be PVM
16	A1 įrenginio ir laivo B1 (1 vnt.) išsiuntimas iš Kinijos jūrų uosto	25-08-2021		
17	A1 ir B1 atgabenami į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, transportuojami į Kauno žiemos vidaus vandenų uostą Raudondvario pl. 113, Kaunas ar kitą su Pirkėju suderintą vietą Lietuvoje	30-10-2021	A1 ir B1 dalys pristatytos Pirkėjui	
18	Kadangi A1 + B1 (1 vnt.) ir A2 yra labai panašūs, brėžinių derinimas atliktas su pirmo etapo brėžiniais. Skiriasi tik registro numeriai.			913 600,00
19	Visa projekto vykdymo grandinė, t.y. tiekėjai, inžinieriai / projekto valdymo darbuotojai paskirti ir supažindinti su projekto kokybės bei terminų reikalavimais supažindinti.	15-05-2021	Vykdomas antrasis statybų etapas A2 + B1 (antras 1 vnt.)	
20	Atlikti visų medžiagų bandymus, įskaitant trečiųjų šalių tiekėjų medžiagas, kad atitiktų kokybės standartus A2 + B1 (antras 1 vnt.)	15-05-2021	Išsamus visų reikalingų daiktų sąrašas visam žemsiurbės gamybos procesui	
21	Plieno maketai, formų darbai, papildomi projektavimo aspektai ir gamybos procesų pradžia. Numatomas klasifikacinės bendrovės RINA vadovo apsilankymas gamybos proceso priežiūrai.	20-07-2021	Visa įranga patvirtinta. Dizainas patvirtintas.	
22	Visiška korpuso statyba bei vikšrų instaliacija A2	10-09-2021	Pirmoji kokybės patvirtinimo stadija iš kokybės kontrolės skyriaus	
23	Korpusų užbaigimas A2, variklių instaliavimas	20-09-2021		
24	Strėlės gamyba su pagrindiniais A2 įrenginio komponentais. Išankstinė visų hidraulinės sistemos sujungimų ir elektros korpusų žymėjimas pagrindiniame korpuse ir ant strėlės	25-09-2021	Visų neatitikimų nustatymas ir ištaisymas.	
25	Pradėdama visų plieninių konstrukcijų, įskaitant pradinę epoksidinių dažų dangą, korozijos kontrolės procedūrą.	30-09-2021	Plieninių konstrukcijų dažymas pagal mūsų kokybės standartą	

**BALTSETA**

26	Montuojamos hidraulinės sistemos, valdymo sistemos, varikliai, apsauginius manometrus ir visas elektros jungtis	30-09-2021	Baigiamasis A2 įrenginio etapas
27	Pradiniai visų įdiegtų komponentų bandymai ir trikčių šalinimas, surinkimas	12-10-2021	Baigiamasis A2 įrenginio etapas
28	Galutinė epoksidinių dažų danga visoms plieno konstrukcijoms ir dalims, galutinis visų sumontuotų komponentų trikčių šalinimas	15-10-2021	Paruošta patikrinimui ir pristatymui
29	Klasifikacinė bendrovė RINA tikrina A2 įrenginį, kuri apima visų sistemų galutinį bandymą, tada RINA išduoda A2 + B1(antras 1 vnt.) patvirtinimą, kad laivai / gilinimo įranga atitinka nurodytus reikalavimus.	20-10-2021	Paruošiama išsiuntimui
30	Visų dalių montavimas ir gabenimas į Kinijos jūrų uostą gabenimui	23-10-2021	
31	Siurbimo įrenginio A2 ir laivo B1 (antras 1 vnt.) išsiuntimas iš Kinijos jūrų uosto	25-10-2021	Priklausomai nuo laivo išvykimo datos
32	A2 ir B1 atgabenami į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, transportuojami į Kauno žiemos vidaus vandenų uostą Raudondvario pl. 113, Kaunas ar kitą su Pirkėju suderintą vietą Lietuvoje)	26-12-2021	A2 ir B1 dalys pristatytos Pirkėjui (atvykimas priklauso nuo gabenančio laivo atvykimo datos)

Direktorius

Jevgenij Beganskij