

ĮKAINOTŲ NEATLIKTŲ DARBŲ (VEIKLŲ) SĄRAŠAS

Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos pavadinimas	Sutartinė darbo kaina be PVM	Atliktų darbų vertė (Eur) nuo statybos pradžios	Likusių darbų kaina EUR be PVM	Nevykdomi darbai EUR be PVM	Likusių darbų apimtis %
1.	Vandentiekio tinklo įrengimas	36936,65	10685,78	26250,87		71%
2.	Lauko apšvietimo įrengimas	420381,69	95048,3	325333,39		77%
3.	Elektros tinklų įrengimas	56674,53	45282,95	11391,58		20%
4.	Buitinių nuotekų tinklo įrengimas	2839,8	893,4	1946,4		69%
5.	Lietaus nuotekų tinklo įrengimas	271256,93	6672,93	264584		98%
6.	Pėsčiųjų, dviračių takų, šaligatvių ir laiptų įrengimas	2038031,55	1093239,65	944791,9		46%
7.	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas	110823,34	1839,67	108983,67		98%
8.	Poilsio, apžvalgos aikštelių ir terasų įrengimas	188710,33	124123,05	64587,28		34%
9.	Sporto aikštelių įrengimas	49511,7	40837,28	8674,42		18%
10.	Tiltelių ir lieptų įrengimas	202951,88	148114,29	54837,59		27%
11.	Skverų remontavimas	107807,18	41659,82	66147,36		61%
12.	Esamų želdinių ir teritorijos sutvarkymas	380944,31	97178,91	283765,4		74%
13.	Nevėžio krantinės remontavimas	40125,18	24849,53	15275,65		38%
14.	Senvagės krantinės kranto įrengimas	820078,9	539166,53	280912,37		34%
15.	Išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas	12000	0	12000		100%
16.	Statinių kadastrinių matavimų bylų atnaujinimas / parengimas ir registravimas Registrų centre; Objekto pridavimas į eksploataciją	3800	0	3800		100%
17.	Papildomas susitarimas Nr. 3. Tame skaičiuje:	167447,83	7119,35	160328,48		96%
18.	Nevykdomi darbai. Vaizdo stebėjimo kameros		-4537	4537	-4536,99	
19.	Granito klijavimas ant atraminių sienučių	5520,89	0	5520,89		100%
20.	Nevykdomi darbai. Trinkelės 60x40x8 mm (2571,24 m2)		0	0	-28309,35	
21.	Trinkelės 1000x300x140 mm (2571,24 m2)	82665,37	0	82665,37		100%
22.	Nevykdomi darbai. Trinkelės 160x160x80 mm (4280,09 m2)		0	0	-67154,61	
23.	Trinkelė su atidengta faktūra (4280,09 m2)	87570,64	0	87570,64		100%
24.	Atraminė sienutė SE-AS-3	62028,72	0	62028,72		100%
25.	Atraminė sienutė prie Balčikonio skvero	18006,81	0	18006,81		100%
	Suma be PVM	5 166 114,23	2 272 174,44	2 893 939,79	-100 000,95	
	Likusių darbų suma be PVM				2 793 938,84	
	PVM 21%:				586727,16	
	Suma su PVM				3 380 666,00	