



Tiekimo ir darbų atlikimo grafikas


2024.05.29.

Šiuo nurodome koku laiko grafiku yra numatomas darbų atlikimas ir įrangos tiekimas:

| Vnt. | Aprašymas | Savaitės | Trukmė |
|------|--|----------|--------|
| 1 | Užsakymas ir užsakymo patvirtinimas | 0 | 0 |
| 2 | Mokėjimas pagal išankstines sąskaitas | 0 | 0 |
| 3 | Gamybinių brėžinių rengimas | 0 | 4 |
| 4 | Gamyba | 4 | 16 |
| | Prisijungimo prie išorės tinklų (Elektra, vanduo) parengiamieji ir montavimo darbai. | 4 | 16 |
| 5 | Įrangos pristatymas į montavimo vietą | 20 | 2 |
| 6 | Linijos montavimas, instaliavimas | 21 | 3 |
| 7 | Šaltas testavimas (Cold commissioning/Startup Testing) | 24 | 1 |

Sincerely,

Pagarbiai


~~Cedric Vanderbeken~~
Managing Director DRYCAKE


Rytis Bakševičius
Direktorius