

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

El. p.: info@krs.lt

PRAŠYMAS

DĖL KAUNO RAJONO RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K., KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R. REKONSTRUKCIJA RANGOS DARBŲ SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2022 m. rugpjūčio 23 d.

Kaunas

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti *Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.*, rekonstrukcijos darbus.

Sutarties specialiosios dalies 3 dalies 3.1. punkte yra numatyta, kad darbų atlikimo terminas yra 26 mėnesiai nuo darbų pradžios. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, ne dėl tiekėjo kaltės, Perkančiajai organizacijai sutikus, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 4 mėnesiams, raštišku susitarimu, kuris bus neatskiriama pirkimo Sutarties dalis.

Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas buvo sudarytas 2020 m. liepos 14 d. Pagal Sutartį numatyti Darbai yra atlikti ir 2022 m. rugpjūčio 10 d. pasirašytas baigiamasis darbų atlikimo aktas, tačiau 2022 m. birželio 08 d. buvo sudarytas Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo pagal kurį nuspręsta įsigyti papildomų darbų (objekto pridavimas) kurie nebuvo numatyti Sutartyje.

Atsižvelgiant į tai, kad statybos užbaigimo procedūros terminas nepriklauso nuo Rangovo aplinkybių, Rangovas prašo pratęsti darbų atlikimo terminą 4 mėnesių laikotarpiui.

Direktorius



Kastytis Skiečius