

**VI VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DUBRAVOS REGIONINIO PADALINIO KANKORĖŽIŲ
AIŽYKLOS REKONSTRUKCIJA IR MODERNIZAVIMAS DARBŲ SUSIRINKIMO**

PROTOKOLAS Nr. 13

2022 m. rugpjūčio mėn. 11 d. objekte

~~2022 m. rugpjūčio mėn. 11 d. objekte~~

37. Rangovas 2022-03-18 ir 2022-07-05 dienos raštais, pridedant statistikos departamento pranešimą, kuriame nurodyta, kad negyvenamieji statiniai nuo 2021-12 mėn. iki 2022-05 mėn. pabrango 15 proc., kreipėsi į užsakovą dėl sutarties kainos perskaičiavimo.

2022-07-15 nutarta, kad užsakovas sutinka apmokėti pabrangimą. Pabrangimą perskaičiuoti likutiniams darbams nuo 2022-05-01 dienos, pabrangimo neskaičiuoti technologinei įrangai.

Rangovas pateiks sąmatas suskaičiuotas sisteliniais įkainiais aktualaus laikotarpio ir komercinius pasiūlymus (eilitėms, kurias reikia pagrįsti komerciniais pasiūlymais).

