

**PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO GARGŽDUOSE,
DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, STATYBA“ VYKDYMO KOMANDOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2024 m. gruodžio d. Nr.
Gargždai

Projekto vykdymo komandos posėdis įvyko: 2024 m. gruodžio 16 d. Pradžia – 11.30 val., pabaiga – 12.15 val.

Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vadovas Vaidas Liutikas.

Projekto vykdymo komandos sekretorė – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patarėja (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatore) Ugnė Tamošauskienė.

Posėdyje dalyvavo: Sigitas Karbauskas – Savivaldybės administracijos direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ savininkas; Egidijus Gedrimas – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, Projekto vykdymo komandos narys; Rūta Sarulienė – Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialistė, Projekto vykdymo komandos narė (nuotoliniu būdu); Bronius Markauskas – Savivaldybės meras; Jolanta Kitra – Savivaldybės vicemerė.

DARBOTVARKĖ. Dėl projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymo.

SVARSTYTA. Projekto Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymas.

E. Gedrimas priminė apie nuo birželio mėn. vykusį susirašinėjimą oficialiais raštais, informacijos teikimu telefonu su Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) dėl jų atliekamo

Apsivarsčius klausimą dėl VPT išvados, V. Liutikas priminė, kad ankstesniuose Projekto vykdymo komandos posėdžiuose buvo kalbama ir priimami atitinkami sprendimai dėl sporto salės grindų. Pagal projektą numatyta sporto salėje montuoti medines grindis. Buvo gautas pasiūlymas įrengti stiklo pagrindu pagamintas grindis, tačiau joms reikalingi kiti grindų pagrindai. Jei vėliau būtų priimtas sprendimas stiklo pagrindu pagamintas grindis (pavyzdžiui, atsiradus tiksliniam finansavimui įrengti minimas grindis), reikėtų atlikt ardomuosius darbus, būtų problemų iš rangovo pusės dėl garantijos ir t. t. Todėl tikslinga jau dabar įsirengti universalius grindų pagrindus, kurie tiktų tiek standartinėms medinėms grindims, tiek stiklo pagrindu pagamintoms. Sakė, kad rangovas pateikė nevykdomų – papildomų darbų lokalinę sąmatą dėl sporto salės grindų įrengimo.

B. Markauskas sakė, kad būtina Projekto vykdymo komandai apsispręsti dėl sporto salės grindų pagrindo pakeitimo ir parengti papildomo susitarimo Nr. 4 poreikio ir eksploatacijos ekonominį pagrindimą.

E. Gedrimas informavo, kad norint parengti poreikio ir eksploatacijos ekonominį pagrindimą tikslinga atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kokios sporto salės grindys numatytos pagal TP?
2. Kokia yra problema su TP numatytais įrengti grindimis (nefunkcionalios, neišrenkamos, neadaptyvios, 2025 m. egzistuoja nauji grindų įrengimo (ir) ar dangos technologiniai sprendimai, kurie leidžia dangą apsaugoti ir (ar) adaptuoti)?
3. Kokios TP numatytų salės grindų eksploataavimo išlaidos (santykinai imant 1 metus ir 10 metų)?
4. Kokios potencialiai planuojamų įrengti naujų salės grindų eksploataavimo išlaidos (santykinai imant 1 metus ir 10 metų)?
5. Koku iš Sutartyje nurodytu būdu apskaičiuota rangovo pasiūlyta kaina? Ar ji nėra per didelė ir Savivaldybei priimtina?

NUTARTA (bendru sutarimu):

2. Pritarti papildomo susitarimo prie pagrindinės sutarties su UAB „Infes“ Nr. 4 inicijavimui dėl universalių sporto salės grindų pagrindo įrengimo, kuris perspektyvoje tiktų standartinėms medinėms bei stiklo pagrindu pagamintoms grindims, radus galimybę finansavimui joms įrengti. Parengti minimų sporto salės grindų poreikio ir eksploatacijos ekonominį pagrindimą.

Projekto vykdymo komandos pirmininkas

Vaidas Liutikas

Projekto vykdymo komandos sekretorė

Ugnė Tamošauskienė