



Radviliškio rajono savivaldybės
administracija

2016-09-28

Nr.

G-2947-(18.12)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai
Aušros a. 10
82196 Radviliškis

2016-09-23 Nr. 4S-3154
2016-08-31 Nr. S-1981-(8.12)
2016-09-05 Nr. b/n

DĖL SPRENDIMO PATEIKIMO

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. IS-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“ (Tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. IS-164 redakcija) 18 punktu, siunčia Sprendimą dėl sutikimo, kad būtų pakeistos 2013 m. liepos 23 d. Rangos sutarties dėl Radviliškio miesto Miškų gatvės dalių RD8035, RD8036 rekonstrukcijos darbų Nr. 2013/373, sudarytos tarp Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Šiaulių plentas“, sąlygos.

PRIDEDAMA. Sprendimas (1 egz.), 2 lapai.

Direktorė

Diana Vilytė

M. Raišelis, tel. (8 5) 219 7046 faks. (8 5) 213 6213, el. p. marius.raiselis@vpt.lt

Biudžetinė įstaiga
Kareivių g. 1, 08221 Vilnius
<http://www.vpt.lt>

Tel. (8 5) 219 7001
Faks. (8 5) 213 6213
El.p. info@vpt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188656261



**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PAKEISTI PIRKIMO SUTARČIŲ SĄLYGAS

2016-09-~~43~~ Nr. 4S- 3154
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2013 m. liepos 23 d. Rangos sutarties dėl Radviliškio miesto Miškų gatvės dalių RD8035, RD8036 rekonstrukcijos darbų Nr. 2013/373 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Radviliškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „Šiaulių plantas“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. pratęsti rangos darbų atlikimo terminą 18 (aštuoniolika) mėnesių.

Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „*Radviliškio miesto Miško gatvės dalių RD8035, RD8036 rekonstravimo darbai*“ (skelbtas 2014 m. kovo 21 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 138546) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras.

Pažymėtina, kad Sutartis sudaryta vadovaujantis Tarptautinės Inžinierių konsultantų federacijos (toliau – FIDIC) Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties FIDIC „Raudonoji knyga“ sąlygomis, pirmasis lietuviškas leidimas 2002 (toliau – FIDIC sutartis), tačiau Perkančioji organizacija nurodo, kad šiai Sutarčiai nebuvo samdomas FIDIC inžinierius, o buvo paskirti Perkančiosios organizacijos darbuotojai vykdyti statinio statybos darbų techninę priežiūrą.

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad Pirkimo dokumentuose buvo numatytas darbų atlikimo terminas – 36 mėnesiai. Dėl nepakankamo finansavimo šis projektas per šį terminą nebuvo baigtas, todėl būtina pratęsti darbų atlikimo terminą. Šis projektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) lėšomis. 2016 m. šiam projektui iš KPPP lėšų finansuoti (2016 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-94(1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2016 metų sąrašo patvirtinimo“) skirta 200 000 Eur, 2015 m. – 200 000 Eur (2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-127-(1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“), 2014 m. – 144 810 Eur (2014 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-156-(E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2014 metų sąrašo patvirtinimo“) ir 2013 m. – 318 588 Eur (2013 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-280 „Dėl svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2013 metų sąrašo patvirtinimo“). Sutartis buvo sudaryta pagal Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos darbų sutarties sąlygas, kurios 8.4 punkto „Baigimo laiko pratęsimas“ (e) papunktyje nurodyta, kad Rangovui gali būti suteikta teisė į baigimo laiko pratęsimą, jeigu baigimas yra uždeliamas dėl „(e) bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietyje“. Perkančioji mano, kad Rangovas, vadovaujantis 8.4 (e) papunkčio nuostata turi teisę į darbų baigimo laiko pratęsimą, nes Perkančioji organizacija neturi juridinių galių įtakoti kitų valstybės institucijų sprendimų, skiriant KPPP tikslinio finansavimo rezervo lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) statyti. Perkančioji organizacija nurodo, kad Rangovas dėl statybos darbų atlikimo termino pratęsimo papildymo atlygio nereikalaus, nors jis patiks papildomų išlaidų.

Perkančioji organizacija tai pat paaiškina, kad įgyvendinant šį projektą yra sudarytos dar dvi rangos sutartys su Rangovu, kurios betarpiškai siejasi viena su kita. Radviliškio m. Miško gatvės rekonstravimas (sujungimas dviejų atskirų gatvės dalių) buvo nustatytas ir suplanuotas atsižvelgiant į patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-103 „Dėl eismo organizavimo valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A9 Panevėžys-Šiauliai ruože tarp 53,028-58,994 km“. Perkančioji organizacija kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija sprendė pagrindinį uždavinį, kaip reorganizuojant eismą magistralinio kelio A9 dalyje padidinti važiavimo greitį iki 70 km/h, todėl buvo nutarta naikinti kairius posūkius iš magistralinio kelio į Ligoninės, Žalgirio gatves. Tokiu būdu Miško gatvė tampa jungiamąja gatve tarp M. Mažvydo, Ligoninės, Žalgirio, Žemaitės ir Naujosios gatvių ir iškyla būtinybė atlikti Miško gatvės RD8035 ir RD8036 rekonstravimą ir jos sujungimą. Buvo parengti 2 atskiri techniniai projektai: Radviliškio m. Miško g. dalių RD8035, RD8036 rekonstravimo darbų atlikimas ir Radviliškio m. Miško g. dalių RD8035, RD8036 sujungimo darbų atlikimas. Atlikus du supaprastinus atvirus pirkimus, su tuo pačiu Rangovu buvo pasirašyta Sutartis dėl rekonstravimo darbų, o 2014 m. gruodžio 9 d. pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. 2014/481 dėl sujungimo statybos darbų (galiojanti iki 2016 m. gruodžio 9 d., su galimybe ją pratęsti 12 mėn.), kuri dar nėra pradėta vykdyti, nes technologiškai reikia užbaigti Sutartyje ir papildomų darbų 2014 m. kovo 27 d. Pirkimo (rangos) sutartyje Nr. 2014/82 numatytus darbus.

Vykdam Sutartį, paaiškėjo, kad atskiruose gatvės ruožuose susidurta su skirtingomis, nei techniniame projekte nurodyta, anksčiau įrengtų pagrindų slūgsojimo sąlygomis (gruntai nevienalyčiai, matosi užterštumo požymiai). Buvo paimti grunto pavyzdžiai ir atlikus laboratorinius tyrimus paaiškėjo, kad esami gatvės pagrindai neatitinka nurodytų techniniame projekte. Be to paaiškėjo, kad techninio projekto susisiekimo dalies pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra praleisti šalčiui nejautrių ir skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų darbų kiekiai, reikalingi pėsčiųjų ir dviračių tako pagrindų įrengimui, esamos nuotekų siurblinės stoties įžeminimo kontūras patenka po projektuojama gatvės danga, ryšių sujungimo mazgas patenka ant rengiamos pėsčiųjų tako dangos, o Naujojoje gatvėje perklojamo šaligatvio šalčiui atsparus sluoksniui nėra pakankami. Dėl šių papildomų darbų 2014 m. kovo 27 d. buvo sudaryta Pirkimo (rangos) sutartis Nr. 2014/82, kuri šiai dienai yra pratęsta iki 2017 m. kovo 27 d.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti pratęsti rangos darbų atlikimo terminą 18 (aštuoniolika) mėnesių.

Tarnyba, išnagrinėjusi Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją ir dokumentus nustatė, kad, kad Skelbime apie Pirkimą buvo nurodyta, jog Sutarties trukmė 36 mėn. po sutarties sudarymo. Pirkimo dokumentų 15 punkte buvo įtvirtinta, kad „Darbus atlikti per 36 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal su Užsakovu suderintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką. <...>. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms šalių raštišku susitarimu (dėl gamtinių sąlygų ar užtrukusio finansavimo) darbų atlikimo kalendorinis grafikas gali būti koreguojamas. FIDIC sutarties bendrųjų sąlygų 8.4 punkto „Baigimo laiko pratęsimas“ (e) papunktyje nurodyta, kad Rangovui gali būti suteikta teisė į baigimo laiko pratęsimą, jeigu baigimas yra uždelsiamas dėl „(e) bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietyje“.


Iš papildomai pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta, kad statybos darbus Rangovas įsipareigojo vykdyti pagal Sutarties priede, „Radviliškio miesto Miško gatvės dalių RD8035, RD8036 rekonstrukcijos darbai“ darbų vykdymo kalendoriniame grafike nustatytus darbų atlikimo terminus. 2013 m., pagal kalendorinį darbų grafiką Rangovas darbus vykdė 6 mėnesius. Atsižvelgiant į skiriamą finansavimą, 2014 m. gegužės 7 d. Sutarties šalys pasirašė Sutarties papildomą susitarimą Nr. 1 dėl statybos darbų atlikimo 2014 m. Nr. 2014/225, nustatė darbų pradžią - 2014 m. vasario 3 d., pabaigą - 2014 m. spalio 31 d., t. y. patikslino darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir nustatė apie 9 mėnesių darbų vykdymo terminą. Atitinkamai, 2015 m. gegužės 5 d. pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 2 dėl statybos darbų atlikimo 2015 m. Nr. 2015/292, kuriuo nustatė darbų pradžią per 14 darbo dienų nuo susitarimo pasirašymo dienos, pabaigą - 2015 m. spalio, t. y. nustatė apie 5 mėnesių darbų atlikimo terminą, o

2016 m. balandžio 4 d. Papildomu susitarimu Nr. 3 dėl statybos darbų atlikimo 2016 m. Nr. 2016/415, nustatė darbų pradžią per 3 dienas nuo susitarimo pasirašymo, pabaigą – 2016 m. spalio 30 d., t. y. apie 7 mėnesių darbų vykdymo terminą. Viso darbų vykdymui buvo nustatyti 27 mėnesiai. Taip pat nustatyta, kad 2014 m. kovo 27 d. buvo sudaryta Pirkimo (rangos) sutartis Nr. 2014/82 dėl Radviliškio miesto gatvės RD8035, RD8036 rekonstravimo papildomų darbų, kurios vykdymas yra tiesiogiai susijęs su Sutartyje numatytais darbais, kuri šiai dienai yra pratęsta iki 2017 m. kovo 27 d., ir be kurioje nurodytų darbų atlikimo technologškai negalima užbaigti Sutartyje numatytų darbų laiku.

Įvertinus Perkančiosios organizacijos pateiktus dokumentus ir prašyme nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad darbų atlikimo termino pratęsimą 18 mėnesių sąlygojo objektyvios priežastys, t. y. darbai buvo vykdomi atsižvelgiant į skiriamą finansavimą pagal patikslintą kalendorinį darbų vykdymo grafiką (darbų vykdymui buvo nustatyti 27 mėnesiai) bei dėl techninio projekto neatitikimų papildomi darbai bus vykdomi iki 2017 m. kovo 27 d., kurie yra technologškai susiję su Sutartyje numatytais darbais ir be kurių, atlikti Sutartyje nustatytu laiku likusių darbų nėra galimybės. Aplinkybės, dėl kurių Rangovas negalėjo laiku atlikti darbų, atsirado ne dėl Rangovo kaltės, pasirašydamas Sutartį šių aplinkybių Rangovas negalėjo numatyti ir prisiimti jų atsiradimo rizikos, darbų pratęsimo galimybė buvo numatyta Sutartyje (8.4 punktas), bet kuris Pirkimą laimėjęs tiekėjas būtų susidūręs su tomis pačiomis aplinkybėmis, o darbų atlikimo terminai pratęsimi laikotarpiui, kuris yra pagrįstas aplinkybių, dėl kurių nebuvo galima baigti darbų nustatytais terminais, jokios kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir Rangovas su tokiu pakeitimu sutiko, todėl Tarnybos nuomone, šiuo konkrečiu atveju pagal perkančiosios organizacijos prašymą pakeitus sutarties sąlygas, pagrindiniai viešųjų pirkimų principai nebus pažeisti.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi Įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą prašymą, būtų pakeistos 2013 m. liepos 23 d. Rangos sutarties dėl Radviliškio miesto Miškų gatvės dalių RD8035, RD8036 rekonstrukcijos darbų Nr. 2013/373, sudarytos tarp Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Šiaulių plentas“, sąlygos, t. y. būtų leista pratęsti rangos darbų atlikimo terminą 18 (aštuoniolika) mėnesių.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
vyriausiasis specialistas



Marius Raišelis